

促進民間參與苗栗縣竹南頭份污水下水道系統建設之建設營運移轉BOT計畫進度暨經費執行月報表

一、計畫進度

項次	項目	上月進度%		本月進度%		超前(+)/ 落後(-))%	預計下月進度%	備註
		113年3月		113年4月			113年5月	
		預定	實際	預定	實際			
1	水質中心 (污水廠)	100	100	100	100	0	100	二期已完成
2	管線工程	90.5	100	91	100	20.04	80.7	三期已完成
3	用戶接管	67	100	68	100	32	69	三期已完成
4	附屬事業							
5	其他							

二、工程經費投入情形

項次	項目	預計投入經費 (億元)	累計至上月投入 經費(千元)	本月投入經費 (千元)	累計至本月投入 經費(千元)	備註
			113年3月	113年4月	113年4月	
1	水質中心 (污水廠)	0	0	0	0	
2	管線工程	3.5831	358,305	0	358,305	
3	用戶接管	3.3102	331,018	0	331,018	
4	附屬事業					
5	其他					
6						
	總計					

三、工作進度說明

項次	項目	實際工作進度說明	備註
1	水質中心 (污水廠)	本月平均日進流量17,746.82CMD	
2	管線工程	累計管線長度36,005.16公尺	
3	用戶接管	1. 累計接管共44,113戶 2. 累計提送認證共43,482戶	
4	附屬事業		
5	其他		
6			

四、重要紀事及辦理情形

項次	日期	項目	辦理情形	備註
----	----	----	------	----

五、辦理(備查或審查)項目(含文件)

項次	日期	項目	上月辦理情形	本月辦理情形	預計完成時間	備註
1		每週工區巡查		本期共執行4次		
2		用戶認證		本期共執行1次		
3	113/4/16	履約督導會議				
4	113/4/23	112年度外部評鑑				
5	113/4/25	不定期會同乙方進行放流水水質採樣				
6	113/4/25	定期品質管制及保證計畫現場查核				
7	113/4/26	工作會議				

六、經費預估及執行情形

項次	項目	經費預估(千元)			截至本月份實際 執行金額 (千元)	預估填表 時間該年度 所需經費 (千元)	預估填表時間 明年度所需 經費(千元)	備註
		112年	113年	113年				
		12月	1月	2月				
1	管線遷移費	0	0	0				
2	管網用地償金	0	0	0				
3	申請道路挖掘費	0	0	35,307	35,307			
4	污水處理費	35,419	34,234	35,053	104,705			
5	其他							