

## 各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度執行情形

附件2

| 機關    | 107年度分年執行計畫預計執行目標<br>(本欄資料不得異動) |          |          |          |              | 107年度實際執行成果 |          |          |          |              | 未達原定目標者，請說明原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 初評<br>件數                        | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) | 初評<br>件數    | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 中央各部會 |                                 |          |          |          |              |             |          |          |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 行政院   | 0                               | 8        | 1        | 0        | 500          | 0           | 8        | 1        | 0        | 350          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 經濟部   | 0                               | 0        | 4        | 0        | 2,120        | 1           | 5        | 1        | 0        | 3,676        | <p>原僅列所轄中油公司預計補強件數4件，編列2,120萬元；後經調查本署尚有相關預計完成補強案3件，目前僅完成發包1件，未達目標說明分別詳述如下：</p> <p>中油公司107年度預計完成4件補強案：</p> <p>一、因無廠商投標、建管單位審查室裝許可、操作中管線遷移及地下障礙物排除等因素，致無法於107年度完成補強工作。</p> <p>二、目前「石化事業部公用鍋爐控制室」及「石化事業部輸油課辦公室」2案補強施工中，預計108年1月底前完成，其餘2案正進行開工前置作業，預計於108年2月上旬開始施作，於108年5月底及9月底前完成補強工作，中油公司4件補強列管案件預計於108年9月全部完成，該公司將持續督促所屬加速辦理。</p> <p>三、中油公司4件補強案未能如期完成原因如下：</p> <p>(一)「石化事業部公用鍋爐控制室」及「石化事業部輸油課辦公室」：本案補強建物為操作中控制室，無法依原詳評建議之補強方式施作，爰辦理補強方案變更，並配合操作單位管線遷移及後因開挖後遇地下物與原設計衝突，致無法於原訂時間內完成，前述衝突已排除，目前進行施作中，預計108年1月底前完成。</p> <p>(二)天然氣事業部南區營業處三民監控中心：本案補強設計監造採參考最有利標方式辦理，於107年7月底完成補強設計，107年8月13日工程案第1次公告，至107年12月6日決標，招標期間無廠商投標係因南部之建築物結構耐震補強工程案件數量眾多，多數廠商無意願再承攬新案。目前正辦理開工前置作業，預計108年2月上旬開工，108年5月完工。</p> <p>(三)油品行銷事業部桃園營業處辦公大樓：</p> <p>本案營業處辦公大樓整修併本補強案辦理，於107年4月決標後即向桃園市政府建管單位申請室內裝修許可，至108/12/6方取得許可證照，致無法於107年度完成，本案目前正辦理開工前置作業，預計108年2月上旬開工，108年9月完工。</p> |

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度執行情形

附件2

| 機關        | 107年度分年執行計畫預計執行目標<br>(本欄資料不得異動) |          |          |          |              | 107年度實際執行成果 |          |          |          |              | 未達原定目標者，請說明原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 初評<br>件數                        | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) | 初評<br>件數    | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |                                 |          |          |          |              |             |          |          |          |              | 另本署107年度預計完成3件補強案：<br>一、第六河川局1件於107年12月完成發包，訂108年1月14日開工、預計於108年4月完工。<br>二、第八河川局1件其規劃設計案發包金額30萬元，目前辦理規劃設計送技師公會複審中，另後續亦辦理結構補強工程設計監造委託作業中。<br>三、水利規劃試驗所1件分別於107年12月7日、12月19日辦理兩次招標，皆因無廠商投標因素，致無法於107年度完成補強工作。該所補強工程案仍需辦理，目前刻正檢討流標原因及辦理經費保留中。<br>四、另第二河川局左棟大樓已完成辦公廳舍詳評作業，後續不需辦理結構補強工程；右棟辦公大樓經初評後無需辦理詳評及補強工程。該局於107.10.17水二秘字第10705017280號函報水利署因該局新竹辦公區所在地涉及新竹縣政府土地都市更新計畫，且建物屬59年老舊建築，無建照及使用執照，並已超出一般建築物設計使用年限，若辦理補強工作，則有建築及消防法規之適用，為避免浪費公帑，該局擬不再執行補強工作，並繳回節餘經費約103萬元，經水利署107.10.27水秘字第10753258160號函核定同意修正由水利署統籌運用。 |
| 交通部       | 0                               | 10       | 62       | 0        | 31,365       | 0           | 10       | 54       | 0        | 34,745       | 案內未依原訂目標辦理者，係因臺鐵局(臺中工務段)列管案件之委託設計案於107年6月7日決標，預定108年初完成細部設計，無補強工程預算，將籌措財源辦理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 行政院原子能委員會 | -                               | -        | -        | -        | -            | -           | -        | -        | -        | -            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 行政院農業委員會  | 0                               | 4        | 3        | 0        | 3,731        | 0           | 4        | 7        | 0        | 4,629        | 詳評件數(包含本會家畜衛生試驗所暨所屬機關3件、本會臺東區農業改良場1件)皆已完成，補強件數(包含本會林務局暨所屬機關3件、本會水產試驗所3件及本會桃園區農業改良場1件)除本會林務局辦公大樓尚未完成外，皆已完成補強。本會林務局辦公大樓因實地施作後需進行變更設計始能符合現況，故完工時間延後至108年2月。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 行政院環保署    | 0                               | 1        | 0        | 0        | 20           | 0           | 1        | 0        | 0        | 41           | 實際發包金額41萬9,056元超過預算金額部分，由基本額度支應。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 外交部       | 0                               | 0        | 0        | 0        | 0            | -           | -        | -        | -        | -            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 國防部       | 0                               | 0        | 3        | 0        | 14,285       | 0           | 0        | 6        | 0        | 14,285       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度執行情形

附件2

| 機關  | 107年度分年執行計畫預計執行目標<br>(本欄資料不得異動) |          |          |          |              | 107年度實際執行成果 |          |          |          |              | 未達原定目標者，請說明原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 初評<br>件數                        | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) | 初評<br>件數    | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 財政部 | 6                               | 2        | 9        | 0        | 10,670       | 6           | 2        | 6        | 0        | 6,516        | <p>3件未達原訂補強件數目標說明原因如下</p> <p>一、基隆關花蓮分關耐震補強工程：基礎開挖時，每一開挖處全面出現湧泉現象，因自然災害導致承商必須辦理多餘工作及衍生多餘工期，致工程無法於107年完成，預計108年3月底竣工。</p> <p>二、高雄關本部大樓耐震補強工程：本工程案於107年5月22日辦理第1次招標，歷經9次流廢標後，於107年11月9日決標，得標廠商於107年12月21日申報開工，工期180工作天，截至108年2月底進度為5.82%，預計於108年9月12日完工。</p> <p>三、彰化縣地方稅務局(北斗分局)：耐震補強規劃、設計、監造案及工程案決標金額合計新臺幣424萬228元整，工程採購案於107年12月21日決標，截至108年2月底進度為41.20%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 教育部 | 20                              | 10       | 11       | 4        | 6,018        | 20          | 10       | 9        | 3        | 3,435        | <p>一、高教司所轄未完成耐震補強作業之大學校院，預計於107年度辦理完成7棟初評、1棟詳評、3棟補強及4棟拆除，截至107年12月底，共完成7棟初評、1棟詳評及1棟補強，剩餘2棟待補強及4棟待拆除，其中待補強之學校陳明因該校有其他裝修工程，待裝修工程完工後始有多餘空間可運用，故將編入108年度辦理，並將於108年底前完成；另待拆除之學校預計於108年底前完成拆除作業。<b>(最新進度：截至108年3月底，尚餘2棟待補強及1棟待拆除。)</b></p> <p>二、終身教育司所轄臺圖原有兩棟需補強建物（中山樓前後棟），經該司經費補助目前僅足以補強前棟，後棟仍需增設經費補強。「陽明山中山樓修復工程第1期」工作項目已納入後棟結構補強工程，臺北市政府文化局107年10月11日函「原則同意備查」修復工程第1期細部設計書圖資料。107年11月30日決標，12月27日施工廠商(升皇營造)報請開工，依契約預計一年內完成施作。</p>                                                                                                                                                                                     |
| 法務部 | 0                               | 0        | 46       | 0        | 35,237       | 0           | 1        | 53       | 0        | 35,387       | <p>本部107年度分年執行計畫預計執行補強46件(原報47件，原彰化地檢署補強工程，因彰化地檢署已奉行政院核定於112年搬遷，經彰化地檢署簽報機關首長核准由機關自行列管建築物使用安全，該項不予施作，已節餘；故107年目標值為46件)，實際執行詳評1件、補強53件(含9件補強施工中)，耐震評估及補強建築物進度已超過100%，預計執行總經費新臺幣(下同)3億5,237萬元，執行經費3億5,387萬1千元，達107年分年執行目標。</p> <p>另尚有9件補強施工中，係因遇有非執行機關所能掌控等因素：</p> <p>一、高雄地方檢察署辦理南區大型贓證物補強工程：本案為院檢合署辦公大樓，由高雄地檢署主辦耐震補強工程，前經工程發包階段多次流標，導致招標作業進度落後，高雄地檢署於107年10月19日召開院、檢無法決標檢討會，並於10月25日簽准調整預算（經費流用660千元及申請第一預備金449千元）。經重新辦理公開招標，高雄地檢署於第二次公告招標，才於11月29日決標，承包商已於107年12月13日報請開工，工期為50日曆天，預計完工日期為108年1月31日。</p> <p>二、花蓮地檢署辦理補強工程：本案為院檢合署辦公大樓，原由花蓮地院主辦耐震補強工程，惟依花蓮地院107年8月24日花院嶽總字第1070001063號函，因工程發包階段共4次招標皆無廠商投標而流標，導致期</p> |



## 各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度執行情形

附件2

| 機關               | 107年度分年執行計畫預計執行目標<br>(本欄資料不得異動) |          |          |          |              | 107年度實際執行成果 |          |          |          |              | 未達原定目標者，請說明原因                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 初評<br>件數                        | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) | 初評<br>件數    | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) |                                                                                                                                                                         |
| 國家發展委員會          | 1                               | 1        | 0        | 0        | 590          | 1           | 1        | 0        | 0        | 590          | -                                                                                                                                                                       |
| 金融監督管理委員會        | -                               | -        | -        | -        | -            | -           | -        | -        | -        | -            | -                                                                                                                                                                       |
| 海洋委員會            | 0                               | 0        | 2        | 0        | 4,878        | 392         | 290      | 2        | 0        | 31,562       | -                                                                                                                                                                       |
| 國軍退除役官兵輔導委員會     | 0                               | 0        | 1        | 0        | 1,749        | 0           | 0        | 1        | 0        | 1,749        | -                                                                                                                                                                       |
| 行政院主計總處          | 0                               | 0        | 1        | 0        | 1,564        | 0           | 0        | 1        | 0        | 1,564        | -                                                                                                                                                                       |
| 行政院人事行政總處        | -                               | -        | -        | -        | -            | 1           | 0        | 1        | 0        | 818          | -                                                                                                                                                                       |
| 國家通訊傳播委員會        | -                               | -        | -        | -        | -            | -           | -        | -        | -        | -            | -                                                                                                                                                                       |
| 教育部國教署及各地方政府教育單位 | 5                               | 34       | 642      | 25       | 981,000      | 47          | 68       | 822      | 133      | 1,116,011    | -                                                                                                                                                                       |
| 內政部              | 2                               | 3        | 0        | 0        | 1,240        | 2           | 3        | 0        | 0        | 1,240        | -                                                                                                                                                                       |
| 內政部營建署           | 0                               | 0        | 5        | 0        | 1,376        | 0           | 0        | 2        | 0        | 2,336        | 一、下水道工程處新竹汙水工務所因預算金額、工種多且工程較短，廠商缺乏投標動機，107年4次流標。本年度續辦公開招標事宜。<br>二、臺南工務所於107年12月12日決標，預計108年5月初竣工。<br>三、台中自由路工務所，107年技術服務案2次、工程案1次流標。於108年2月13日決標，預計108年4月中動工，108年8月底竣工。 |
| 內政部警政署           | 0                               | 0        | 15       | 0        | 20,871       | 3           | 0        | 14       | 0        | 18,895       | 一、本署保安警察第一總隊新增原未登載於系統4棟建築物資料，並已自行編列經費辦理初評。<br>二、原預計完成15件補強案件，尚有一件因多次流標尚未完成，目前履約中，預計將於108年3月底前完成。                                                                        |

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度執行情形

附件2

| 機關             | 107年度分年執行計畫預計執行目標<br>(本欄資料不得異動) |          |          |          |              | 107年度實際執行成果 |          |          |          |              | 未達原定目標者，請說明原因                                                    |
|----------------|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|                | 初評<br>件數                        | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) | 初評<br>件數    | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) |                                                                  |
| 中央警察大學         | 0                               | 8        | 0        | 0        | 465          | 0           | 8        | 0        | 0        | 465          | -                                                                |
| 內政部役政署         | 0                               | 0        | 0        | 0        | 0            | -           | -        | -        | -        | -            | -                                                                |
| 內政部移民署         | 0                               | 18       | 2        | 0        | 3,286        | 0           | 18       | 2        | 0        | 3,286        | -                                                                |
| 內政部空中勤務<br>總隊  | 0                               | 0        | 0        | 0        | 0            | -           | -        | -        | -        | -            | -                                                                |
| 內政部土地重劃<br>處   | -                               | -        | -        | -        | -            | -           | -        | -        | -        | -            | -                                                                |
| 行政院公共工程<br>委員會 | -                               | -        | -        | -        | -            | -           | -        | -        | -        | -            | -                                                                |
| 各地方政府          |                                 |          |          |          |              |             |          |          |          |              |                                                                  |
| 臺北市政府          | 16                              | 0        | 0        | 0        | 9            | 16          | 0        | 0        | 0        | 9            | -                                                                |
| 新北市政府          | 0                               | 4        | 0        | 0        | 0            | 50          | 21       | 7        | 3        | 7,477        | -                                                                |
| 桃園市政府          | 0                               | 4        | 0        | 0        | 0            | 0           | 4        | 0        | 0        | 494          | 本府於106年完成全部需詳評案件，總執行經費494萬8,634元(中央補助1,833,900元，本府自籌3,114,734元)。 |

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度執行情形

附件2

| 機關    | 107年度分年執行計畫預計執行目標<br>(本欄資料不得異動) |          |          |          |              | 107年度實際執行成果 |          |          |          |              | 未達原定目標者，請說明原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 初評<br>件數                        | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) | 初評<br>件數    | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 臺中市政府 | 0                               | 0        | 25       | 0        | 5,561        | 7           | 0        | 14       | 0        | 8,312        | <p>查本府107年1月31日府授都管字第1070026577號函檢送本府公有建築物耐震補強107-109分年執行計畫，107年度預計補強件數為25件(原列7件)，拆除件數為0件(原列4件)，拆除件數部分與鈞部原登錄資料有所差異，特次說明。</p> <p>另本府原107年度預計提報列管案件補強案件為25件，本次107年度共完成14件，其餘未完成者說明如下：<br/>           一、跨年度工程案(10件)：<br/>           (一)沙鹿區公所(斗抵社區活動中心<br/>           (二)北屯區后庄里社區活動中心<br/>           (三)臺中市政府衛生局大雅區衛生所<br/>           (四)臺中市政府衛生局梧棲區衛生所<br/>           (五)臺中市政府衛生局霧峰區衛生所<br/>           (六)臺中市政府衛生局沙鹿區衛生所<br/>           (七)臺中市政府消防局第七救災救護大隊中港分隊<br/>           (八)臺中市政府警察局第五分局文昌派出所臺中市政府消防局第八大隊文昌分隊<br/>           (九)臺中市政府警察局大甲分局泰安派出所<br/>           (十)臺中市政府警察局大甲分局后里分駐所<br/>           二、改建案(1件)：北屯區新興社區活動中心刻以停止使用且正辦理報廢程序中，後續配合北屯國民運動中心新建工程辦理拆除。</p> <p>另經評估不需補強或暫停使用無補強必要者共有4件，提請解除列管予以刪列，相關說明如下列：<br/>           一、已停止使用(2件)：<br/>           (一)原沙鹿鎮公所辦公廳舍(沙鹿區公所已遷移新址，舊址停止使用)<br/>           (二)消防局第四救災大隊犁份分隊(已無作消防辦公廳舍使用)<br/>           二、經評估免補強案件(2件)：<br/>           (一)烏日區舊東園活動中心<br/>           (二)警察局霧峰分局內新派出所</p> |
| 臺南市政府 | 7                               | 0        | 25       | 0        | 19,350       | 15          | 39       | 28       | 0        | 7,000        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度執行情形

附件2

| 機關    | 107年度分年執行計畫預計執行目標<br>(本欄資料不得異動) |          |          |          |              | 107年度實際執行成果 |          |          |          |              | 未達原定目標者，請說明原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 初評<br>件數                        | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) | 初評<br>件數    | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 高雄市政府 | 31                              | 64       | 20       | 0        | 7,200        | 31          | 59       | 33       | 17       | 17,540       | <p>初評：105年底止初評均已完成。</p> <p>詳評(原預計65件，因楠梓區公所清豐里活動中心直接拆除，故無納入詳評案；故修正為64件)，未完成案件簡述如下：<br/>一、經濟發展局詳評案、苓雅區公所、甲仙鄉公所，廠商刻正辦理評估中；<br/>二、新興區行政中心、桃源鄉公所尚未詳評。</p> <p>補強(詳評完成後新增需補強案件，共計13件；其中1件楠梓中山堂為自籌經費)，簡述如下：<br/>一、楠梓區公所編列109年度預算、楠梓中山堂自籌經費。<br/>二、消防局、警察局、前鎮區公所、衛生局民生醫院、岡山區公所行政中心、鹽埕區公所、鼓山區公所補強工程施工中預計分別於108年、109年完成；<br/>三、杉林區公所、內門區公所、梓官區公所、茂林區公所尚未補強。</p> <p>拆除：茂林區公所尚未拆除，需補強，傾向拆除。</p> |
| 基隆市政府 | 8                               | 5        | 3        | 0        | 1,622        | 8           | 8        | 6        | 0        | 765          | <p>詳評8件祥豐、博愛、東光、源遠、七堵、三民、信義、富貴(300w)，<br/>補強6件為調和、祥豐、博愛、東光、源遠、七堵先行委託辦理監造設計中(465w)。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 新竹市政府 | 7                               | 3        | 6        | 0        |              | 0           | 0        | 4        | 0        | 2,172        | <p>本市列管公有建築物初步評估及詳細評估均已完成，<br/>107年度分年執行計畫預計執行目標為6件補強(原列0件)。</p> <p>因2件正辦理規劃設計作業，建物補強所需費用，將尋求中央補助經費及編列預算概算送審，惟是否能編列於各年度預算尚需議會審議通過。</p> <p>配套措施:函請各建築物管理機關積極尋求中央補助經費編列預算及配合都市更新實施重建。</p>                                                                                                                                                                                             |
| 新竹縣政府 | 0                               | 0        | 6        | 0        | 5,124        | 13          | 2        | 7        | 0        |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 苗栗縣政府 | 10                              | 9        | 18       | 0        | 6,995        | 22          | 8        | 3        | 0        | 852          | <p>本府剩餘未完成案件15件，因財政困窘及人力不足，辦理情形仍視年度財政狀況辦理；將請所轄各公所自行編列預算辦理耐震能力補強。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## 各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度執行情形

附件2

| 機關    | 107年度分年執行計畫預計執行目標<br>(本欄資料不得異動) |          |          |          |              | 107年度實際執行成果 |          |          |          |              | 未達原定目標者，請說明原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 初評<br>件數                        | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) | 初評<br>件數    | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 彰化縣政府 | 10                              | 9        | 18       | 0        | 6,995        |             | 0        | 0        | 0        | 0            | 一、由所轄各鄉鎮市公所向所屬類別相關局處申請前瞻計畫辦理詳細評估及補強作業中。<br>二、目前已另函所轄各單位清查相關案件之辦理進度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 南投縣政府 | 0                               | 15       | 10       | 0        | 2,496        | 22          | 16       | 8        | 1        | 2,499        | 107年度擬執行補強案件原計10件，只執行8件，其中有碧洲里辦公處及龍安社區活動中心2處提出申請未准退件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 雲林縣政府 | 12                              | 7        | 11       |          | 1,510        | 21          | 34       | 6        | 4        | 4,307        | 原因：本縣財政拮据，辦理情形仍視年度財政狀況辦理。<br>配套措施：請各公所自行編列預算辦理詳細評估，以便民政處協助爭取前瞻計畫補強補助經費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 嘉義市政府 | 0                               | 0        | 2        | 0        | 35           | 0           | 0        | 2        | 0        | 35           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 嘉義縣政府 | 0                               | 0        | 25       | 0        | 7,813        | 0           | 0        | 1        | 0        | 7,813        | 一、初評：三和村活動中心雖領有65-1140號使用執照，但登記為村辦公室且為私人用地，本案將再與村長地主協調及取得地主同意書後函文爭取。<br><br>二、補強：嘉義縣水上分局現已履約補強施工中。<br><br>三、另本府原107年度預計提報列管案件補強案件為25件(原列8件)，截至108度1月21日，共完成1件，其餘未完成者說明如下：<br>(一)無經費：東榮村辦公處暨嘉義縣長壽會、中和村辦公處暨社區活動中心、頂崙村辦公處暨社區活動中心、鎮北村辦公處暨社區活動中心、福樂村辦公處暨社區活動中心、板頭社區活動中心、鹿草鄉公所、大埔鄉公所、六腳鄉公所。<br>(二)提報前瞻計畫申請經費：大美活動中心、排路活動中心、義竹鄉公所、明華活動中心。<br>(三)提報「公共服務據點整備-整建造衛福據點」計畫：東湖村辦公處暨社區活動中心、溪口鄉老人文康中心、六腳鄉老人文康中心、興中村辦公處暨社區活動中心。 |

## 各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度執行情形

附件2

| 機關    | 107年度分年執行計畫預計執行目標<br>(本欄資料不得異動) |          |          |          |              | 107年度實際執行成果 |          |          |          |              | 未達原定目標者，請說明原因                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 初評<br>件數                        | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) | 初評<br>件數    | 詳評<br>件數 | 補強<br>件數 | 拆除<br>件數 | 經費編列(萬<br>元) |                                                                                                                                                          |
|       |                                 |          |          |          |              |             |          |          |          |              | 四、計畫變更：<br>(一)布袋鎮公所擬解除契約重建辦公廳舍。<br>(二)太保市公所擬新建辦公廳舍。<br>(三)新港鄉公所擬異地重建。<br><br>五、其他<br>(一)水牛厝社區活動中心撤案。<br>(二)後潭社區發展協會發包程序辦理中。<br>(三)東石鄉公所提報計畫向上級機關申請經費補助中。 |
| 屏東縣政府 | 21                              | 0        | 25       | 0        | 0            | 41          | 18       | 0        | 0        | 0            | 本府財政拮据，需仰賴前瞻計畫經費補助理，又查本縣刻正執行24處耐震補強工程，將會函請辦理單位加速執行。                                                                                                      |
| 宜蘭縣政府 | 16                              | 0        | 1        | 0        | 911          | 39          | 1        | 5        | 0        | 1,397        | -                                                                                                                                                        |
| 花蓮縣政府 | 39                              | 0        | 5        | 0        | 1,397        | 8           | 3        | 3        | 0        | 605          | 無立即性危險，依年度預算編列補強費用。                                                                                                                                      |
| 臺東縣政府 | 1                               | 2        | 4        | 0        | 999          | 0           | 1        | 5        | 0        | 2,058        | 一、本縣已無初評案件<br>二、本縣鹿野鄉衛生所後棟列管詳評1件，因該所前棟預定108年辦理補強需搬移至後棟辦公，故預計於109年前棟補強工程完工後辦理。                                                                            |
| 澎湖縣政府 | 0                               | 1        | 6        | 0        | 5,408        |             | 2        | 3        | 0        | 1,611        | 一、本縣已完成3處須補強建物(本縣警察局後一棟、湖西鄉戶政事務所、勞工育樂中心)。<br>二、本府建設處及工務處擬新建聯合辦公大樓，目前規劃中。<br>三、望安鄉戶政事務所及七美戶政事務所因位於離島，工程所需建材運送較為不易，故延宕至108年2月方完成補強。                        |
| 連江縣政府 | 4                               | 2        | 3        | 0        | 392          | 0           | 0        | 1        | 0        | 250          | 一、北竿鄉公所建築物已於107年3月完成補強。<br>二、橋仔村辦公處建築物計畫拆除重建，已於108年1月13日完成拆除。<br>三、白沙村辦公處建築物目前已停用，並另覓新址重建，現址目前無其他規劃，俟有他用途後，屆時再併同該計畫拆除。                                   |
| 總計    | 216                             | 229      | 1,045    | 31       | 1,253,067    | 766         | 650      | 1,138    | 162      | 1,405,058    |                                                                                                                                                          |