

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
營建署及所屬	188,392,436	114,611,888	2,638,740	20,050,475	22,689,215	20,744,692	291,421	253,946	21,290,059	107,966,922	351,483	4,954,476
營建署小計	179,051,614	107,669,655	2,218,170	18,548,345	20,766,515	19,233,740	277,901	196,976	19,708,617	101,752,722	277,901	4,579,732
海岸環境營造 計畫-海岸規劃 及資料庫建置 計畫(104-109)	57,000	38,927	9,055	2,750	11,805	8,983	0	72	9,055	34,932	-	1,245
城鎮風貌型塑 整體計畫(102- 107)	12,572,377	12,572,377	549,916	436,528	986,444	970,038	183	10,935	981,156	11,590,571	183	973,826
城鎮風貌形塑 整體計畫-都計 組	5,716,144	5,716,144	269,127	436,528	705,655	696,913	0	3,542	700,455	5,145,555	-	562,880

及所屬

績效報告表

107年度

單位：新台幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
113,272,877	91.43	1.28	1.12	93.83	94.20	0.31	4.32	98.83							
106,610,355	92.62	1.34	0.95	94.91	94.50	1.34	22.05	99.02							
36,177	76.09	0.00	0.61	76.70	89.74	0.00	3.20	92.94	落後原因及改善措施： 原預算分配辦理海岸資源調查第三期計畫，因併108年度預算辦理，致工作項目調整，案名並修正為「辦理海岸資源調查及以在地連結推動海岸管理」，須辦理保留，影響本年度預算執行率。本案已於107年12月12日召開評選會議評選出優勝廠商，並於12月27日完成議價，12月30日簽約，後續將依契約規定期程積極辦理。	70.00	100.00	70.00	100.00	1. 委託專業團隊辦理完成「海岸管理白皮書與得獨占性使用管理機制探討」、「辦理海岸資源調查第二期計畫」、「看見海岸及以在地連結方式維護自然海岸先期研究-以00縣市為例」、「健全海岸地區開發計畫審議機制探討」等4項委辦計畫，作為海岸地區政策擬訂及審議案件參考。 2. 107年4月25日確認「符合整體海岸管理計畫基本管理原則」之第1階段「海岸保護區」15種法律所劃設之29種項目。	
12,564,580	98.34	0.02	1.11	99.46	92.19	0.00	7.75	99.94							
5,708,435	98.76	0.00	0.50	99.26	90.02	0.00	9.85	99.87							城鎮風貌形塑整體計畫保留轉入本(107)年度共149件，其中保留件數計4件，其餘案件均已達成計畫目標並結案。

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
建築物騎樓整 平示範計畫-建 管組	426,163	426,163	35,107	0	35,107	31,554	0	3,553	35,107	352,637	-	73,527
市區道路人本 環境建設計畫- 道路組	6,430,070	6,430,070	245,682	0	245,682	241,571	183	3,297	245,051	6,092,379	183	336,876
生活圈道路系 統建設計畫 (98-103公務)	25,242,507	25,242,507	18,450	0	18,450	16,774	0	1,676	18,450	24,052,712	-	1,189,795
生活圈道路交 通系統建設計 畫(市區道 路)(104-111)	47,047,300	20,741,661	1,191,149	5,275,956	6,467,105	5,375,678	113,865	51,462	5,541,005	18,663,255	113,865	1,038,441
污水下水道第 五期建設計畫 (104-109)	92,712,000	48,207,425	363,804	12,522,109	12,885,913	12,564,314	145,550	117,384	12,827,248	46,676,063	145,550	1,328,332
推動新市鎮開 發建設(107)	247	247	0	247	247	247	0	0	247	247	-	0

及所屬

績效報告表

107年度

單位：新台幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
426,164	89.88	0.00	10.12	100.00	82.75	0.00	17.25	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		建築物騎樓整平計畫保留轉入本(107)年度共9件，均已辦理結案完竣。
6,429,438	98.33	0.07	1.34	99.74	94.75	0.00	5.24	99.99		100.00	100.00	100.00	100.00		人本計畫期程至106年度止，本年度執行105年度及106年度轉入107年度經費，保留件數計4件，其餘案件均已達成計畫目標並結案。
25,242,507	90.92	0.00	9.08	100.00	95.29	0.00	4.71	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		關西鎮育賢街開闢工程因民眾抗爭，工程中止，本案中央款已核銷完竣，節餘款已繳還國庫，關西鎮公所將俟與廠商達成和解後辦理結案程序。
19,815,561	83.12	1.76	0.80	85.68	89.98	0.55	5.01	95.54		47.48	100.00	47.48	100.00		1. 本年度營建署自辦工程(含委託代辦) 113件、地方自辦工程7件，本年度辦理規劃設計7件，設計中9件，發包中6件，施工中70件，已完工28件。 2. 用地取得案已完成32件，後續將據以辦理設計及發包施工作業。
48,149,945	97.50	1.13	0.91	99.54	96.82	0.30	2.76	99.88		59.61	100.00	59.61	100.00		全國用戶接管普及率達33.56%，整體污水處理率為58.01%。
247	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		1. 召開13次淡海及高雄新市鎮都市設計案件審核會議(審核77件)。 2. 辦理高雄新市鎮特定區計畫圖重製作業於107年1月提送本部都市計畫委員會專案小組審查(107年已召開3次

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
國家公園永續 發展計畫(105- 108)	721,023	486,692	51,867	168,965	220,832	187,720	4,373	12,203	204,296	424,886	4,373	40,898
落實智慧國土- 內政圖資整合 應用計畫(105- 109)	511,500	261,557	14,022	91,428	105,450	89,402	7,106	2,026	98,534	243,134	7,106	4,322

及所屬

績效報告表

107年度

單位：新台幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
470,157	85.01	1.98	5.53	92.51	87.30	0.90	8.40	96.60		75.00	100.00	75.00	100.00	(107年已召開3次審查會議)。 3.辦理高雄新市鎮第1期細部計畫土地使用分區管制要點第2次專案通檢於107年7月辦理公開展覽、舉行2次說明會，於107年10月提	
254,562	84.78	6.74	1.92	93.44	92.96	2.72	1.65	97.33						送本部都市計畫委員會專案小組審查(107年已召開3次審查會議)。 4.「修訂高雄新市鎮開發執行計畫(草案)」配合設置科學園區需求，高雄市政府修正草案後，於107年12月提送審核。 105-108年度總計畫目標累計至107年執行成果： 辦理業務講習會、教育訓練人數(教育宣導、研習觀摩)5,498人 辦理業務研討會、座談會42場次 製播政策宣導影片或印製宣導品17份(件) 受益或服務對象人數37,288人 辦理補助國家公園夥伴關係及資源保育監測推動計畫案件數27件 核准申請進入國家公園學術研究標本採集案件數105件。	

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
環境敏感地區查詢單一窗口(綜合計畫組)	16,500	8,589	1,104	3,585	4,689	3,330	0	0	3,330	6,510	-	720
智慧國家公園生物多樣性地理資訊系統資料庫擴充暨維護計畫(國家公園組)	35,000	12,940	1,928	4,940	6,868	6,718	0	150	6,868	12,529	-	331

及所屬

績效報告表

107年度

單位：新台幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
7,230	71.02	0.00	0.00	71.02	75.79	0.00	8.38	84.18	落後原因及改善措施： (A)落後原因： 本案為延續性計畫，自107年度執行至108年2月28日。 (B)因應改善措施： 本案目前依契約書進度辦理，委辦廠商已	50.00	100.00	50.00	100.00	1. 自受理查詢服務至107年底，共計2,532件申請案，案量及民眾滿意度均持續成長。 2. 因應民眾需求，環境敏感地區單一窗口查詢平台收費方式調整為「分項收費」，並於107年1月12日修正發布「環境敏感地區單一窗口查詢結果通知書收費標準」	
12,860	97.82	0.00	2.18	100.00	96.82	0.00	2.56	99.38	位將於2月召開期末審查會議，俟審議通過後儘速辦理第3期撥款事宜。	60.00	100.00	60.00	100.00	，民眾可視個案實際需求選擇查詢項目，節省查詢經費。 3. 本案查詢平台介接內政部地政司「地政整合資訊服務共享協作平臺」之地籍資料查詢服務，提供產製申請範圍之便民服務，大幅簡化申請人自行製作程序，提供民眾更高的服務品質。 1. 完成國家公園生物多樣性資料資料庫內容建置，包含9,483個物種分布總計超過50萬筆調查點位及600筆調查計畫與1,730筆多媒體檔案（含照片、影片、聲音）、5,783個物種介紹、臺灣9座國家公園與1座國家自然公園之生態系介紹，總計超過50萬筆調查點位、600筆調查計畫。 2. 辦理臺灣國家公園生物多樣性資料庫與知識平台內部版功能擴充及民眾	

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
公共設施管 線資料庫暨 管理應用系 統建置計畫 (公共工程 組)	460,000	240,028	10,990	82,903	93,893	79,354	3,967	5,467	88,788	224,095	3,967	6,862
數位建築創新 應用服務建置 計畫(106- 109)(建築管理 組)	74,660	43,235	17,568	22,235	39,803	0	0	1,131	1,131	3,132	-	1,431
永續智慧城市- 智慧綠建築與 社區推動方案 (105-108)	113,000	75,027	2,339	28,127	30,466	20,584	6,824	87	27,495	63,790	6,824	1,442

及所屬

績效報告表

107年度

單位：新台幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
234,924	84.52	4.23	5.82	94.56	93.36	1.65	2.86	97.87							版網路網頁改版升級，含調查點熱區圖展示功能等機制。 3. 辦理「兩生、飛行類及昆蟲」調查點資料開放作業至政府資料開放平台，並更新「鳥類及哺乳類」調查點資料，累計開放物種調查點數量超過25萬筆。 4. 辦理3場網路推廣活動、3場教育訓練、1場校園推廣活動、1場生態科普演講。
4,563	0.00	0.00	2.84	2.84	7.24	0.00	3.31	10.55	落後原因及改善措施： 本案於106年12月底簽約，目前硬體部分已驗收完成，惟總結報告書尚未審核通過，目前請廠商修正中，將俟廠商檢送修正後審核報告，經審核通過後，即可辦理付款事宜。	40.00	100.00	40.00	65.00	本案107年度計畫接續106年度內容並合併108年度經費共同辦理招標，於107年12月31日完成簽約，依契約推動中。	
72,056	67.56	22.40	0.29	90.25	85.02	9.10	1.92	96.04						本案由內政部建築研究所主辦(本署協辦)，本署負責部分為補助縣市政府推動綠建築審核抽查	

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
所屬小計	9,340,822	6,942,233	420,570	1,502,130	1,922,700	1,510,952	13,520	56,970	1,581,442	6,214,200	73,582	374,744
墾丁國家公園 經營管理(101- 104)	1,047,160	748,705	70,000	0	70,000	8,271	0	29	8,300	645,943	-	41,062
墾丁國家公園 經營管理(105- 108)	933,621	776,797	69,532	252,148	321,680	212,711	0	7,940	220,651	672,454	-	17,297

及所屬

績效報告表

107年度

單位：新台幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
6,662,522	78.58	0.70	2.96	82.25	89.51	1.06	5.40	95.97							
687,005	11.82	0.00	0.04	11.86	86.27	0.00	5.48	91.76	落後原因及改善措施： 「鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程」因開挖溝渠發現文化資產，函知屏東縣文資保護所後立即停工。刻正辦理文化遺址搶救，預計109年2月復工。	100.00	100.00	100.00	100.00		本計畫辦理棲地維護、自然生態環境、生物多樣性保育及研究、生態環境教育、解說服務及生態旅遊、海域遊憩、服務設施維護及管理，經由各分支計畫執行，計畫已全數執行，並有撙節節餘繳庫數0.41億餘元。總體目標已達成。
689,751	66.13	0.00	2.47	68.59	86.57	0.00	2.23	88.79	(A)落後原因： 「大灣遊憩區景觀及排水河道改善工程」經多次討論並反覆修正設計簡報未果，考量繼續履行契約不符公共利益，經報准終止契約。案經奉准流用至受豪大雨損壞改善工程。 (B)因應改進措施：本案受發包作業時程影響並延至107年12月底決標，刻正督促廠商積極趕工，預計108年3月底前結案。	75.00	100.00	75.00	100.00		本計畫辦理棲地維護、自然生態環境、生物多樣性保育及研究、生態環境教育、解說服務及生態旅遊、海域遊憩、服務設施維護及管理，經由各分支計畫執行，計畫已全數執行，總體目標已達成。

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
玉山國家公園 經營管理 (105-108)	665,758	393,751	9,310	124,710	134,020	120,759		2,791	123,550	375,307	-	7,974
陽明山國家公園 經營管理 (105-108)	819,765	606,408	2,372	239,078	241,450	231,014	0	10,436	241,450	586,974	-	19,434
太魯閣國家公園 經營管理 (101-104)	1,261,759	1,247,020	124,922	0	124,922	10,752	11,385	1,203	23,340	1,072,380	70,840	61,674
雪霸國家公園 經營管理(105- 108)	714,241	454,539	7,526	151,767	159,293	147,484	0	4,235	151,719	431,664	-	14,479

及所屬

績效報告表

107年度

單位：新台幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90% 之原因及其改 進措施	計畫執行進度				總計畫執行 進度未達預期之原因及 其改善措施	總計畫目標達成情 形
	本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%					預定		實際			
	實現數 占預算 數百分 比%	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比%	合計	實現數 占預算 數百分 比%	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比%	合計		總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
383,281	90.11	0.00	2.08	92.19	95.32	0.00	2.03	97.34		75.00	100.00	75.00	100.00	辦理國家公園生態保育、景觀維護、環境教育及其他經營管理等相關計畫，以達到區內自然生態體系、野生動物、自然景觀、地形地質及人文史蹟永續保存，並提供高品質之育樂、研究與環教場所與機會。	
606,408	95.68	0.00	4.32	100.00	96.80	0.00	3.20	100.00	-	75.00	100.00	75.00	100.00	依行政院106年12月28日院臺建字第1060041141號核定經費辦理國家公園生態復育、景觀維護、環境教育等相關工程計畫。	
1,204,894	8.61	9.11	0.96	18.68	86.00	5.68	4.95	96.62	落後原因及改善措施： 「山月吊橋工程」於105年8	100.00	100.00	100.00	100.00	1.舉辦國家公園有約活動場次：49次 2.舉辦國家公園有約活動參加人數：	
446,143	92.59	0.00	2.66	95.25	94.97	0.00	3.19	98.15	月1日開工，施工期限為500日曆天(不含週日)，因遭遇0206花蓮大地震，影響邊坡穩定需增作護坡工程及山竹颱風外圍環流損壞防墜網等因素，無法於本年度完工，預計完工日為108年3月。將積極趕辦施工後驗收結案付款。	72.79	100.00	72.79	100.00	617,707人 3.國家公園遊憩據點遊客數： 6,605,985人 4.辦理保育研究計畫件數：9件 5.園區巡護工作次數：4715次 6.外來種清除面積：41.9公頃 7.舉辦原住民族地區資源共管會議(含地方管理諮詢會)次數：2次 8.國家公園行政服務績效品質獲參賽次數：1次	
														已完成各面向保育研究計畫10案；落實登山步道完善，改善遊憩環境工程10案；完成生態旅	

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
金門國家公園 經營管理(105- 108)	1,115,466	796,651	11,445	267,498	278,943	267,896	162	5,511	273,569	757,958	162	33,157
海洋國家公園 經營管理(105- 108)	581,110	318,750	11,400	110,300	121,700	118,899	1,586	1,215	121,700	309,546	2,193	7,011

及所屬

績效報告表

107年度

單位：新台幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
791,277	96.04	0.06	1.98	98.07	95.14	0.02	4.16	99.33		100.00	75.00	100.00	75.00	遊培力、環境教育活動及課程計257梯次；辦理高山安全、巡護工作、完成步道導引應用程式；相關機關之協調及夥伴關係會議4案。 1. 完成慈湖三角堡暨瓊林聚落空間改善工程及珠山78號、北山170號傳統建築修復工程等戰役史蹟、傳統聚落或展示館等據點之整建。 2. 修正發布「金門國家公園傳統聚落建築審議規範」及「金門國家公園傳統聚落建築審議諮詢委員會設置要點」，以因應第一類一般管制區外圍緩衝用地整體開發及文化資產登錄公告之「聚落建築群」等建築審查事項。 3. 辦理三代同遊國家公園系列活動	
318,750	97.70	1.30	1.00	100.00	97.11	0.69	2.20	100.00		75.00	100.00	75.00	100.00	、823砲戰60週年系列活動、2018坑道音樂節活動等與國家公園有約系列環境教育宣導活動。 4. 辦理栗喉蜂虎、鷓鴣等自行監測及栗喉蜂虎棲地復育工作；金門國家公園107年生物多樣性保育教育研習活動以及107年度中學生生物多樣性研習營等保育宣導活動。 1. 委託辦理「澎湖南方四島國家公園海域經營管理輔導規劃」等2件委辦案。	

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
台江國家公園 經營管理(105- 108)	883,261	499,063	40,302	162,771	203,073	190,275	387	9,459	200,121	468,264	387	27,460

及所屬

績效報告表

107年度

單位：新台幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
496,111	93.70	0.19	4.66	98.55	93.83	0.08	5.50	99.41		50.00	100.00	50.00	100.00		2. 辦理東沙環礁及澎湖南方四島調查研究5件（另補助研究生8件）；推動國際合作，與國際學者合作進行氣候變遷、免菸、珊瑚礁總體檢、碑碇貝等研究，總計進行7項研究主題；持續生態環境監測，及珊瑚、碑碇貝、馬蹄鐘螺等指標生物復育；辦理保育成果發表會。 3. 辦理東吉嶼環境教育中心及管理服務設施新建工程等7件工程，以提升國家公園環境及服務品質。 4. 完成澎湖南方四島地名解說書籍製作案、東沙環礁國家公園生態旅遊規劃暨可行性評估案；辦理國家公園生態體驗營及其他解說宣導活動。 5. 補助民間團體辦理澎湖南方四島國家公園活動7件，委託辦理澎湖南方四島國家公園海漂物清理及與海岸巡防署共同辦理東沙島淨灘活動。
															1. 辦理台江家園守護園系列計畫，共計3項委辦案、7項活動；完成15件補助計畫。 2. 辦理台江國家公園計畫第1次通盤檢討，於106年12月15日經內政部國家公園計畫委員會審議通過。 3. 辦理台江濕地學校環境教育104場，參與人次3,784人；

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
花東地區永續 發展策略計畫 (103-110)	160,000	88,382	1,727	19,837	21,564	16,413	0	2,128	18,541	69,189	-	11,582
都市計畫書圖 重製暨整合應 用計畫(103- 107)	239,658	239,658	25,696	57,810	83,506	62,095	0	2,052	64,147	194,713	-	24,929

及所屬

績效報告表

107年度

單位：新台幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
80,771	76.11	0.00	9.87	85.98	78.28	0.00	13.10	91.39	1. 107年補助花蓮縣秀林案153萬元因流標2次無法發生權責撤案，致影響執行率，其未補助經費辦理繳庫。 2. 107年委辦「花東地區養生休閒及人才東移推動計畫107年輔導工作委託專業服務案」1案，因流標1次，影響作業期程，本年度辦理保留，後續將按合約預定期程執行。	70.00	100.00	70.00	100.00	與國家公園有約系列活動64場，計3,530人次參與。 4. 辦理自然資源、人文研究及海域資源調查8件。 5. 辦理遊客中心裝修、公共設施整建改善規劃設計及工程合計20件。 原定目標為108年以前至少遴選花東二縣10個以上鄉鎮市，建立養生休閒及人才返鄉東移媒合平台。截至107年底已辦理花蓮市、秀林、吉安、玉里、富里、關山、池上、鹿野、延平等9鄉鎮市，目前總達成率90%。	
219,642	74.36	0.00	2.46	76.82	81.25	0.00	10.40	91.65	[107年度都市計畫歷史資料建置案]及[都市計畫圖資整	100.00	100.00	99.00	95.00	[107年度都市計畫歷史資料建置案]及[都市計畫圖資整	1. 委辦案部分，2處部訂計畫重製案均已完成發布實施與結案作業；107年
									合應用及維護案」，成果已依合約期限繳交，須先行辦理查驗作業俟合格後始得撥付款項，致經費撥付落後，後續將加速辦理結案驗收作					畫圖資整合應用及維護案」尚未完成驗收作業，爰保留部分經費至108年度執行。 2. 獎補助案，預計補助地方政府辦理約59,968公頃之都市計畫區進行重製，目前已補助115,240公頃。	

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
國家重要濕地 保育計畫(100- 105)	533,416	533,416	17,121	0	17,121	14,544	0	443	14,987	448,542	-	81,055
國家濕地保育 計畫(106)	118,742	118,742	29,217	0	29,217	23,303	0	0	23,303	94,726	-	18,102

及所屬

績效報告表

107年度

單位：新台幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
529,597	84.95	0.00	2.59	87.54	84.09	0.00	15.20	99.28	委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等，因部分案件尚在審查修正及辦理公展說明會，法定審議階段耗時致執行進度落後，已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考。	100.00	100.00	98.60	93.60	委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等，因部分案件尚在審查修正及辦理公展說明會，法定審議階段耗時致執行進度落後，已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考。	1. 105年度國家重要濕地保育行動計畫：完成14縣市計26案。 2. 105-106年度國家重要濕地基礎調查計畫：完成14縣市計13案。 3. 完成28處國際級及國家級重要濕地告示牌設置。 4. 完成澎湖青螺濕地及七股鹽田數值地形測量案。
112,828	79.76	0.00	0.00	79.76	79.77	0.00	15.24	95.02	1. 獎補助案：因計畫成果報告尚未審核通過或計畫跨年度，致執行進度落後。 2. 委託案：濕地基礎調查因計畫成果報告尚未審核通過或計畫跨年度、研擬保育利用計畫因部分案件尚在法定審議階段；另部分委辦案，因計畫成果報告尚未審核通過或計畫跨年度，致執行進度落後。 3. 已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考及依合約積極執行中。	100.00	100.00	86.76	86.76	1. 獎補助案：因計畫成果報告尚未審核通過或計畫跨年度，致執行進度落後。 2. 委託案：濕地基礎調查因計畫成果報告尚未審核通過或計畫跨年度、研擬保育利用計畫因部分案件尚在法定審議階段；另部分委辦案，因計畫成果報告尚未審核通過或計畫跨年度，致執行進度落後。 3. 已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考及依合約積極執行中。	1. 國家濕地保育綱領行政院106年3月31日備查。 2. 公告6處國家級重要濕地保育利用計畫、審竣國際級1處、辦理審議公展30處。 3. 公告評定地方級重要濕地1處、審竣17處。 4. 106年度國家重要濕地保育行動計畫：補助14縣市政府計28案。 5. 完成106年度國際濕地人才交流合作，3天8場次共計400人次參與。

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數		
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數
國家濕地保育 計畫(107-108)	266,865	120,351	0	116,211	116,211	86,537	0	9,527	96,064	86,541	-	9,527

及所屬

績效報告表

107年度

單位：新台幣千元

合計	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
96.064	74.47	0.00	8.20	82.66	71.91	0.00	7.92	79.82	1. 獎補助案：因計畫成果報告尚未審核通過或計畫跨年度，致執行進度落後。 2. 委託案：濕地基礎調查及自辦委辦案，因計畫成果報告尚未審核通過或計畫跨年度，致執行進度落後。 3. 已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考及依合約積極執行中。	50.00	100.00	47.50	95.00	團召開進度管考會議加強管考及依合約積極執行中。 1. 獎補助案：因計畫成果報告尚未審核通過或計畫跨年度，致執行進度落後。 2. 委託案：濕地基礎調查及自辦委辦案，因計畫成果報告尚未審核通過或計畫跨年度，致執行進度落後。 3. 已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考及依合約積極執行中。 1. 完成公告1處國際級及30處國家級重要濕地保育利用計畫、審竣2處。 2. 公告評定地方級重要濕地12處、審竣20處。 3. 107年度國家重要濕地保育行動計畫：補助13縣市政府計24案。 4. 完成「第二屆臺灣濕地種子營」，3天場次共計250人次參與。	