

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

一、已完成施政計畫重點概述：

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
一、重 塑 城 鄉 風貌，確保 國土永續 發展	一、提升污水處理 率 二、國家(自然)公園 生態資源服務	污水處理率 101 年底為 62.99%，102 年底提升 至 69.48%，已增加 6.49%。 1.提升壽山國家自然公園園區設施及服務品質 ：加強依國家公園法第 13 條第 8 款公告禁止 事項執法取締並增訂園區禁止吸菸」及「禁 止攜帶寵物進入園區」等 2 項禁止事項；並 完成本年度「園區內私闢休息區處理計畫」 ；辦理重要休憩據點共 20 處環境改造及 76 處私闢休息區妨礙景觀物品移除，以落實自 然保育管理。 2.辦理各項壽山國家自然公園園區遊憩系統規 劃暨整體設計準則研擬、左營舊城風貌重塑 規劃暨遊憩區細部計畫及共同守護學習暨駐 地輔導計畫等，以建置園區完整之遊憩系統 及守護機制。 3.辦理壽山國家自然公園公共意外責任險，並 於區內設置 25 處醫藥箱，供緊急醫療使用， 確實保障遊客遊憩安全。 4.辦理解說牌誌規劃與設計、環境教育暨場所 認證規劃及動物資源調查、人猴關係調查等 計畫案，建置園區自然資源系統及解說服務 系統。 5.辦理壽山國家自然公園「保育解說校園紮根 計畫」，完成 40 場次校園宣導，服務近 5,000 人次。 6.辦理壽山國家自然公園環境教育及保育解說 服務相關活動(包含與國家公園有約活動、國 際自然影展、系列講座等)67 次，服務約 5,561 人次。 7.壽山國家自然公園保育解說志工 40 名，服勤 迄今，協助壽山國家自然公園辦理各項活動 及公告禁止事項宣導、西海岸臺灣獼猴及狂 犬病防範宣導、園區各步道保育巡查、環境 教育課程校外教學及團體導覽解說等。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
		8.落實壽山國家自然公園公私部門夥伴關係；召開3次園區經營管理諮詢會議及2次流浪犬貓專案小組會議、3次壽山國家自然公園暨軍事要塞管制區聯合共管會報，以共同維護園區之經營管理與橫向合作機制。 9.評估及劃設潛在型國家自然公園：辦理園區擴大範圍資源調查及可行性評估及配合高雄市政府陳報「美濃國家自然公園可行性評估報告書」。	
二、落實居住正義，推動不動產資訊透明	一、辦理住宅補貼	1.為協助中低所得家庭居住於合適的住宅，本署自96年起整合各項補貼措施，推動「整合住宅補貼資源實施方案」(以下簡稱住宅補貼方案)，針對無自有住宅或2年內購置住宅並辦理貸款之中低收入家庭，為減輕其居住負擔，提供租金補貼、最高220萬元額度購屋貸款利息補貼及最高80萬元額度修繕住宅貸款利息補貼。 2.依據行政院99年5月24日院臺建字第0990027870號函核定修正之住宅補貼方案核定內容，為提高行政效能及住宅補貼辦理效率，自100年度起，本方案之年度計畫由本部自行檢討辦理，毋須再報請行政院核定。 3.本方案自96年起開辦至101年度，租金補貼核准18萬5,121戶，購置住宅貸款利息補貼核准2萬6,561戶，修繕住宅貸款利息補貼共計1萬311戶，共計有22萬1,993戶家庭獲得協助。 4.102年度計畫戶數為租金補貼2萬5,000戶、自購住宅貸款利息補貼5,000戶及修繕住宅貸款利息補貼3,000戶，合計3萬3,000戶，自102年7月22日起至102年8月30日止受理申請，地方政府已完成複審並陸續核發證明或核定函中，審查結果共核定2萬9,525戶，住宅補貼核定率（購屋、修繕貸款利息補貼及租金補貼核定數／購屋、修繕貸款利息補貼及租金補貼計畫戶數）為89.46%，其各項資料如下： (1)租金補貼：計畫戶數2萬5,000戶，核定戶數2萬5,000戶。 (2)購置住宅貸款利息補貼：計畫戶數5,000	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
		戶，核定戶數 3,803 戶。 (3)修繕住宅貸款利息補貼：計畫戶數 3,000 戶，核定戶數 722 戶。 5.102 年度住宅補貼方案之購置及修繕住宅貸款利息差額暨租金補貼預算編列 16 億 7,035 萬 8 千元，實際支用數為 13 億 1,800 萬 4 千元，預算執行率為 78.91%，其決算無法達到預算之原因為： (1)核定後即按月撥付金融機構補貼利息，惟依「住宅補貼作業規定」、「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」，購屋貸款利息補貼核定戶有 1 年貸款期限、修繕住宅貸款利息補貼有半年貸款期限，民眾是否辦理貸款，屬個人自由意願，政府無法干預，且受諸多因素影響，致歷年來購置及修繕住宅貸款利息補貼核定戶並未全數辦理貸款。 (2)住宅補貼係為協助中低收入家庭居住於適居之住宅、減輕居住負擔，惟補貼資源有限，故訂有住宅補貼定期查核計畫，對於不符資格、持有第二戶住宅及家庭年所得超過者等，予以停止補貼，故補貼戶數減少，致預算執行數減少。	
三、加強財務審核，全面提升施政效能	一、所屬機關學校預算執行、財務收支及公款支付實地抽查率	已分別於 102 年 5 月 28-29 日、6 月 5-6 日、6 月 13-14 日、6 月 18-19 日及 6 月 20-21 日查核陽明山國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、海洋國家公園管理處及金門國家公園管理處。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
四、提 升 員 工 職 能，建 立 卓 越 組 織 文 化	二、建 構 專 業 核 心 能 力 導 向 之 學 習 機 制	1. 將本部營建署及所屬機關職員依核心能力評鑑結果建置核心能力資料庫，將核心能力評量表，共同核心能力及專業核心能力排列優勢倒數第1及第2之核心能力項目（相對劣勢），作為強化核心能力之目標。其中共同核心能力、專業核心能力項目之排列優勢倒數第1之部分，各應取得4個小時相關課程學習時數，排列倒數第2之部分，各應取得2個小時相關課程學習時數，2項合計至少應取得12個小時相關課程學習時數；另簡任、薦任主管人員，應再取得有關領導統御、績效管理等相關課程8小時學習時數。 2. 將年度開設課程分為共同核心職能類型（計人文素養、法治素養、創新思考、國內外環境情勢分析、團隊合作、風險及危機管理、領導能力與協調、情緒管理、目標與績效管理、願景目標與策略性思維、溝通與協調、知識管理與經驗傳承、領導統御與績效管理等13項）及專業核心職能類型（策略規劃能力、法規知能、業務執行能力等3項），並運用本部營建署數位學習網建置個人化核心職能學習地圖，以落實核心能力評鑑結果，提升同仁核心職能。 3. 為擴大數位學習效果，建置本部營建署「數位學習專區」及「數位學習網個人專屬核心職能學習地圖」，於99年完成系統開發、測試、教育訓練工作，並於100年度正式啟用，同仁可清楚瞭解需達成之核心職能學習目標與進度，有助於個人自主學習，增加學習動機與興趣，提升數位學習效率及品質。 4. 該網站目前共建置126門課程，本部營建署及所屬機關同仁102年度核心職能列管人數計1079人，全部達成年度規定課程時數，達成率100%。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
一、營建業務	一、委辦「非都市土地開發許可」法令講習	配合審議權下授政策及相關法規修正，提升縣市政府土地開發審議能力，委辦非都市土地開發許可法令講習。	本年度委託辦理 102 年度「非都市土地開發許可法令講習」案，於 102 年 11 月 5 日辦理完成。	後續將督促相關直轄市、縣(市)政府按契約辦理相關作業。
	二、推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫方案	補助直轄市、縣(市)政府擬定轄區範圍之區域計畫，俾其引導公共投資建設，自行審定非都市土地開發許可案件，且未來可轉化為縣市國土計畫。	102年度核定補助南投縣等7個縣(市)政府擬定各該區域計畫，相關計畫均已展開規劃作業，進度如下： 1. 補助南投縣政府辦理「南投縣區域計畫」：本案補助款765萬，101年度補助385萬元，102年度補助款380萬元，契約自101年8月27日起生效。 2. 補助新竹縣政府辦理「新竹縣區域計畫」：本案補助款765萬，101年度補助385萬元，102年度補助款380萬元，契約自101年9月20日起生效。 3. 補助新竹市政府辦理「新竹市區域計畫」：本案補助款720萬，101年度補助360萬元，102年度補助款360萬元，契約自101年7月9日起生效。 4. 補助嘉義縣政府辦理「嘉義縣區域計畫」：102年度補助款810萬元，契約自102年11月11日生效。 5. 補助臺東縣政府辦理「臺東縣區域計畫」：102年度補助款810萬元，於102年12月27日決標。 6. 補助花蓮縣政府辦理「	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、都市計畫 法規研擬 、案件審 議	一、研訂都市發展政策 及研修（訂）、解 釋都市計畫相關法 規。 二、辦理「內政部都市 計畫委員會」都市 計畫案件審核及有 關事項。	花蓮縣區域計畫」：102 年度補助款810萬元，契 約自102年12月26日生效 。 7. 補助澎湖縣政府辦理 「澎湖縣區域計畫」： 102 年度補助款 810 萬 元，契約自 102 年 6 月 21 日起生效。 檢討「都市計畫法臺灣省施 行細則」都市計畫法定容積 放寬建築容積額度之總量累 計上限有關規定，預計於 103 年 2 月公告。	
	四、臺灣城鄉 風貌整體 規劃示範 計畫	一、補助地方政府辦理 行政院中長程公共 建設計畫之「臺灣 城鄉風貌整體規劃 計畫」。	1. 102年度內政部都委會共 計召開23次委員會議， 審決直轄市、縣（市） 政府報部核定之都市計 畫案件計263件。 2. 全年內政部都委會專案 小組會議共計召開 285 次。 1. 因應未來國土空間發 展，本計畫著重城鎮跨 區域、跨領域之整體規 劃，依不同城鎮需求與 條件，藉由城鎮生活、 生產、生態資源之盤 點，以及其他部門建設 計畫之結合，提供適宜 性公共設施服務、具地 方自明性、空間閱讀性 及生態多樣性之優質城	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			鎮風貌，俾將過去年度未能銜接之關鍵性節點或斷點，予以縫補串連，以彰顯計畫投資效益。 2. 102 年度總計編列 13 億 1,340 萬 3,000 元，辦理已完成規劃設計賡續辦理工程計畫及跨域整合建設計畫之獎補助，本署分別於 101 年 5 月 28 日、8 月 23 日、8 月 29 日、10 月 2 日及、10 月 7 日核定 254 件補助計畫。	
		二、辦理「臺灣城鄉風貌整體規劃計畫」案件審查及督導作業。	城鄉風貌規劃案件及督導經費主要係邀請中央審查委員審查縣市政府提案計畫，該年度完成 102 年已完成規劃設計賡續辦理工程三階段及跨域整合建設計畫二階段補助計畫審查事宜；並於 102 年 4-5 月間辦理各縣市工程督導及縣市績效評鑑等事宜。	
		三、委託辦理相關輔導顧問團作業暨委託辦理城鄉景觀風貌、都市設計、都市計畫等相關講習、研討會、評選活動及宣導手冊等作業。	本年度邀請各縣市政府承辦單位及景觀總顧問參與本署辦理之「城鎮風貌型塑整體計畫(102-105 年)說明會」。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	五、都市更新 產業行動 計畫	四、辦理都市水岸環境營造計畫。 一、建置完備之都市更新法令。 二、補助地方政府辦理都市更新示範地區之先期規劃及相關前置作業。	本署廣續督導苗栗縣政府辦理「北勢溪水岸環境營造計畫」，共計6項標案。 都市更新條例經檢討實務執行爭議並廣納各界意見提出修正草案，於101年6月14日送行政院審議，經該院於101年12月7日由行政院函請立法院審議中，共計修正55條，新增19條，刪除1條，修正後條文共計85條。至於因應大法官釋字第709號檢討修正部分，已提出6條再修正條文，經行政院102年8月7日同意內政部意見在案，將作為立法院審議時之協商版本。修正重點為強化都市更新與公益性及都市計畫之連結、檢討多數決強制機制、改進權利變換機制、強化資訊公開與民眾參與、降低更新實施風險、健全公有土地參與都更機制、解決實務執行的爭議與困難。 政府主導都市更新計畫，自94年起協同行政院經濟建設委員會及地方政府等相關單位共同勘選位於水岸、港灣、鐵路、捷運場站及都市舊城區之都市更新示範地區，迄今已補助	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			215 處辦理先期規劃、都市計畫變更、擬訂都市更新計畫及招商計畫等工作。目前除 76 處經先期規劃暫不可行外，持續推動辦理之都市更新示範地區計有 139 處，已招商實施計畫有 10 處，已由政府自行實施計有 10 處，招商流標 11 處，刻檢討招商文件中，其餘 49 處辦理招商前置作業，50 處尚在先期規劃階段。	
		三、輔導民間更新案核定實施作業。	自都市更新條例 87 年發布實施以來，民間申辦更新案件已有 418 案核定公布實施。100 年至 103 年（計 4 年）預計輔導 100 案民間辦理都市更新事業核定實施；至 102 年底，已輔導 53 案都市更新事業計畫核定實施。	
		四、針對公部門機關（構）人員，辦理都市更新講習會及相關教育訓練。	1. 為宣導自主更新補助計畫及相關規定於 102 年 1 月 30 日至 2 月 5 日分別於北、中、南區舉辦 3 場教育講習，合計 518 人；另為提升前開計畫申請案件之質量，於 102 年 3 月 20-21 日、26-27 日及 4 月 2-3 日辦理北區、中區、南區 3 場次「都市自主	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	六、新市鎮開發建設	一、辦理淡海新市鎮及高雄新市鎮都市設計案件審核相關業務。	更新種子營培訓」，合計148人。 2. 102年11月13日舉辦「102年度都市更新投資說明會」、12月3日舉辦「政府主導都市更新招商模式及案例座談會」及12月10-13日舉辦「都市更新國際研討會」，3場說明及研討會人數各為348人、224人及252人，合計為824人。 1. 淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組，本年度共召開19次會議（第129~147次審查會議），審查案件49件；並於102年11月21日完成第9屆委員改聘事宜。 2. 高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組，本年度已召開6次會議（第55~60次審查會議），審查案件8件。 3. 高雄新市鎮特定區計畫第1期細部計畫都市設計規範修正規定，業配合102年1月25日發布實施之第2次通盤檢討計畫內容修正完竣，並經高雄新市鎮特定區	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、辦理新市鎮開發計畫、都市計畫之研擬修正與推動業務。	計畫都市設計審查小組於 102 年 2 月 23 日第 55 次審查會議決議通過，於 102 年 8 月 5 日發布施行。 1. 淡海新市鎮特定區計畫第 2 次通盤檢討主要計畫及細部計畫草案，於 102 年 1 月 23 日、2 月 19 日進行本部都市計畫委員會第 7、8 次專案小組會議，第 1 階段（已開發區）已於 102 年 4 月 16 日及 4 月 30 日提報都市計畫委員會第 801 及 802 次會議審議通過，於 102 年 6 月 10 至 7 月 9 日辦理第 3 次公開展覽、於 6 月 25 日召開第 3 次公開展覽說明會，於 8 月 27 日提報都市計畫委員會第 810 次會議審議通過，於 102 年 10 月 24 日經行政院備案，並經新北市政府於 102 年 11 月 18 日發布實施；細部計畫已於 102 年 11 月 26 日第 816 次會議審議通過修正，俟報部核定，並經行政院備案後即可函請新北市政府辦理發布實施作業。第 2 階段	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			(後期開發區)公展及說明會期間人民陳情意見及意見研析，已於 102 年 5 月 8 日提報第 9 次專案小組審議，彙整民眾陳情意見，將配合二階環評進度及後續審議作業，賡續辦理。 2. 淡海新市鎮第 2 期發展區第 1 開發區山坡地範圍檢討作業，於 102 年 3 月 13 日提送淡水區公所，於 102 年 3 月 23 日至 4 月 23 日完成公開展覽，並於 102 年 6 月 4 日提報新北市政府審查，該府於 8 月 15 日召開現勘會議，於 9 月 2 日召開第 1 次審查會議，依會議結論辦理修正。 3. 淡海新市鎮區外供水計畫案，102 年度共召開 1 次協調推動會議，討論相關執行進度。 4. 淡海新市鎮特定區計畫案樁位測定及都市計畫圖重製案，於 101 年 6 月 11 日將重製成果函請規劃單位納入通盤檢討辦理；另主要計畫第 2 次通盤檢討第一階段（已開發區）業經都市計畫委員會審議通過，	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			並於 102 年 11 月 18 日核定發布實施在案，辦理釘樁作業。 5. 修訂淡海新市鎮開發執行計畫(草案)，依行政院經濟建設委員會 101 年 10 月 25 日審議決議修正草案後，於 101 年 12 月 13 日及 102 年 1 月 29 日函復該委員會，該委員會大會於 102 年 2 月 4 日召會審查原則同意，行政院並於 102 年 4 月 8 日核定在案。 6. 淡海新市鎮後期發展區環境影響評估作業，於 102 年 1 月 2 日送請環保署審查，於 102 年 4 月 1 日及 15 日配合辦理環評委員現勘會議，於 102 年 5 月 9 日配合辦理環保署專案小組初審會議，於 6 月 10 日配合環保署召開諮詢會議，期間本署並召開數次工作會議討論，惟經環保署於 102 年 7 月 8 日召開環評大會決議本案進行第 2 階段環境影響評估作業，爰積極辦理後續作業中，包括於 102 年 8 月 8 日分送環說書至有關機關，於	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			102 年 8 月 18 日至 9 月 18 日辦理公告環說書陳列閱覽及登報事宜，並於 102 年 10 月 5 日舉行「淡海新市鎮後期發展區開發案環境影響說明書」公開說明會，於 10 月 8、21、31 日、11 月 22 日及 12 月 4 日召開工作會議討論環境影響評估範疇界定指引表草案事宜，於 12 月 25 日召開第 2 階段環境影響評估工作計畫書審查會議，預計近期內將範疇界定指引表送請環保署審查。 7. 高雄新市鎮都市計畫個案變更案： (1) 配合大遼排水整治工程，辦理高雄市政府申請個案變更高雄新市鎮特定區主要計畫案（變更農業區為河川區），於 102 年 3 月 18 日起至 4 月 16 日止辦理第 2 次公開展覽，於 102 年 4 月 2 日舉辦說明會，於 102 年 5 月 3 日核定都市計畫書圖，並於 102 年 6 月 13 日公告發布實施。 (2) 配合易淹水地區水患	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			治理計畫第 3 階段「典寶溪排水筆秀支線改善工程」，辦理高雄市政府申請個案變更高雄新市鎮特定區主要計畫案（住宅區為河川區），於 102 年 3 月 21 日起至 4 月 19 日止辦理公開展覽，於 102 年 4 月 3 日舉辦 2 場說明會，並於 102 年 6 月 11 日提都市計畫委員會審議通過、於 102 年 7 月 26 日報請行政院備案，並於 102 年 8 月 13 日公告發布實施。 (3) 為利高雄都會公園整體規劃利用，於 102 年 9 月 24 日簽奉核准辦理個案變更高雄新市鎮特定區主要計畫（變更公園用地為都會公園用地）案，已於 102 年 12 月 2 日至 31 日止辦理公開展覽 30 天，並於 102 年 12 月 18 日舉辦說明會。 (4) 為調整高雄新市鎮特定區計畫第 1 期發展區西側道路路型及配合道路銜接需要，已	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			於 102 年 9 月 24 日 簽奉內政部核准辦理 個案變更高雄新市鎮 特定區主要計畫及第 1 期細部計畫（變更 部分住 6 與水溝用地 為道路用地）案，自 102 年 11 月 28 日起 至 102 年 12 月 27 日 止辦理公開展覽 30 日，並於 102 年 12 月 18 日舉辦說明 會。 (5) 交通部公路總局第三 區養護工程處為配合 經濟部水利署之典寶 溪河川治理計畫，辦 理橋仔頭橋改建工 程，已申請變更高雄 新市鎮特定區主要計 畫部分道路用地開發 方式為一般徵收案， 已於 102 年 12 月 2 日至 31 日辦理公開 展覽 30 天，並於 102 年 12 月 18 日舉 辦說明會。 8. 高雄新市鎮特定區計畫 第 2 次通盤檢討主要計 畫及細部計畫草案，業 經行政院於 101 年 12 月 22 日核準備案，其 中第 1 階段變更內容經 高雄市政府 101 年 1 月	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			25 日公告發布實施，刻正辦理第 2 階段發布實施作業。 9. 高雄新市鎮特定區計畫案樁位測定及都市計畫圖重製案，已於 102 年 3 月 18 日完成委託辦理簽約事宜，並於 102 年 4 月 29 日召開工作計畫書審查會議，於 102 年 7 月 19 日召開工作會議檢視工作辦理情形，其中第 1 階段地形測量工作並經本署於 102 年 11 月 5 日至 8 日實地驗收合格，於 102 年 12 月 27 日完成地測成果報告。 10. 高雄新市鎮後期發展區整體發展計畫之檢討作業，由本署與高雄市政府共同委外辦理，於 102 年 1 月 30 日召開期末報告審查會議，並於 102 年 2 月 26 日召開「加速推動高雄新市鎮發展」圓桌論壇，討論高雄新市鎮後期發展區開發事宜；此外，並於 102 年 5 月 14 日、102 年 10 月 3 日、102 年 11 月 28 日、102 年 12 月 20 日與高雄市政府協商討論或召開工作會	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	七、委託辦理住宅需求動向調查	每季針對新購置住宅者及欲購置住宅者之行為，從購屋動機、市場類型、房屋類型、議價及搜尋、購屋消費偏好與負擔、購屋壓力、趨勢分數等方面，進行跨時間、跨區域之需求分析。	議研商修訂高雄新市鎮開發執行計畫(草案)內容，俟開發方式等與高雄新市鎮達成共識後，即可續辦開發執行計畫修正事宜。 1. 已於 102 年 5 月 30 日、9 月 11 日、12 月 12 日完成召開第 1、2 及第 3 季調查報告審查會議。 2. 已於 102 年 6 月 19 日、9 月 18 日、12 月 18 日於本署例行記者會公布調查結果供外界參考 3. 刻正辦理第 4 季調查，預計於 103 年 2 月 28 日前完成調查報告初稿。	
	八、辦理「智慧綠建築推動方案」補助縣市政府推動綠建築改善工作	一、補助直轄市、縣（市）政府推動綠建築工作。 二、辦理綠建築之輔導諮詢、講習訓練及宣導。	於 102 年 2 月 22 日營署建管字第 1022903299 號函核定 102 年獎助臺北室等 15 個縣市政府提報之加強推動綠建築計畫，獎助經費計 2,092 萬 5,000 元整。 1. 本署委託辦理 102 年度「民間建築物綠建築設計及改善示範工作」，其中進行民間建築物綠建築更新診斷及改造評估之服務 10 案，提供	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			諮詢、輔導、受理申請、更新診斷、改造評估等工作，並出具綠建築改善計畫建議書，供申請人做為後續綠建築改善之參考依據。 2. 為因應「新建建築物節約能源設計標準」施行，增加各直轄市縣市政府建築管理人員、冷凍空調技師、開業建築師、機關（學校）營繕工程人員、建築及冷凍空調等相關從業人員對於新訂中央空氣調節系統之節約能源設計法規之執行能力，本署已辦理 3 場法規修正說明會。	
		三、辦理研修綠建築規範及相關配套措施工作。	為防止中央空氣調節系統之超量設計，依能源管理法第 17 條規定訂定「新建建築物節約能源設計標準」，並會銜經濟部於 102 年 6 月 19 日發布。	
	九、辦理建築師管理與輔導工作計畫	一、加強建築師之管理工作，包括辦理建築師懲戒覆審工作及委託辦理傑出建築師評選。	1. 內政部依據建築師法及內政部建築師懲戒覆審委員會組織規程成立建築師懲戒覆審委員會，102 年計審理建築師懲戒覆審案件並做成決議書 2 件。 2. 第 13 屆中華民國傑出	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、捐助中華民國建築師全聯會辦理APEC建築師計畫秘書處作業及中華台北監督委員會相關作業。	建築師建築作品展已於102年11月16日至102年11月24日展出，並於首日舉辦頒獎典禮。因本案為跨年度合約，期末報告預訂於103年2月28日前完成。	
	十、執行維護公共安全方案及公寓大廈管理	一、推動公寓大廈及社區管理維護工作、研修訂相關法規、辦理公寓大廈管理服務人訓練講習、推動輔導公寓大廈	1. 執行 APEC 建築師計畫中央議會交辦事項。 2. 96 年及 101 年分別與澳洲、紐西蘭簽署 APEC 建築師相互認證協定（協議）。 3. 另為推動建築師跨境服務，95 年與香港簽署備忘錄，97 年與墨西哥簽署意願書，98 年與菲律賓簽署備忘錄。 4. 辦理兩岸 APEC 建築師執行業務可行性之研究、台灣與「平潭綜合實驗區」建築法令適用性之論述等相關研究。 5. 目前已辦理 90 位中華台北 APEC 建築師之註冊。	
			1. 102 年 6 月 7 日訂定「公寓大廈防墜設施設置原則」。 2. 辦理公寓大廈管理服務人員培訓講習計 194 梯次，培訓 7,432 人。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		及社區維護管理組織。	3. 辦理公寓大廈管理服務人員回訓講習 120 梯次，計 2,864 人完訓。 4. 辦理 102 年度公寓大廈管理組織報備及相關業務考核，有關公寓大廈管理條例實施後各縣、市 7 樓層以上之公寓大廈向政府報備管理組織累計 2 萬 2,409 個。 5. 完成公寓大廈管理維護公司與管理服務人員、建築物公共安全檢查專業機構與人員、建築物室內裝修業與專業技術人員、建築物昇降設備及建築物機械停車設備之專業廠商、專業技術人員、檢查員等資料庫資料之建置與更新，計約 13,500 筆。	
		二、執行維護公共安全方案工作。	1. 102 年 9 月 24 日訂定「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」及「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」所定內部裝修材料檢查項目簽證及其改善計畫查核原則。 2. 督導各直轄市、縣（市）主管建築機關，完成（1）青少年於暑假期間常出入場所之建	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			建築物公共安全檢查10,758處。(2)辦理涉嫌妨害風化場所列管建築物以建築法都市計畫法查察督導，計督導臺北市政府等5個直轄市、縣市政府，實地抽查15個場所。(3)轄區內山坡地住宅社區之安全維護檢查作業，計534處社區，並邀專家學者實地訪視基隆市、臺中市、新竹市及苗栗縣等縣市轄內山坡地住宅社區9處，提供專業意見，供地方政府協助社區改善。 3. 辦理102年度公共建築物無障礙生活環境及騎樓整平業務督導，實地抽查各直轄市、縣（市）政府情形計140處。 4. 辦理101年全國機械遊樂設施管理業務督導，抽查28處場所247項遊樂設施。 5. 完成室內裝修專業技術人員約835人；公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施設備勘檢人員約1,953人等之講習及認可。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、辦理震災災害防救工作，包括震災後危險建築物緊急評估作業人員組訓及演練等。	1. 各直轄市、縣（市）政府辦理災害後危險建築物緊急評估動員演練，共計有 1,450 人參加。 2. 本署督導各縣市辦理災害後危險建築物緊急評估作業人員講習會，共計有 890 人參加。 3. 辦理 102 年度災害防救演練與評核工作，審查地方政府辦理 101 年災害後危險建築物緊急評估成果及 103 年計畫。 4. 配合萬安 36 號演習，就基隆市等 11 個縣市兵棋推演中工程重機械演練內容進行評鑑。 5. 102 年 9 月 13 日辦理國家防災日地震暨核災狀況推演。 6. 配合國防部漢光 29 號演習實施計畫，辦理兵棋推演。 7. 辦理工程重機械編管及運用計畫，共編管 7,080 台工程重機械及 4,622 操作從業人員，廠商 3,092 家。 8. 辦理 103 年度各直轄市、縣（市）政府全民防衛動員準備工程重機械執行要項表審查。 9. 參加行政院全民防衛動員準備業務會報及交通	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、補助地方政府辦理建築物實施耐震能力詳細評估及補強工作，辦理建築物實施耐震能力評估及補強方案宣導及講習。	部交通動員準備業務辦理之講習。 1. 辦理維護管理「全國性建築物耐震能力評估及補強工作資訊系統」。 2. 推動中央部會、各縣市政府、本署及所屬各單位辦理建築物實施耐震能力評估及補強工作。 3. 補助地方政府辦理建築物耐震能力評估工作，歷年完成 2,140 件既有公共建築物耐震詳細評估。 4. 辦理「建築物實施耐震能力評估工作執行情形」檢討會議，計 1 次。 5. 102 年 11 月 19 日台內營字第 1020812074 號函報行政院「建築物時施耐震能力評估及補強方案修正草案」	
	十一、委 託 辦 理 台 灣 省 重 要 都 會 區 環 境 地 質 資 料 庫 建 置 計 畫	辦理台灣省重要都會區環境地質資料庫建立，其成果資料可供政府機關及民間團體作為都市計畫規劃、山坡地開發利用之參考。	本署委託財團法人工業技術研究院辦理 102 年度臺灣省重要都會區環境地質資料庫建立計畫，業依約完成並依照契約書規定辦理付款作業完竣。	
	十二、辦 理 營 造 業 輔 導 及 改 進 工 作	一、委託辦理直轄市及縣市政府辦理營造業登記等業務 經費15,000千元係業	業撥付委由各直轄市、各縣(市)政府辦理之營造業登記管理委辦事項並辦理抽查 5	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		務費。 二、委託民間團體協助辦理營造業工地主任製作執業證及相關事宜300千元係業務費。	縣市就地審計完竣在案。 辦理工地主任職能訓練、回訓，核發工地主任執業證及核發營造業評鑑證書，業已按契約數量核發並付款執行完竣。	
	十三、新莊副都心中央合署辦公大樓新建工程	完成內部及外部裝修、景觀、植栽工程、公共藝術設置、設備測試、使用執照申請、綠建築標章取得、完工驗收、驗收合格及移交使用單位等。	- 主體工程：已完成內部及外部裝修、景觀、植栽工程，取得使用執照、綠建築標章、智慧建築標章，並於102年10月25日辦理正驗複驗，惟需機電、空調設備測試合格方達成驗收合格條件。 - 已與13個進駐機關辦理點交，目前已有10個機關進駐。 - 本案公共藝術設置作業101年11月05日奉行政院江前副院長指示，為強化進駐機關意象，請本署徵詢文化部、原民會及客委會，將多元族群文化特色之公共藝術設置納入規劃。因原民會表示將另尋地興建廳舍，致無法完成徵詢以完成公共藝術設置計畫書陳報新北市政府核定及後續徵選事宜。102年04月11日毛副院長治國主持本案「進駐機關暨使用空間規劃事宜」決議，原民會等	- 配合進駐機關調整機電設備中，俟調整完成即可完成驗收作業。 - 原民會確定進駐後即積極辦理公共藝術作業，並於102年7月完成徵選作業，並進行後續鑑價、徵選結果報告書報核、議價簽約事宜。無法執行部分需保留至103年。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
二、區域及都市規劃業務	一、區域規劃	辦理「東部永續發展綱要計畫—內政部主管部分」。	機關始確定進駐本大樓，本署方據以續辦公共藝術設置作業。惟公共藝術設置計畫由原定101年11月延至102年4月方由新北市政府完成核定，影響執行進度。	
			1. 本計畫102年度核定補助花蓮、臺東二縣政府共計11案件，合計補助經費6,348萬元。 2. 案因花蓮、臺東二縣地處偏鄉，相關人力物力及各項資源較為缺乏，地方政府辦理公告上網招標，多發生投標廠商家數不足而流標情況，致本計畫執行時程延宕，無法於年度結束前完成預定目標。 3. 各補助案件已於102年9至11月陸續完成發包訂約作業積極施工中。	本補助計畫核定後，自102年6月起已召開9次執行進度檢討會議，督請花東二縣政府儘速趕辦相關作業；後續每月召開執行進度檢討會議，持續加強督促並追蹤各案進度，俾儘早完成計畫預定目標。
	二、國土資訊	辦理「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫」： 一、制訂土地使用分區資料標準及其相關系統，並建置資料庫及網路版地理資訊系統。	1. 「土地使用分區資料標準」，於99年3月3日核定公布，並於101年完成資料庫建置及網際網路地理資訊系統圖台。 2. 102年度規劃及建置土地使用分區資料流通供應平台，規劃都市計畫	委辦案業依合約內容及時程加緊趕辦，至102年12月底進度已達40%，預計於103年5月完成預定目標。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、整合建置符合都市 規劃之高精度土地 使用分區地理資訊 圖資，並協助地方 政府辦理圖資檢討 作業。	使用分區資料更新功能，包括上傳機制、應上傳項目、檔案格式、資料檢核機制、資料上架機制、流通供應機制及結合圖台提供查詢之方式。 3. 惟本計畫應併行檢視整體規劃與歷年成果以修正後續推動項目，須辦理採購內容調整與重新評估辦理金額等採購計畫變更，致延宕本年度計畫執行時程，無法於年度結束前完成預定目標。 1. 102 年度加速推動地方政府整合都市計畫土地使用分區數值圖，輔導地方政府建置都市計畫土地使用分區 GIS 數值圖，健全土地使用分區基礎資料庫。 2. 辦理土地使用分區基礎資料庫推廣應用及更新維護相關教育訓練，落實土地使用分區基礎資料更新維護制度。 3. 惟本計畫應併行檢視整體規劃與歷年成果以修正後續推動項目，須辦理採購內容調整與重新評估辦理金額等採購計	委辦費業依合約內容及時程加緊趕辦，至102年12月底進度已達40%，預計於103年5月完成計畫預定目標。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、國家重要濕地保育計畫	一、辦理濕地生態調查、濕地生態空間整體規劃及濕地評選與檢討。 二、辦理濕地法立法作業、濕地復育諮詢輔導顧問團、濕地生態社會經濟績效評估、濕地生態環境資料庫、濕地國際交流、教育訓練與行銷等相關業務。	畫變更，致延後本年度計畫執行進程，無法於年度結束前完成預定目標。 已完成彰化海岸濕地先期十年長期性調查監測執行架構規劃及辦理「彰化海岸生態環境調查監測計畫委託案(102-103)」持續調查作業，並完成彰化海岸濕地、七股鹽田濕地濕地保育利用計畫規劃。另 102 年公告新增南港 202 兵工廠濕地及完成國家重要濕地檢討原則。 1. 已完成濕地保育法立法作業，102 年共計辦理「101 至 102 年度濕地諮詢輔導顧問團」等 7 案，包括維護更新濕地專門入口網站、印製濕地宣傳文件、進行國際交流、辦理濕地社會經濟研究、設施規範研擬、協助地方政府推動濕地復育工作。其中已完成濕地保育法立法及「101 至 102 年度濕地諮詢輔導顧問團」及教育訓練等工作，其餘濕地保育法子法「重要濕地開發迴避、衝擊減輕與生態補償機制」、「國	年度延續性計畫，將循預定進度賡續辦理。 1. 年度延續性計畫，將循預定進度賡續辦理。 2. 其餘案件將加速辦理結案驗收程序。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
三、道路建設 及養護	一、生活圈道 路交通系 統建設六 年計畫	三、獎補助地方政府及 社區、團體辦理濕 地生態復育行動計 畫。	家重要濕地社會經濟價 值評估計畫擴充案」、 「2013 國家重要濕地資 料整合計畫-資料庫平 台推動、管理與維護 案」及重要濕地設施規 範為跨年度計畫及持續 性計畫，依進度辦理 中。	將持續促請地 方政府加速辦 理計畫應執行 工作，並儘速 進行結案核銷 程序。
			2. 另「2013 年臺灣濕地保 育國際研習及交流合作 計畫」已完成相關工 作，辦理期末審查作業 中。	
			102 年補助 17 縣市 6,332 萬 8 千元，鼓勵地方團 體、學校執行 46 項國家重 要濕地保育利用計畫，本 年度因修正補助規定，要 求地方政府提出成果報告 始得請領尾款，另部分預 算至 102 年 11 月始解凍， 致部分簽約作業延宕，未 及完成工作，目前已撥付 4,000 萬餘元。	
		配合區域建設整體發展 之需要、考量節能減碳 之施政方針、針對協助 地方建構完善路網、提 昇區域產業運輸效能， 加速推動公共工程建 設，辦理全國各生活圈 及離島地區道路工程，	102 年度辦理工程案 119 件 及用地取得案件 36 件，工 程案多數係跨年度連續性 計畫其工程執行皆依預定 期程辦理，另用地案皆已 全數辦理完成。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
四、下 水 道 管 理 業 務	二、市 區 道 路 人 本 環 境 建 設 計 畫	並建構都會區快速道路系統達成一日生活圈目標，以提昇民眾生活環境品質，建構優質生活設施。 辦理全國既有市區道路人本環境改善示範工程建設，以提供舒適之人行無障礙環境、自行車騎乘空間及既有市區道路設施減量作業。	102 年度辦理規劃設計案 29 件，工程案 199 件，因規劃及工程期程跨年度、地方政府請領補助款程序延宕等不同等因素，無法於年度內完成撥付作業。	將積極洽催地方政府儘速完成估驗撥款作業後完成核銷程序。
	污 水 下 水 道 建 設 計 畫	補助及辦理新北市、高雄市、台中市、台南市、臺灣省及福建省污水下水道系統建設。	本計畫 102 年度辦理工程案件 404 件，工程多數為跨年度連續性計畫，其工程執行皆依預定期程辦理，本年度可支用中央預算數為 11 億 3,048 萬 1 千元，截至 12 月底執行數為 10 億 4,174 萬 3 千元，達成率為 94.3 %。	
五、公 園 規 劃 業 務	一、督 導 國 家 公 園 建 設 計 畫 之 推 動 及 宣 導	一、辦理國家公園經營管理之推動及督導相關事宜。	完成辦理國家公園生物多樣性、推動長期生態研究及外來種生物入侵防治等工作。	積極督促國家公園季刊廠商修正，俾及早出刊。 積極督促國家
		二、辦理國家公園永續經營相關計畫。	完成辦理與國家公園有約整體推動計畫，102 年國家公園季刊出版業出版 3、6 及 9 月號，12 月號因廠商所提企劃尚須修正，略有延遲。	
		三、辦理國家公園學報	102 年國家公園學報業出版	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		出版計畫事宜。	第 23 卷第 1 及第 2 期，辦理第 3 期驗收事宜，第 4 期因稿件審查、修正略有延遲，業奉核展延至 103 年 2 月 10 日出版。	公園學報廠商依限出刊。
		四、辦理保育成果國內外行銷影像拍攝事宜。	完成辦理國家公園電子報發行及中英文入口網站及『愛攝美景』攝影比賽等工作；國家公園微電影拍攝因廠商所提腳本未符需求，略有延遲。	依契約規定，國家公園電子報及中英文入口網部分款項係於 103 年支付；積極督促國家公園微電影拍攝廠商儘速修正。
		五、辦理國家公園及國家自然公園生態旅遊（含低碳旅遊）推動計畫。	完成辦理國家公園月曆製作及島嶼研討會等工作。	
		六、辦理國家公園環境教育推動計畫。	完成辦理以國家公園為基地之中小學教案徵選等工作。	
		七、辦理台灣中央山脈生態廊道劃設國家公園或國家自然公園可行性評估暨解說教材及創意遊憩計畫。	完成辦理國家公園週創新遊憩系列活動、南沙太平島生物多樣性之調查等工作。	
		八、辦理國家自然公園系統評估與規劃。	為建構完善永續之生態遊憩環境，本案辦理完成國家公園具有特色之在地景觀風貌案例並提出相關參考手冊，依契約規定工程	目前執行順利，將積極督導依約辦理，預計 103 年 3 月結案。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		九、辦理國家公園環境教育系列推動計畫。	為 215 日曆天係跨年度工作，爰需保留至 103 年接續執行。 1. 完成辦理國家公園青年工作坊及青少年國家公園旅遊計畫等工作。 2. 為加速既有老舊山屋更新，辦理國家公園整體式山屋可行性評估相關服務工作，依契約規定，本案工期 210 日曆天係跨年度工作，爰需保留至 103 年接續執行。	國家公園整體式山屋可行性評估相關服務工作目前執行順利，已責請廠商積極辦理，預計 103 年 3 月結案。
		十、辦理推動國家公園生態維管計畫，落實永續發展目標。	為落實永續發展政策，辦理國家公園公共設施節能減碳暨規劃設計規範相關工作，依契約規定，本案工期 365 日曆天係跨年度工作，爰需保留至 103 年接續執行。	目前執行順利，已責請廠商積極辦理，預計 103 年 9 月結案。
		十一、辦理國家公園綠色友善環境計畫等相關活動辦理國家公園保育創新管理計畫。	完成辦理國家公園入山入園系統整合建置等工作，因契約期程為 270 日曆天係屬跨年度合約，爰部分款項需保留至 103 年支付。	目前執行順利，已責請廠商積極辦理，預計 103 年 3 月結案。
		十二、推動國家公園保護區系統友善環境實質建設計畫，並提供民眾更優質及無障礙之遊憩環境	為加強國家公園無障礙遊憩服務，辦理國家公園遊憩區無障礙環境示範性工程，因本案地處偏遠招標過程需較長時間，且台江	刻正責請承商積極施作，預計 103 年 1 月完工，3 月結案。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		，辦理相關公共設施、景觀據點維修改善計畫。	處於工程執行期間，建議變更部分工項以符合經營管理之需求，目前廠商依約執行順利中，截至 102 年 12 月 25 日工程進度約 53%，爰部分經費需保留至 103 年接續執行。	
		十三、推動國家公園保護區系統低碳休閒運輸計畫，辦理相關先期可行性評估及規劃案，並建置相關公共設施及設備。	本項預算已併入前案辦理國家公園遊憩區無障礙環境示範性工程。	
		十四、辦理國家公園數位典藏事宜。	完成辦理國家公園數位典藏。	依契約規定，部分款項係於 103 年支付。
	二、都會公園管理與維護	一、辦理高雄都會公園經營管理、公共設施維護更新、景觀據點維護改善等相關事宜。	1. 完成辦理高雄都會公園一、二期園區(95 公頃)經營管理相關事宜，並於 102 年 1 月 28 日通過環境教育設施場所認證，賡續加強園區全方位為民服務、遊客公共安全及落實公園提升優質生態休閒遊憩環境品質與環境教育場所等。 2. 高雄都會公園公共設施建設自 81 年起陸續興建完成，為維護遊客安全及進行設施更新，以提升遊憩品質，持續辦理公共設施維護及景觀	工程業已竣工並正式驗收，將積極辦理工程決算及結案等工作。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、辦理台中都會公園經營管理、景觀據點維護與公共設施更新等相關事宜。 三、補助台南縣政府辦理台南都會公園經營管理事宜。	改善計畫更新工程，目前工程已竣工驗收，辦理決算並辦理結案中。 1. 完成辦理臺中都會公園經營管理相關事宜，於102年度持續提升環境教育質能，與中部地區環境教育相關單位簽訂合作備忘錄，共同推展環境教育活動；辦理1,172人次學校及親子環境教育活動、7場次生態講座、15場次假日解說活動及4場次假日表演活動。於13週年園慶結合鄰近學校辦理愛心嘉年華活動，以推廣青年參與公益活動；賡續加強園區全方位為民服務、遊客公共安全及建構優質休閒環境品質與生態環境。 2. 102年度辦理臺中都會公園公共設施、景觀據點更新改善工程，已竣工結案，有效改善園區遊憩設施，提升遊憩安全與品質。 完成補助台南縣政府辦理台南都會公園經營管理。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫	一、辦理壽山國家自然公園經營管理計畫。	1. 提升園區設施及服務品質： (1) 加強依國家公園法第13條第8款10項公告禁止事項執法取締，迄今累計取締勸導55件、裁罰6件、另有一件擅自墾殖案移送法辦，並於102年11月1日公告增訂園區「吸菸」及「攜帶寵物入園」等2項禁止事項；完成本年度「園區內私闢休息區處理計畫」，辦理重要休憩據點共20處環境改造、改善及76處私闢休息區妨礙景觀物品移除清理，以落實自然保育管理。 (2) 辦理壽山國家自然公園公共意外責任險，並於區內設置25處醫藥箱，供緊急醫療使用，確實保障遊客遊憩安全。 (3) 壽山國家自然公園環境清潔維護工作、壽山國家自然公園園區遊憩系統規劃暨整體設計準則研擬案、石灰岩洞穴地景資源調查暨西壽山地表變形	1. 提升園區設施及服務品質：壽山國家自然公園共同守護學習暨駐地輔導計畫案、左營舊城風貌重塑規劃暨遊憩區細部計畫研擬案等2案俟依契約規定完成委辦事項，儘速辦理撥款，預定103年度3月結案。 2. 評估及劃設潛在型國家自然公園：在國家自然公園架構下里山倡議於美濃地區實踐之可行性評估規劃案俟依契約規定完成委辦事項，儘速辦理撥款，預定103年度3月結案。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			監測計畫等案以及與高雄市政府合作辦理「高雄市重要發展地區空中攝影案」皆已完成。 (4) 壽山國家自然公園共同守護學習暨駐地輔導計畫案、左營舊城風貌重塑規劃暨遊憩區細部計畫研擬案等2案，因契約所訂工作項目需相當期程，皆需跨年度執行，爰委辦作業需保留至103年度賡續辦理。 2. 落實公私部門夥伴關係：召開3次園區經營管理諮詢會議及2次流浪犬貓專案小組會議、3次壽山國家自然公園暨軍事要塞管制區聯合共管會報。辦理共同守護學習暨駐地輔導計畫；研訂完成「園區步道設施及據點認養須知」業於102年10月21日至11月21日受理申請，共有9個民間團體或個人報名。 3. 評估及劃設潛在型國家自然公園：辦理園區擴大範圍資源調查及可行性評估及在國家自然公園架構下里山倡議於美	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、辦理壽山國家自然 公園解說教育計 畫。	濃地區實踐之可行性評估規劃案；並於美濃舉辦「2013 農村願景會議-從里山倡議看農村與自然的共生對話」。配合高雄市政府陳報「美濃國家自然公園可行性評估報告書」，業經內政部國家公園計畫委員會召開專案小組會議並完成現地會勘，未來將積極配合並協助高雄市政府申設國家自然公園。 1. 完成「解說牌誌內容設計案」，並辦理「環境教育暨場所認證規劃案」，完成舉辦多場環境教育活動、4 套課程方案規劃、環境教育種子教師培訓，預計 103 年度續辦理申請環境教育場所認證，委辦作業需保留至 103 年度賡續辦理。 2. 辦理各項生態教育推廣活動，包括與柴山會合辦映象柴山~生態故事作品展暨柴山祭系列活動、2013 Youth Camp-這夏猴有趣暑期營隊活動、巨人進擊-壽不了的入侵種活動、台灣野	「環境教育暨場所認證規劃案」俟依契約規定完成委辦事項，儘速辦理撥款，預定103年5月結案。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、委託辦理壽山國家自然公園保育研究計畫。 四、辦理壽山國家自然公園先期區內步道系統、解說牌示、觀景平台、公廁等遊憩設施整建工程及服務中心、管理處、站等服務設施環境調查及細部設計相關事宜。	望國際自然影展暨生態及文史系列講座活動、與左營區公所合辦 2013 舊城東門音樂饗宴、保育解說志工校園紮根宣導活動及機關團體淨山、導覽活動等。 「遊蕩犬貓安置計畫」、「動物資源調查計畫」、「臺灣獼猴族群資源暨人猴關係調查計畫」等 3 案，目前均依契約期程履約中，惟因契約所訂工作項目需相當期程，皆需跨年度執行，爰委辦作業需保留至 103 年度賡續辦理。 1. 完成辦理「102 壽山國家自然公園區內設施維護工程委託設計監造案」、「102 壽山國家自然公園區內設施維護工程第一標（開口契約）」、「102 壽山國家自然公園區內設施維護工程第二標」及「102 年度私闢休息點內妨礙景觀暨生態之廢棄物及垃圾拆除清運」，除陸續修復園區老舊步道設施，另完成園區 20 處休息區設施優化環境改	「遊蕩犬貓安置計畫」及「動物資源調查計畫」案預定 103 年 2 月結案，「臺灣獼猴族群資源暨人猴關係調查計畫」預定 103 年 6 月結案。 「102年壽山國家自然公園北壽山登山口(鼓山高中旁)服務設施暨周邊環境改善工程」，本案業已完成規劃設計及建築執照申請，並已於102年12月9日開工，預計103年4月27日完成，廠商刻正施作中，將督促廠商加趕工進，俾如

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		五、健全災害防救體系、加強區域內巡察護管及緊急救難等人員訓練、執行緊急救難、災害搶救等業務。	善及 76 處私闢休息點拆除清理。 2. 完成辦理「壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整建工程」規劃設計審查等作業，將接續 103 年辦理工程發包施作。 3. 「102 年壽山國家自然公園北壽山登山口(鼓山高中旁)服務設施暨周邊環境改善工程」因高雄市政府核發建築執照時程耗時較久，工程公告招標又經 1 次流標，致整體時程落後，刻正趕工施作中，故相關經費須予以保留，俾利後續執行。 1. 賡續投保公共意外責任險，附加野生動物傷害條款，提供醫療理賠並緊急救護時效性，截至 102 年 12 月共理賠 11 件，確實保障遊客安全。 2. 協調軍方於北壽山軍區內增設 2 處救護通道閘門，以保障遊客遊憩安全。 3. 緊急救難系統建置：壽山國家自然公園籌備處 2 位同仁完成初級救護	期完工。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
六、墾丁國家公園經營管理	一、經營管理計畫	一、社區保育及社區培力永續計畫。 二、推動生態旅遊活動。	員（EMT1）人員訓練並購置相關救護設備。 4. 設置自動體外心臟去顫器（AED），目前該籌備處員工 90%通過此項訓練。 5. 落實「災害緊急應變標準化作業程序」，如遇緊急災害即依緊急應變計畫與救難編組進行緊急救難工作，並填寫「災害緊急通報表」進行通報等作業。 6. 園區內設置 25 處醫藥箱，供緊急醫療使用。 已完成協助社區申請相關經費計畫執行計 14 案。 以「社區營造」為基礎推動的「生態旅遊」，提供人文、生態、景觀及產業的精緻體驗，辦理社頂、水蛙窟、里德、龍水、大光等生態資源調查 14 次、解說員培訓課程 129 次、社區說明會議 7 次、工作會議 184 次、生態旅遊遊客導入活動 74 次、媒體行銷專訪 30 次，期待結合生態保育及社區發展的理念，凝聚社區共識，達到環境保護及社區永續發展的目的。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、園區建築物美化獎補助作業。	無申請案致預算無法執行。	請委辦單位加派人力儘速完成。
		四、辦理本處資訊業務及辦公室業務自動化。	已完成辦理生態活動資訊行銷管理系統開發建置、APP競賽、社交工程演練、資訊安全訓練、防火牆更新、伺服器升級及官網升級至 IPV6。	
		五、辦理通盤檢討所需計畫樁位測量釘樁、土地分割、委製晒圖及住民諮詢會議。	因委託內政部土地重劃工程處之定樁預訂時程為 103 年 5 月 31 日，爰本案定樁作業部分須至 103 年 7 月始得完成。另有關定樁後續地籍逕為分割部分（屏東縣恆春地政事務所執行），則須至 103 年 12 月始得完成。	
		六、辦理墾丁、南灣地區污水處理委外維護操作營運等。	已完成污水處理系統委外操作維護管理全年無違規等情形。	
		七、辦理海域安全急維護、海難及緊急救難防治訓練執行、講習、演練、災難處理等工作。加強海域活動經營管理，持續教育宣導。	1. 持續推動「海域遊憩活動方案」，僱用海邊巡邏員駐守，包括白砂（2 人）、南灣（2 人）、大灣（2 人）、船帆石（2 人）、漁村公園（2 人），暑期則增派人力 3 人支援（白砂 1 人、南灣 2 人）。白砂及南灣海域由於遊客眾多，各安排 1 部救難用水上摩托車協助救溺，	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			泳區範圍內投保公共意外責任險，讓泳客有多重保障。辦理暑假期間（6-9 月）海域（水上活動遊憩安全）及陸域（出火、籠仔埔草原區、漁村公園）之日、夜間聯合巡查，加強查察違反相關法令規定之行為，以保障園區及遊客安全；訂定墾丁國家公園岸際海域活動管理作業要點及相關罰則以執行海域活動安全管理之管制規範。	
			2. 配合衛福部 102 年 7 月生效之公共場所必要緊急救護設備管理辦法應設置自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator, AED，AED）之公共場所，本署墾丁國家公園管理處依法設置。	
		八、嚴格執行國家公園法及保育相關法規，加強取締違法，遏止破壞資源。	定期巡查轄區及合法申請案件追蹤，對於違反國家公園法案件，限期環境改善及罰鍰列冊追繳；以維護整體環境資源。	
		九、據點公共設施維護及災害搶修。	為提高公共設施之安全，亦辦理上、下年度之設施安全檢查，並辦理委託營	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、解說教育計畫	一、辦理環境教育推廣計畫（含環境教材製作及推廣、園區小學生環境教育暨解說訓練、辦理教師研習、種子教師訓練）。 二、委託廣播電台製作並播放生態保育環境教育宣導及年度活動訊息。 三、解說教育出版品（含生態保育及明星物種宣導影片、墾丁國家公園簡介影片、龍鑾潭解說叢書、據點摺頁宣導品及解說牌示更新設）製作及推廣。 四、辦理與國家公園有約系列活動。	運廠商之年度評鑑。 1. 完成轄區內 8 所小學中高年段之環境教育(室內課程 12 小時，戶外教學 12 小時)。 2. 完成 102 年度解說志工社會組 8 人及大專組 7 人之培訓。 3. 完成小小解說員 20 人培訓。 4. 辦理解說志工進階訓練 4 梯次。 5. 完成小小解說員超人營活動。 6. 完成暑期青少年營隊活動。 因國家公園建設計畫額度調整，致該項預算刪除。 1. 完成墾丁國家公園簡介微電影影片製作。 2. 完成據點行動解說員製作及上傳供遊客線上觀賞。 3. 完成既有解說叢書、筆記書及摺頁印製。 4. 完成據點雙語解說牌示更新 123 面。 辦理與國家公園有約等系列環境教育活動計 58 場次 4 萬 6,609 人次，帶團戶外解說 129 團次計 1 萬 6,951	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		五、辦理迎曙光活動及鵝鑾鼻、貓鼻頭公園海洋音樂會。 六、辦理水蛙窟及社頂生態旅遊推廣。 七、辦理成立30週年生態保育成果回顧系列活動。 八、補助及協助園區中小學等文教及社福團體加強生態保育、環境教育、在地文化及解說設施、宣導品等推廣設施及作為。 九、配合屏東縣政府及園區鄉鎮鎮公所推廣民謠、中元祭典及飛魚季等在地文	人次及潭子灣遊客中心導覽 7,858 團，13 萬 1,280 人。 完成 102 年度墾丁龍磐迎曙光活動。 1. 完成水蛙窟生態旅遊輔導社區總體營造之遊程導入及異業結盟規劃。 2. 完成社頂及水蛙窟部落新進解說員培訓及認證。 於 102 年 12 月 31 日假墾丁國家公園管理處遊客中心舉辦墾丁國家公園管理處 30 週年慶活動「墾丁，遇見海」微電影影片首映會暨「三十功名·山與海」保育工作經驗分享會，於處慶前夕分享多年來的保育成果及工作經驗。 1. 辦理高屏地區戶外環境教育學習計畫，計 11 個學校。 2. 辦理大光及長樂國小海上畢業典禮及海洋保護宣誓活動。 1. 協助辦理滿州鄉公所飛魚季系列活動之在地文化導覽。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、保育研究計畫	化活動。 一、落實生物多樣性保育管理，加強棲地維護：辦理小灣海洋研究站經營管理、海域生態環境保育巡查經營管理、天然資源維護、外來種生物監測及防除與查緝違規行為等工作。 二、進行本土性物種之復育及保育工作：預計辦理原生植物培育、黃裳鳳蝶保育、社頂梅花鹿復育區經營管理及台灣環頸雉飼養管理、野生動物醫療保健等工作。	2. 辦理滿州賞鷹博覽會及在地農特產品展售推廣在地文化活動。 完成留棲性鳥類調查及新年鳥類調查各 1 次，掌控外來種鳥類狀況及配合檢警執行候鳥保護之護鷹反獵工作；並全年度執行海面上勤務 165 航次，拆除違法單層網具 730 公尺、三層網 540 公尺及鰻蟹籠 28 具；編定年度保育巡邏計畫、海域夜間巡查計畫、違法漁網具拆除計畫，輔以保育志工、社區巡守隊，視需要與墾警隊採聯合巡查方式，進行各類違規案件的查緝；發表世界新種昆蟲達 6 種之多，以及墾丁小菇之新種螢光蕈的發現，再增添墾丁生物之多樣性。 協同台灣珊瑚礁學會執行「寶貝我們的海洋」水中攝影作品系列的屏東縣中、小學巡迴展覽(已有 18 間學校參展)，灌輸學子親海、愛海的觀念，深入瞭解海洋文化；完成 77 隻台灣梅花鹿及 128 隻環頸雉的健診工作；與中興大學合作，計收容 400 隻的食蛇龜，並進行試野放計畫	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			中；黃裳鳳蝶野外棲地發現數累計至 102 年，共計 246 處，並針對其中 125 處進行監測，年間並復植馬兜鈴 10 株；辦理五分鐘機動封閉內線道之更友善的護蟹措施，與荒野保護協會-高雄分會、屏東縣環境保護聯盟、屏東縣教育產業工會/教師會生態中心共同執行，視陸蟹過馬路狀況機動封閉內線道 5 分鐘，提供陸蟹更安全少干擾的降海產卵環境，確保生物多樣性。	
		三、墾丁國家公園熱帶海岸林復舊中長程計畫：辦理園區銀合歡整治、小花蔓澤蘭、香澤蘭及銀膠菊等外來入侵植物防治等工作。	辦理香蕉灣生態保護區森林生態復舊、監測及成效評估工作，復植棋盤腳等重要樹種；並嘗試以空拍及電腦辨識方式執行海岸林植被分析；持續派遣保育志工進行欖仁溪小花蔓澤蘭、大灣地區銀膠菊及龍泉水段的銀合歡整除，並曾公告該處 102 年度「墾丁國家公園關山地區林產物（銀合歡）」標售案暨銀合歡整治及造林復育勞務工作之通訊標售事宜，嘗試著藉此方式擴大銀合歡整除成效。	
		四、加強辦理墾丁國家公園海洋資源保育	辦理墾丁國家公園環境資源管理暨夥伴關係發展計	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		及推廣工作。	畫-社頂部落及大光社區，落實社區生態旅遊之宗旨；賡續維護二處海洋資源保護示範區海上界標浮球及轄區海域 13 處繫錨點，確保魚類及珊瑚礁資源；招募蝴蝶志工，全年度並有近 800 人次的志工服勤；執行海域淨海工作，102 年度 1-6 月共清理出近 530 公斤海底垃圾及廢棄漁(網)具；7-11 月份止再清理出 515 公斤海底垃圾。	
		五、辦理自然資源保育成果應用及研討。	分別於 102 年 6 月 14 日假墾丁國家公園管理處龍鑾潭自然中心辦理「墾丁國家公園管理處 101 年度委託研究成果暨龍水社區生態旅遊、農村再生規劃研討會」，及於 102 年 12 月 31 日假該處處慶活動辦理[「三十功名·山與海」保育工作經驗分享會]，將 102 委研辦案的成果進行發表。	
		六、進行各項自然資源基礎資料研究調查及長期監測。	完成〔墾丁國家公園春季及秋季過境猛禽族群量調查〕、〔墾丁國家公園龍鑾潭與南仁湖國家重要濕地生態調查及棲地維護計畫〕、〔春季及秋季過境猛禽族群量調查計畫〕及	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	四、 土地購置計畫	配合實施墾丁國家公園計畫，區內生態保護區及特別景觀區係具敏感性且受限利用之土地，除核心保護區及公共設施用地外，盡量以合理管理及輔導代替徵收。102 年度本計畫經費 2,000 千元主要用於地上物補償。	〔墾丁國家公園動物醫療保健〕等 4 項委研辦案。 依計畫完成龍泉水段 2 筆及水泉段 1 筆土地款及地上物補償費。	
	五、 營建工程計畫	一、鵝鑾鼻公園賣店改建及停車場環境改善工程設計費。 二、景觀據點設施（含無障礙）更新及改善（龜山步道、4-1道路休息站、關山步道欄杆、龍鑾潭自然中心、瓊麻工業歷史展示區、貓鼻頭步道、後壁湖遊艇港區、砂島圍籬、社頂公園、龍盤公園、風吹砂、漁村公園）。 三、園區道路及交通設施改善（4-1、4-2、4-4、4-7、5-1、5-9、屏專2道路路面重鋪，排水溝	102 年 12 月 26 日期末報告審查，要求建築師再修正，擇期再審查。 瓊麻工業歷史展示區木平台工區已施工完成，社頂公園工區木棧道、木平台、步道系統已施工完成，社頂公園梅花鹿復育區已施工完成，南仁山步道及後壁湖遊艇港工區積極施工中。 完成園區道路路面改善工程等。	預定103年3月完成細部設計預算書，已要求建築師儘快修正完成。 南仁山步道及後壁湖遊艇港工區，已增加工程人員，預定103年1月31日可施工完成。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		、邊坡雜木清理， 交通指標及號誌更新)。		
		四、污水用戶接管及污水處理系統更新（南灣、墾丁污水廠站，揚水站）。	完成墾丁大街污水用戶接管及南灣、墾丁污水處理系統廠、站改善工程：墾丁國家公園每年遊客量達到 5 百萬以上人次，墾丁、南灣地區住宿飯店、民宿林立，民生用水倍增，墾丁國家公園管理處為保護海域生態，85、86 年施設南灣、墾丁兩污水處理廠，營運迄今均達 16 年，為維持最佳污水處理機能，需持續辦理設備更新，同時增加污水處理量，對於新建築物要求排水接管，減少污水直接排入海域。	
		五、貓鼻頭公園建築物結構補強工程（商店區、管理中心、公廁）。	已完成。	
		六、研習中心學員宿舍改善。	完成研習中心學員宿舍改善工程。	
		七、船帆石污水下水道系統及停十三停車場新建規劃設計。	因國家公園建設計畫額度調整，致該項預算刪除。	
		八、國家公園違章建築型態分析、問題探討及處理策略委託	已完成。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
七、玉山國家 公園經營 管理	一、經營管理計 畫	辦理案。		
		九、龜山、東海岸（港口吊橋公廁新建，興海海防班哨整建）、赤牛嶺公廁新建工程。	港口吊橋、赤牛嶺公廁新建工程，均為一樓建築物完成施工圍籬、放樣，基礎開挖，基礎、柱配筋及基礎混凝土澆灌，持續進行柱擊壁體配筋組模。興海海防班哨工廁整建已由岸巡單位自行更新。龜山公廁新建工程流標辦理繳庫。	預定103年5月底完工結案，已要求廠商積極工進，廠商已增加施工人員。
		十、貓鼻頭公園新建公廁工程。	一樓建築物完成施工圍籬、放樣，基礎開挖，基礎、柱配筋及基礎混凝土澆灌，持續進行柱擊壁體配筋組模。	預定103年6月底完工結案，已要求廠商積極工進，目前符合預定進度。
		十一、改善園區內毗鄰鄉鎮道路。	因國家公園建設計畫額度調整，致該項預算刪除。	
		十二、出火特別景觀區觀景平台新建工程。	因國家公園建設計畫額度調整，致該項預算刪除。	
		一、園區土地使用、管制、調查及規劃。	1. 持續與林務局續租土地辦理園區山屋、設施使用。 2. 完成各項土地開墾、許可案件之審查作業。	
		二、處理違反國家公園法案件，維護園區生態環境。	處理違反國家公園法案件，告發案件 20 件，處分 15 件。	
		三、辦理原住民文化諮詢及傳統文化保存。	1. 組成原住民文化資源共同管理會，召開2次會議。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、維護園區遊憩環境清潔及公共設施安全。 五、辦理園區醫療救護及緊急意外事故救助。 六、推動生態旅遊工作，及出版登山安全及遊憩叢書。	2. 辦理園區部落文化交流聯誼活動。 102 年 7 月辦理塔塔加、排雲、南安及梅山管理站之「玉山國家公園區內設施之安全維護與環境衛生督導檢查」，並於 102 年 10 月 1~2 日辦理「內政部營建署 102 年度國家公園系統公共安全管理維護督導考核」塔塔加地區實地考察。 1. 辦理年度山地暨雪地救難訓練，計1梯次。 2. 辦理102年度國家公園登山學校訓練，計10梯次。 3. 辦理年度急救教育訓練，計1梯次。 4. 處理山難事件與通報作業，計14件。 5. 颱風事件處理與通報作業，計8件。 1. 辦理『102瓦拉米步道生態旅遊活動』，計7梯次。 2. 於103年度規劃委託辦理東埔社區生態旅遊發展暨培力計畫輔導工作。 3. 完成登山安全教育系列宣導光碟及玉山登山安全宣導黃喉貂 POLO 衫製作。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		七、推動與園區部落原住民間新夥伴關係，提升部落生態旅遊經營能力、打造有機生態社區、形塑部落景觀新風貌。	完成「玉山國家公園園區周邊部落生態農業輔導暨培訓計畫委辦案」。	
		八、增加園區行動電話通訊覆蓋率、運用無線科技定位技術、強化登山保險與醫療救難機制，建構健全登山安全體系。	1. 持續積極推動玉山北峰加設基地台，經NCC召開機關協調會議及辦理實地現勘。 2. 完成園區沿線步道可通訊點之佈建。 3. 建置排雲山莊遠距醫療，提供登山安全及山區醫療、救難所需，並投保（1）園區公共意外責任險（2）投保生態保護區入園或入山許可證傷害險，提升山區人員保障，以服務國人。	
	二、解說教育計畫	一、辦理解說志工協勤服務。	1. 辦理解說志工再訓課程7梯次，計有138人次參訓，另全年合計有137人服勤、服勤時數達8,000小時（540人次、1,000天次）以協助辦理各項環境教育、解說宣導活動與遊客中心解說導覽。 2. 辦理保育志工在訓課程共2梯次，計有67人參訓，另全年合計有307人次服勤，服勤時	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、辦理園區及周邊各級學校、社區居民環境教育參訪等活動。 三、推動園區各項展示、解說宣導品及解說牌示系統之多語化及解說教育e化軟體更新維護。	數共 6,060 小時(66人、715 天次)，以協助辦理各項巡山護管、登山步道巡查維修及園區生態廁所監測維護等。 辦理 102 年度「玉山園區原住民學童暑期環教活動」共 3 梯次(7/22、7/27、10/19)，共約 80 人參加。 1. 出版發行「玉山國家公園攝影影像書-行旅玉山」1,000 本。 2. 再刷玉山鳥樂(含互動式光碟)2,000 本。 3. 再刷玉山史話 2,000 本 4. 出版發行「玉山國家公園簡介影片-我在玉山忘步」及 DVD 光碟 1,000 片 5. 出版發行「玉山植物書籍-玉山芳華」1,000 本 6. 製作「玉山登頂趣」-步道資訊查詢系統手機應用程式 7. 製作「玉山桌曆」1,250 份。 8. 完成印製「2012 年玉山手札」，1,200 冊。 9. 完成加印「玉山中文摺頁」25,000 份。 10. 完成印製「玉山書畫手札」1,000 冊	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、辦理與國家公園有約、攝影暨繪畫比賽及環境教育活動。	11. 完成印製「西北園區登山步道英文版摺頁」2,000份。 12. 完成加印「玉山史話」2,000本。 13. 完成「玉山景物照靜電貼紙」1,000份。 14. 完成宣導品「摺疊帽」1,100份。 15. 完成增印出版品「中文簡報冊」1,200份與「英文簡報冊」700份 1. 辦理102年度玉山之美攝影比賽活動，共計261件幅作品參予評審，並於11月1日辦理評審會，選出佳作24幅、優選12幅、地景風貌組銅牌獎1幅、動植物生態組銅牌獎1幅、人文或其他組銅牌獎1幅，共39幅作品。 2. 辦理2013年玉山國家公園Youth Camp-塔塔加野孩子活動2梯次 3. 辦理「跟著鳥人聆聽玉山春天活動」塔塔加、瓦拉米各2梯次 4. 於7/20-21及8/11-12分二梯次辦理「陪猴子Fun暑假」合計有34人參加。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		五、更新解說及展示視聽媒體。 六、辦理園區人文及生態影音製作及「玉山國家公園之美」影片拍攝之3年計畫。 七、辦理南部園區及東部園區周邊步道解說牌示等整合改善規劃設計。 八、因應環教法實施，辦理園區教案設計	5. 辦理水里遊客中心特展活動3場次： (1)玉山攬勝—王輝煌水彩畫展 (2)大地之頌—黎蘭油畫特展 (3)福爾摩沙頌—邵潤洲透明水彩展 6. 辦理排雲山莊啟用典禮活動，計有媒體記者、步道認養、登山健行團體及各機關團體代表，計80人參與。 1. 完成「102年多媒體視聽音響設備保養維護」委託案 2. 完成建置排雲山莊解說牌示，室內、外共29面。 完成「玉山國家公園簡介—我在玉山忘步」影片拍攝及DVD光碟製作。 受天兔颱風影響造成東部園區登山步道受損，依合約規定同意展延工期43日曆天，預計將於明(103)年2月初結案，及繳交所有成果報告。 1. 辦理「聽~鳥兒在唱歌」鳥類鳴聲教案宣導	受天候影響申請展延工期，依契約規定辦理同意展延工期43日曆天。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		開發，各種道具、專書及圖片購置。	服務暨志工訓練，並至水里鄰近國小推廣場次26場，授課學生合計677人。	
			2. 辦理「玉山國家公園環境教育教案徵選比賽」活動，塔塔加高海拔生態組與臺灣獼猴組各錄取前三名，總計6名得獎作品。	
			3. 進行玉山臺灣獼猴教案到水里鄰近學校宣導，完成成城、水里與虎山國小，共計5場次。	
	三、保育研究計畫	一、辦理園區生態監測調查、環境監測及資料庫建立。	1. 完成102年園區氣象與水質資料蒐集	
			2. 完成「玉山國家公園南橫地區地區生態系資源調查」、「玉山國家公園共域性動物族群消長動態變化與監測模式建立-以黃鼠狼與黃喉貂為例」及「玉山國家公園高山溪流水生生物多樣性調查」等3件。	
		二、加強保育巡查及生物災難防救措施，維護自然棲地及人文史蹟資源。	1. 完成本年度巡查次數（含4管理站），計399次，顯示園區生態與環境狀況無異常。	
			2. 本年度與台大實驗林管	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			理處及國家公園警察大隊玉山警察隊合作辦理13次聯合巡視。 3. 查獲非法盜獵盜伐保育類案件，計2件。 4. 完成動植物相關疫情處理。褐根病、小黑蚊、筆筒樹凋萎病、刺桐紬小蜂防治及外來種紅火蟻、小花蔓澤蘭、桉樹枝瘿紬小蜂等防治。 5. 加強禁止餵食野生動物於石山地區架設 2 副監視系統、增設園區警示牌 24 面、製作警示紅布條 4 條及針對獼猴傷人事件召開 2 次相關處理會議。 6. 處理新中橫棄犬(貓)、狂犬病及 H7N9 等生物性緊急災難問題並加強宣導。	
		三、進行園區各項自然及人文史蹟調查研究與八通關古道遺址保存。	1. 完成委託學術研究「玉山國家公園台灣黑熊族群生態及遺傳狀況評估研究(4/4) (跨域整合計畫)」及台灣水鹿跨域整合研究(二) 2. 辦理各學術單位向該處	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、辦理園區生物多樣性推動方案工作計畫。	申請「學術標本暨研究採集」許可27件 3. 完成自行研究「推動登山生態旅遊永續發展成效評估—以玉山登山為例」1案。 1. 辦理「推動『行政院國家永續發展委員會生物多樣性組』工作計畫自然資源調查 6 案及環境監測 1 案，並函報營建署1次。 2. 完成保育推廣「玉山國家公園 101 年度委託研究調查與生物多樣性永續成果發表會」。	
		五、辦理社區保育巡查計畫。	完成「102 年國家公園青年工作坊」透過本活動，了解部落參與保育夥伴關係並保留布農傳統文化山林智慧。	
		六、因應全球暖化，建立園區重要物種監測機制，作為觀察全球氣候變遷重要基地。	完成「玉山國家公園高山生態系植物物候週期調查」並建立監測指標物種。	
	四、營建工程計畫	一、推動辦理原住民社區環境品質提昇計畫各項工程。	完成東埔一鄰部落設施改善工程、新中橫水玉線公廁新建工程、梅山口後方邊坡防護工程及梅山吊橋安全監測作業等4項工程。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、推動辦理高品質觀光遊憩及園區步道網計畫各項工程。	完成塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護工程、東埔-觀高-玉山主峰群步道設施維護工程、觀高-八通關-白洋金礦山屋步道改善工程、東埔-雲龍段步道3.8K棧橋修復工程及東埔-觀高5.6K.9.7K.9.8K.9.9K處路基搶通修工程等5項工程。	
		三、推動辦理國家公園保育環境解說教育計畫各項工程。	完成塔塔加遊客中心及人性化公廁周邊環境綠建築改善工程及排雲登山服務中心設施整修工程等2項工程。	
		四、辦理現有建物設施及排水維護改善計畫。	1. 完成梅山地區公共設施改善工程、南安地區公共設施改善工程及水里訓練中心暨零星設施改善工程等3項工程。 2. 尚未完成水里遊客中心602震災修復工程等1項工程。未完成原因： (1)本工程因部分施作材料尚有疑慮，刻由監造單位依契約規定確認中，認證符合規定後，才得以辦理驗收。 (2)承包商雖已將施作材料送請專業單位進行檢驗，惟仍未能於102年12月底完成。	水里遊客中心602震災修復工程，已要求監造單位督導承包商，依契約規定儘速確認，俟認證符合規定後辦理驗收。預計103年4月份結案。
		五、辦理園區步道與原住民協同維護計畫。	完成塔塔加、梅山及南安管理站所轄地區步道及相關	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
八、陽明山國家公園經營管理	一、經營管理計畫	六、推動排雲山莊整建後統一供餐等整體服務措施。	設施與原住民族協同整修計劃等5項計畫。 首創將排雲山莊辦理供餐暨睡袋租賃之委外經營工作，希望透過經營管理上不同的方式，於人性的登山服務理念上，提供營養均衡、健康衛生的高山餐飲服務，讓飲食精緻化、簡單化，以維護高山生態環境，並朝向環境的善良維護與永續利用。透過問卷調查，嚐試山友有 98%表示滿意，顯示此創新服務得到認同。	
		一、執行國土保安、違規取締及本園巡護查報作業辦理圖資系統更新、維護與擴充。	1. 完成行政罰鍰系統操作維護作業，有效管理行政罰鍰案件。 2. 102 年度辦理完成「102 年陽明山國家公園土地管理地理資訊系統圖資功能調整維護」，包含配合三通核定公告實施後之作業進行圖資擴充及更新；增加歷年計畫案文件查詢及瀏覽功能；增加陽明山國家公園管理處管有土地及被占用土地資料查詢檢索及辦理情形輸入編修功能；增加防災地圖圖層、「土地使用分區暨農業用地證明單一申辦	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、園區社區環境改造輔導與審議，建立民間夥伴關係與實際合作計畫推動。 三、配合國家公園計畫及分區檢討，辦理界樁測（補）設作業及地籍釐正作業。 四、配合國家公園法修訂與計畫檢討，辦理計畫與法令宣導。 五、保護園區之公共建物安全及景觀，並	窗口系統」功能調整等工作項目，以提升園區土地管理與巡護查報作業效益。 配合「陽明山國家公園輔導社區改造規劃-八煙地區推動文化景觀活化與生態聚落永續發展先期規劃」辦理傳統技藝傳承活動、水田永續經營試辦計畫、環境整備活動、農村體驗遊程活動，以利地方文化景觀復舊，並讓居民親身參與社區環境改善事務，且明瞭景觀復舊示範價值。 配合三通，於 102 年度辦理完成「現況道路測量與建築線核指作業」及「陽明山國家公園計畫樁位測定前置作業案」，提供後續規劃及管理之參考依據。 1. 配合 3 通公告實施，於 102 年 9 月 10 至 13 日辦理 6 場次本園國家公園計畫法令宣導說明會。 2. 遊六細計 1 通案於 102 年 11 月 28 日至 12 月 27 日辦理通盤檢討前公開徵求意見。 本年度違建查拆執行情形：查報累計至 11 月份 80 件，	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		避免違建之氾濫，辦理園區違建查拆、公共安全暨無障礙環境檢查。 六、國家公園集水區經營管理策略及架構探討、整體景觀風貌保全與營造法制架構及準則擬定、輔導社區環境改造規劃等中長程規劃。	執行強制拆除結案 20 件，其餘 60 件仍未改善者，續依該處違建拆除及處理順序辦理 103 年第一季排拆；通報案件 74 件，查報屬第一類最優先拆除案件 49 件；當年度及非當年度自行拆除結案 32 件。	
	二、解說教育計畫	一、製作多媒體視聽節目及製作解說叢書、生態旅遊手冊、電子書中英文版等解說出版品。	1. 集水區經營管理策略及架構探討為跨 102~103 年度委辦案，完成今年度整體架構研析工作。 2. 整體景觀風貌保全與營造法制架構及準則業已於 11 月 28 日完成全案工作成果。 1. 完成「蟲相逢」及「大屯火山的故事」藍光級影音光碟，除寄存圖書館外，並於政府出版品展售門市推廣行銷。 2. 辦理「陽明山國家公園生態解說影音短片錄製—擎天崗系」案，錄製擎天崗系 15 個主題解說影音短片，提供民眾以智慧型手機或行動上網，或由電腦直接線上下載使用及觀看。 3. 完成「竹子湖——畫說今昔」中英文版影片製作，除寄存圖書館外，並於政府出版品展售門	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、辦理園區及周邊各級學校、社區居民生物多樣性暨環境教育宣導等活動。 三、辦理與國家公園有約系列活動蝴蝶季、路跑賽、自行車活動等資源保育及環境教育計畫。 四、辦理國家公園生態旅遊系列—自然與人文體驗、七星山登高活動。	市推廣行銷。 4. 印製陽明山國家公園服務簡介中英文版，放置於遊客中心及各遊客服務站，免費提供遊客索取。 本年度至新北市石門區老梅國民小學、台北市北投區湖山國民小學、新北市金山區中角國民小學、新北市三芝區興華國民小學、台北市士林區雙溪國民小學辦理「彩蝶薪語」活動 5 梯次，進行蝴蝶生態環境教育保育宣導，以及蝴蝶藝術 DIY 創作活動，計 400 人參加。 辦理 2013 陽明山蝴蝶季系列活動，參加人次約 9 萬 5,241 人次，2013 陽明山越野路跑賽活動，因颱風侵襲取消活動。 1. 於 102 年 1 月 1 日辦理「元旦登七星山」活動，邀請陽明山國家公園管理處同仁、解說志工及愛好登山健行的大眾共同參加。 2. 辦理「陽明山自然體驗」活動 4 梯次，活動透過分組、體驗活動及小組分享方式進行，以	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		五、解說志工招訓、服勤、服裝、保險、獎勵及志工聯盟大會活動等。 六、遊客中心解說展示設施及解說牌誌等保養維護。	順流學習的活動引導方式，引領民眾體驗自然，計 79 人次參加。 3. 辦理暑期兒童生態體驗營 4 梯次，陽明山國家公園青少年生態探索營 2 梯次，參加人次計約 311 人次。 1. 102 年共辦理 28 項 38 梯次約 2,014 人次之解說志工解說訓練課程。 2. 有關解說志工之服務考核，係依陽明山國家公園管理處「志工服務招募訓練獎懲要點」辦理，服勤表現優良者予以獎勵。於每年志工年會中，由該管處處長親自公開頒獎表揚，以鼓勵熱心服務之志工人員，增加志工服勤意願。102 年度解說志工年會於 102 年 6 月 23 日辦理，102 年度自 1 月 1 日至 11 月 30 日止，解說志工服勤人次為 8,160 人次，服勤時數為 6 萬 6,088 小時。 完成遊客中心解說展示設施及解說牌誌等保養維護例行工作，提供民眾公共服務項目相關設備汰舊換新，如行動導覽 APP、手機免費充電	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、保育研究計畫	七、環境學習專業引導暨創新課程規劃執行、建置園區環境教育資訊，結合ICT運用於環境教育數位平台。 一、委託研究及辦理區內自然及人文資源調查等計畫。 二、辦理地質地形保育及濕地保育維護工作。 三、善用社會人力資源辦理資源監測、巡山、救難等保育志工業務。 四、辦理動物救傷處理及稀有動物復育、生態廊道長期監測與資料蒐集及標本保存展示之製作維護工作。	設備、導覽機螢幕設備、多媒體播放設備更新及維護、哺集乳室設備之保養維護、水機設備保養維護及各種急救設施裝備之更新維護等，提供民眾優質遊憩環境。 辦理環境教育課程 14 式教案之設計執行、社會大眾之教案甄選、環境教育行銷宣傳資料編制（影片及摺頁）、種子培訓工作坊及成果發表會等，之後將成果登錄網站，以提供民眾使用。 辦理並完成 6 件委託研究與委託辦理計畫。另 3 件委託研究與委託辦理計畫為 102~103 年跨年計畫。 保育志工協助進行夢幻湖外來種移除工作。 1. 第 2 期保育志工完成實習。 2. 運用保育志工於山區巡護、外來種移除及保育宣導。 收容 5 隻受傷鳥類康復後進行野放。製作 8 種動物的標本，並持續搜集生態廊道監測資料。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		五、辦理原生苗木培育、利用與推廣計畫及稀有植物復育、生物棲地改善及外來種移除、植物病害處理等保育維護工作。	辦理原生苗木繁殖工作、辦公室美化、鳥類救傷等，以保育稀有動植物及維護生物棲地。	
		六、辦理保育理念推廣大眾講座、一日保育志工理念推廣等保育宣導活動，並舉行研究成果發表會。	1. 辦理陽明山國家公園保育成果發表會。 2. 與臨近小學辦理 7 梯次 209 人小小保育志工活動。 3. 與新北市圖書館合作辦理 18 場大眾講座，邀轄區居民、中小學老師，保育團體、社會大眾共同參與，宣導保育理念。參加人次共 938 人次。	
		七、推動研究成果轉化為解說素材製作相關影片、摺頁、書籍等。	1. 製作完成 101 年度委託研究暨保育計畫成果發表會論文集與摺頁。 2. 配合一日保育志工體驗活動製作手冊，推展保育觀念。	
	四、土地購置計畫	為園區內國土復育、資源保育、景觀維護、公共設施與環境教育需要，辦理園區內特別景觀區、陽明山中山樓暨周邊區域整體規劃土地取得地價補償及其地上物查估補償。	辦理臺北市北投區泉源段及湖山段等徵購私有土地地上物查估補償。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
九、太魯閣國家公園經營管理	五、營建工程計畫	一、辦理園區易崩坍地區或災害搶修水土保持及公共設施安全補強工程。 二、園區主次要道路、步道及解說設施系統之整建工程。 三、特別景觀區與生態保護區保育設施更新與復舊工程。 四、各管理站轄區內廁所、觀景亭、眺望平台、休憩設施綠建築及景觀復舊美化。	完成百拉卡人車分道步道、絹絲瀑布步道、二子坪步道邊坡崩塌整治，菁山路 101 巷、新園街聯絡道路整修，以維護公共安全。 完成金包里大路、日人路、頂山石梯嶺步道、絹絲瀑布步道、冷擎步道、環形步道等整建及沿線解說牌誌、指示牌、里程牌、解說樁等相關設施更新工程。 完成菁山自然中心、百拉卡公路圍籬及生態廊道阻隔網更新工程。 完成擎天崗、冷水坑、小油坑、龍鳳谷、陽明書屋等各遊客服務站遊憩設施及相關環境教育設施整建維護工程。	
	一、經營管理計畫	一、持續推動國家公園登山學校，以合作協議方式與NGO社團組織合作辦理登山課程及登山講座。 二、規劃檢討園區熱門景點預約分流制度與承載管控策略。	社團法人台灣山岳文教協會合作辦理二場「登山安全座談會」，並與民間講師合作辦理 8 場次全國登山安全巡迴講座。 對於遊客乘載量管制措施，除了總量管制外，對於預進入中橫峽谷路段主要景點如遊客中心、砂卡礑步道、長春祠、布洛灣、燕子口步道、九曲洞、綠水、天祥，以及前往蘇花公路之崇德、	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			匯德遊憩區、大清水等處之遊客，均能上該處預約分流網站登錄行程，以了解該景點之遊客量，避免造成擁塞而影響旅遊行程及品質。針對大型遊覽車(含中巴)實施預約分流措施，供旅遊業者實施自主預約登記，進行峽谷段各熱門景點遊客分流措施，使旅遊業者及遊覽車公司可預先上網查詢景點分時預約情形，進行自主管理，避免行程交通擁塞。102 年 1-12 月受理預約計 5,666 件，預約車輛達 5,744 台，服務人數達 142,174 人。	
		三、強化緊急通訊設備與聯絡機制，建置完善之救援醫療系統。	已建立緊急事故處理作業程序、辦理相關人員教育訓練或複訓、獲報山難事故時，立即主動聯繫消防局、警政系統，積極配合搜救工作。為提供遊客旅遊時，即時有效之醫護服務工作，並針對園區意外事故之傷病患，策訂緊急救護暨傷病患後送規劃方案，並持續加強員工緊急救護訓練，以提供遊客安全遊憩品質及有效醫護服務。依據行政院「觀光旅遊地區緊急救護暨傷病患後送規劃方案」訂定「太魯閣國家公園管理處緊急救護計畫」。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、補助國家公園區內及鄰近地區機關、學校、社區團體辦理環境教育、保育宣導、文化展演等相關活動。 五、辦理國家公園從業人員及周邊社區參與國家公園經營管理、與登山學校建置之專業訓練、服勤管理。 六、促進國土復育成效與強化完整建置國土核心區鄰近社群環境培力，納入國家公園保護區之共識，建構伙伴關係	本年度補捐助園區與鄰近區域在地社群團體 33 個單位，辦理各項文化傳承、環境生態保育宣導活動或培力訓練課程，協助西寶、洛韶、慈恩等鄰近聚落發展有機產業、創新品牌行銷與生態旅遊活動。積極參與園區內及鄰近地區各類座談溝通會議，102 年度實際轉作有機並通過驗證之田區面積達約 9.35 公頃，提供環境改善與合作協助意見，建立互動良好之夥伴關係。 已辦理二天一夜之「登山體驗營」，計有友處同仁與國家公園替代役男等15人共同參與，期間對於野外行進、裝備使用、風險管理、野外宿營等皆有初步之認識。另為精進同仁專業知能與傳達政府政策，辦理各類專業或政策理念等教育訓練，全年度共計辦理77場次(含視訊課程)、參訓人次計有2048人次，協助同仁獲得新知並增進工作效能。 與花蓮縣中橫休閒觀光發展促進會簽訂國土養護認養計畫，計有西寶地區3.96公頃土地種植原生種樹苗，合作關係持續進入第二年。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		溝通機制。 七、建立區域學校專家學者參與合作機制，並辦理區域居民、專家學者、NGO團體、相關機關單位之公共論壇與原住民地區資源共同管理諮詢會議。	1. 花蓮縣道路交通安全聯繫會報12次 2. 國家通訊傳播委員會會議5次 3. 通盤檢討計畫說明會2次 4. 西寶聚落產業說明會（含座談會）8次 5. 花蓮縣機關業務報告會議1次 6. 和平專案「落石安全防護」會議1次 7. 邀集相關單位召開「102年合歡山雪季勤務檢討會」1次 8. 「新城火車-太魯閣-天祥」第2次需求會議 9. 行政院農委會林務局花蓮林管處會議3次 10. 宜蘭縣政府召開強化山難搜救協調聯繫機制作為會議1次 11. 邀集相關單位召開「103年合歡山雪季勤務協調會議」1次 12. 派員參加孔文吉立委國會辦公室於秀林鄉公所召開之「地方建設座談會」1次 13. 本案依「國家公園區域內原住民族地區資源共同管理會設置基準」規定，落實回應委員各項提案，依該基準召會原則視委員提案需求召開資源共同管理諮詢會議	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		八、「大中橫建設計畫設施規劃」、「遊憩多元發展行銷合作模式規劃」、「西寶聚落產業發展培力計畫」、「國家公園邁向永續經濟之研究」、「登山學校課程規劃」及「蘇花管理站服務設施規劃」等委託案。	。 1. 「大中橫建設計畫設施規劃」：完成大中橫建設計畫設施規劃，已將大中橫軸線各景點新時代遊憩重新定位，保留生態保育之大原則，符合大眾期待及時代潮流，以步行壯遊太魯閣、慢活綠水、太魯閣世界地球日(週)等創造深度旅遊帶動國際旅客到訪，以邁向嶄新的遊憩時代。並將中橫遊憩據點串連，以鏈節步道，一核心三軸線八遊程，提升遊憩品質。以新的遊憩體驗如：洛韶藝術村、文山賓館 long stay、微建築旅店來減少遊憩衝擊，並規劃綠能巴士、太魯閣國家公園 App 等完善的導覽系統及相關設施。另落實中橫公路邊坡安全，提供遊客安全旅遊的環境，並以永續經營計畫管理維護軟硬體設施，達成太魯閣國家公園創新服務與永續經濟效能，提升國家國際形象與形塑國家景觀道路優質風貌。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			2. 「西寶聚落產業發展培育計畫」：推動西寶、洛韶、新白楊等地區以友善土地的有機耕作方式，建構有機生產環境，轉變居民產業經營習慣及凝聚社區總體營造共識，持續邁向有機生態村願景；深化國家公園生態聚落的目標，兼顧土地永續利用及原住民生計需求，達到社會、經濟、環境三項永續性經營的理想。 3. 「國家公園邁向永續經濟之研究」：運用價值鍊研究方式，建構太魯閣國家公園價值鍊指數及國家公園邁向永續經濟效益的評估架構，以問卷親訪方式調查遊客對5項價值鍊指數的認知及探討遊憩衝擊管理方案認同程度，分析太魯閣國家公園邁向永續經濟方案的各項彈性與經濟效益。分析結果發現「落實環境安全」與「加強資源管控」重要度及表現程度高於其他三構面，且「改善設施服務」、「加強行銷宣傳」、「強化遊憩管理」、	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			「落實環境安全」與「加強資源管控」等五項國家公園永續經濟方案接能提高遊客旅遊意願，並降低所得與旅遊成本對國家公園遊憩需求的影響效果，然「加強行銷宣傳」與「落實環境安全」對提升經濟效益的成效相對較大。研究結論與該處近年發展方向相符。 4. 「蘇花管理站服務設施規劃」案：102 年 3 月 18 日完成訂約，8 月 26 日進行期末報告審查會議，成果報告書於 10 月 28 日完成辦理結案。 5. 「登山學校課程規劃等委託案」：依約辦理 2 場次的登山安全座談會。第一場於 102 年 5 月 25-26 日假高雄澄清湖救國團青年活動中心辦理，連結中華民國山難救助協會、高雄市消防局等單位，辦理登山安全座談，並連結山區救難機制，除分享相關救難經驗外，更指出大專登山安全和山難預防，關鍵仍在於應加強對於	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		九、陸團客遽增遊憩壓力，與權責機關協調發展中橫公路交通分流管理措施，擴增遊憩據點承載分流規劃。 十、2013太魯閣峽谷馬拉松及102年春節遊園專車業務。	大專生登山活動的安全教育。第二場於 102 年 9 月 7 日，假台北市社教館辦理。預定人數 40 人，實際人數 55 人，針對登山與目前的戶外教育進行安全性的觀念澄清，並強調登山裝備、登山教育的重要，不論是在大專院校的登山社團、社區大學或其他文教機構或民間團體，都需要更多的登山安全教育，才能降低登山的意外事故。 園區由太魯閣至天祥段屬大理岩之峽谷景觀，熱門及知名景點有太魯閣台地、砂卡礑步道、長春祠、燕子口、九曲洞(未開放)、布洛灣、綠水、天祥等，針對大型遊覽車(含中巴)實施預約分流措施，供旅遊業者實施自主預約登記，進行峽谷段各熱門景點遊客分流措施，另規劃小錐麓步道、石碇仔步道等，以擴增遊憩據點達到遊客分流之目標。 1. 全程馬拉松及半程馬拉松組人數上，有逐年成長之趨勢，顯見太魯閣國際馬拉松深獲馬拉松選手的喜愛，外籍選手	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			有成長趨勢，另今（2013）年在外籍參賽選手 25 個國籍，人數達 496 位。本屆賽事採用網路登記，以電腦抽籤方式抽出正取 1 萬 2,000 名，全程馬拉松為 4,000 名、半程馬拉松為 8,000 名，其餘列備取序號，依序號先後次序遞補。因其路跑環境位居於峽谷的中橫公路，故舉辦單位無論在路跑動線設計、沿線補給品與路線指示牌、周邊交通秩序管制、活動流程與賽事服務等等，均需有妥善的規劃與配合，以提供選手一個兼顧賽事秩序、活動安全、及服務品質的路跑環境。 2. 為提供連續假期到訪民眾便捷交通服務，每年於春節連續假期配合花蓮縣政府太魯閣峽谷段公路交通管制措施，實施免費遊園專車及團體車輛登記換發通行證服務，102 年 2 月 12~14 日共辦理 3 天，遊園專車總計開出 349 班次，共計 9,870 人次搭乘；團體車輛登記換發通行證者達 287 輛，共計 7,954 人次，有效降低	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、解說教育計畫	一、發展差異性解說服務，強化外語解說、在地服務。 二、發展在地文創產業經濟，推動太魯閣族代表性樂舞展演，協助推行在地文化創意產業。 三、拍攝原住民文化暨生態影片，宣揚太魯閣族傳統文化及生態智慧。 四、辦理蘇花古道重現活動。 五、推展高山環境教育，推動合歡山花季活動。	民眾塞車等候時間。 增聘外語委外解說員1名(共計3名)，提供帶隊解說服務、櫃檯諮詢及導館服務，並加強服務訓練，102年服務外國遊客總計552,478人次。 1. 辦理「太魯閣部落音樂會系列活動」共計7場次，共計20,143人次參加，除加強與部落居民間的良好夥伴關係，亦讓民眾了解太魯閣族文化。 2. 辦理「太魯閣族傳統家屋解說模型」製作，充實太魯閣族解說文化內涵暨素材。 1. 完成辦理「太魯閣原聲帶CD」音樂製作，專輯內容以太魯閣族傳統音樂文化為主題，歌頌太魯閣人文之美。 2. 辦理「太魯閣國家公園生態旅遊簡介DVD」攝製，提供遊客更具深度之遊憩體驗。 因蘇花古道修復進度受風災及經費影響延宕，致南端入口路基沖毀，故尚未辦理相關活動。 102年6月15~16日辦理「國家公園週-合歡山賞花趣」活動，共計32人參	「太魯閣國家公園生態旅遊簡介DVD」履約期程跨年度，預訂於103年5月31日結案。 蘇花古道預計103年底前完工，相關活動預定104年起展開。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			加。2.102 年 8 月 17~18 日及 8 月 31~9 月 1 日辦理「太魯閣生態美學-合歡山花季體驗活動」，兩梯次共計 67 人參加。	
		六、辦理2013太魯閣峽谷音樂會。	102 年 9 月 28 日及 10 月 5 日分別於清水斷崖及長春祠辦理峽谷音樂節活動，三場次共計 8,000 人次參與，活動圓滿完成。	
		七、更新遊客中心解說展示軟硬體設施。	遊客中心遊憩資訊館解說展示更新案，102 年度已完成展示主題構想，刻正委託規劃設計，預計 103 年完成施工。	
		八、辦理遊客中心ICT資訊通訊及雲端科技整體更新。	配合鈞署辦理「國家公園ICT 創新應用服務系統資料庫功能擴充」，102 年度計畫健全國家公園共通平台資料庫及行動應用程式之強化。	本案為跨年度契約，賡續配合辦理。
		九、辦理學童環境教育活動。	完成辦理 102 年度學童環境教育活動共計 17 所學校，1,699 人次，內容包括蜜源植物與昆蟲的關係及生物多樣性。	
		十、規劃設計與製作出版各類解說摺頁、書籍、影片及紀念品。	1. 完成辦理「太魯閣原聲帶 CD 製作」音樂，以太魯閣傳統音樂歌頌太魯閣人文之美。 2. 辦理「太魯閣國家公園	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			生態旅遊簡介 DVD」攝製，提供遊客更具深度之遊憩體驗。 3. 完成辦理「樹·德魯固」及「登山安全」書籍出版及永遠的太魯閣」重新編排印製。 4. 完成辦理樂太魯閣明信片製作，以鮮明太魯閣族文化圖片，引領遊客認識太魯閣族群。 5. 完成辦理保育動物貼紙之製作，以不同形式宣傳保育野生動物之重要。 6. 完成辦理天祥英文摺頁印製。 7. 完成辦理合歡越嶺古道解說摺頁印製。 8. 完成辦理綠水、天祥地區解說牌示撰稿及美編設計。	
		十一、辦理解說員在職培訓；持續辦理招訓委外解說員、解說志工及原住民解說員。	持續辦理委外解說員及解說志工招訓，並提供遊客帶隊解說服務、櫃檯諮詢及導館服務，並加強服務訓練。 完成辦理 102 年度國家公園解說從業人員、委外解說員及解說志工訓練計 8 場次，338 人次參與。	
	三、 保育研究計畫	一、因應全球暖化、物種雌性化及環境變遷等趨勢，藉由長	本年度辦理「台灣水鹿跨域整合研究(二)」及「合歡山台灣冷杉林永久樣區地被植	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		期生態研究及群體整合型研究，調查釐清衝擊對象與程度。辦理3項委託研究計畫。 二、為了解人類活動帶來的污染可能對園區環境與野生動物造成的衝擊，並為建立全球變遷在地證據之監測系統及保護珍貴人文景觀資源等，辦理7項相關委託辦理計畫。 三、應用研究成果彙編相關生態教材等研究成果轉化生態教材與保育宣導事項。 四、為提昇研究內涵及培養保育研究人才，辦理合作計畫、自行研究及研究生補助等計畫。	物組成與長期動態變化之研究(三)」均已完成 本年度辦理「蘇花海岸生態系環境監測暨承載量評估計畫(二)」、「太魯閣峽谷遊憩衝擊管理監測計畫(二)」、「步道志工修護工法設計及培訓實作計畫(二)」、「太魯閣國家公園長期生態物候監測計畫(二)」、「全球氣候變遷生物監測—太魯閣國家公園鳥類長期監測計畫(二)」、「太魯閣環境敏感區域持久性毒物之生態風險評估計畫(二)」、「太魯閣國家公園峽谷地質旅遊資源調查及教案操作規劃」計7項計畫，均已完成。 運用峽谷地質資源與生物多樣性資源轉化成教案教材內容，辦理太魯閣國家公園生態環境教育研習營活動供高中生參與體驗。 1. 執行太魯閣國家公園生物保育措施暨自辦監測計畫—「砂卡礑溪流域水生生物監測計畫」、「(Road killed)路死動物樣本收集」。 2. 本年度受理之研究生研	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		五、培訓志工及善用社區人力參與相關生態復育、禁獵輔導及環境監測工作，並加強外來種調查清除管理。	究計畫案，共計核准 5 案研究生提出申請計畫案，「臺灣森鼠 (Apodemus semotus) 與赤背條鼠 (Apodemus agrarius) 於太魯閣國家公園及鄰近立霧溪口之棲地適合度預測」「生態旅遊與工作假期之整合發展-以太魯閣國家公園為例」「台灣水鹿對樹皮之啃食偏好與樹皮單寧含量相關性之探討」「從整合生態、環境及休閒的面向來探討太魯閣國家公園的經營管理策略-選擇試驗法之應用」「選手級參賽者對太魯閣峽谷馬拉松滿意度研究—以 2012 太魯閣峽谷馬拉松為例」並完成結案。 1. 太魯閣國家公園生物保育措施暨自辦監測計畫—「砂卡礑溪流域水生生物監測計畫」、「(Road killed) 路死動物樣本收集」共計有 90 人次志工參與。 2. 辦理「102 年度生態保育護管宣導及臨時僱用人員勞務委外採購案」，以配置外來種專責管理員，針對園區外來種包	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			含小花蔓澤蘭、吊竹草、銀合歡及銀膠菊等外來種植物進行巡視與監控，配合各管理站及課室辦理所轄區域外來物種之移除，除各課、室、站清除巡護外，包含不定期志工的參與外來種清除活動及替代役男的每月例行性1次清除工作，達到清除與宣導教育的功效計有443人次志工參與。園區小花蔓澤蘭與銀合歡清除工作全年度約35餘公頃。	
		六、辦理保育工作假期計畫：藉由與環保團體及非營利組織合作，辦理資源調查、環境整理及生態復育等例行性計畫。	本年度與社團法人台灣環境資訊協會合作，辦理「太魯閣綠色保育假期活動」系列4 梯次活動，共有志工約113 餘人參與。	
		七、持續辦理生態資源護管巡查、生態詮釋資料庫維護、及氣象資料庫系統更新維護。	完成營建署建置國家公園生物多樣性資料庫與資訊平台14 案登錄。辦理各管理站生態資源護管巡查工作、及氣象資料庫系統更新維護。	
	四、 土地購置計畫	一、優先辦理特別景觀區、生態保護區範圍內，公有土地撥用及私有土地徵購暨地上物補償。	辦理特別景觀區公私有土地取得，完成天祥段 481-1 地號、大禮段 584、476-11 地號等 3 筆私有土地協議價購，總計經費 7,976,144 元，取得面積 3.613 公頃。	
		二、辦理公用所需遊憩	辦理遊憩區公私有土地取	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		區範圍內，公有土地撥用及私有土地徵購暨地上物補償，辦理中橫公路沿線遊憩區景觀改善作業。	得，完成天祥段 72、72-1 地號及太魯閣段 4、5 地號等 4 筆土地國有土地無償撥用，取得面積 0.066 公頃。	
		三、為因應蘇花公路改善計畫完成後之遊憩衝擊，並增進遊客服務效能暨區域經營管理，辦理本處蘇花管理站設站需用土地取得暨地上物補償。	配合太魯閣國家公園計畫第三次通盤檢討及委辦案「蘇花管理站遊憩服務系統之規劃」作業時程，初步評估完成蘇花管理站預定地所有權屬調查作業，待第三次通盤檢討相關分區變更計畫核定通過後再辦理相關用地取得作業。	待太魯閣國家公園計畫第三次通盤檢討相關分區變更計畫核定通過後再辦理相關用地取得作業。
	五、營建工程計畫	一、推動「太魯閣峽谷遊客安全保護工程計畫」。	102年已辦理「九曲洞景觀明隧道工程」招標，於102年10月3日決標完成，於102年10月18日開工，工期450日曆天施工中，依工程契約執行102年度底期限未屆，擬辦理保留。	積極趕辦施工，以符計畫期程。
		二、辦理園區各項天然災害搶修及預防等工程。	1. 蘇花管理站轄區各步道及道路等設施維護及災害搶修工程，業已完工驗收結案。 2. 天祥管理站轄區步道及設施災修工程，業已完工驗收結案。 3. 園區橋樑隧道目視檢測安全評估服務案，業已完工驗收結案。 4. 九曲洞燕子口長春祠步道落石刷坡安全設施維護工程（開口契約），業	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、辦理中橫公路沿線太魯閣、天祥、合歡山遊憩帶等服務中心設施維修整建與環境美化工程，及小中橫地區、中橫人車分道計畫。 四、蘇花沿線遊憩設施，綠建築、公廁性別平等及無障礙設施、服務設施維修整建，蘇花舊公路及古道防災治理及景觀整理。 五、太魯閣峽谷重點景觀據點環境教育及解說設施更新工程與各項工程先期規劃。 六、園區內既有高山步道、吊橋、避難山屋整建維修及節能減碳改善。 七、園區及周邊重要景觀區（布洛灣、白楊、蓮花池等）及其聯外道路沿線公共設施整建。	已完工驗收結案。 5. 布洛灣管理站轄區各步道設施設置及緊急災修整修維護工程，業已完工驗收結案。 1. 園區安全防災設施維護工程委託規劃設計及監造案 2. 太魯閣遊客中心整修及空調設施等工程。 1. 蘇花古道整修暨蘇花轄區道路與橋樑封閉工程。 2. 蘇花12鄰邊坡及太魯閣台地步道周邊蘇拉颱風災修工程。 1. 太魯閣國家公園入口意象景觀雕塑設置。 2. 布洛灣工藝館展示更新統包工程。 辦理南湖山屋旁公廁移設工程。 1. 環教中心周邊公共設施維護改善。 2. 合歡山管理站轄區 820 林道里程碑設施工程。	
	六、設備維護計	一、汰換現有老舊交通	年度內屬特殊車種採購以	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
十、雪霸國家公園經營管理	畫	及運輸設備。	公開招標辦理完成，另屬共同供應契約之車種交通運輸設備依規定共同供應契約平台訂購符合需求之車輛。	
		二、購置及汰換資訊與周邊設備，資訊管理、應用系統建置維護。	汰換個人電腦 16 台、筆記型電腦 2 台、雷射印表機 2 台、購置正版軟體 office 授權版 50 套、郵件系統升級、防毒系統 150 人版授權、Acronis 系統備費還原、sql 資料備援軟體、過濾閘道服務授權、入園申入口網站系統建置、伺服器硬碟更換、網路儲存設備 NAS、中階伺服器主機二台等。	
		三、購置及汰換及更新管服中心及各管理站遊客服務設備、其他辦公設備及視訊會議等解說媒體設備及生態監測設備。	年度內屬特殊車種採購以公開招標辦理完成，另屬共同供應契約之車種交通運輸設備依規定共同供應契約平台訂購符合需求之車輛。	
	一、推廣步道認養與愛山活動。	中華民國健行登山會辦理武陵四秀步道環境及設施認養工作；臺北市出去玩戶外生活分享協會舉辦「雪東線生態工作假期」。與台北市體育總會山岳協會簽訂大霸北稜步道認養簽約儀式。102 年底共計執行 9 次園區步道認養工		
	一、經營管理計畫			

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、辦理生態旅遊活動。 三、辦理高山生態廁所維護工作。 四、辦理園區巡查護管、登山訓練與環境整理工作。	作。 1. 辦理「101、102 年度白蘭部落生態旅遊培力計畫」，擬藉由輔導白蘭及大隘部落現有民宿、餐飲業者，協助部落朝向生態旅遊模式發展，使其成為遊客前往觀霧地區之重要住宿及遊憩據點。共輔導 12 家民宿業者，舉辦 26.5 小時的培力課程、頂笨仔部落研習 1 梯次及地方座談會 1 場次並協助建立策略聯盟制度。 2. 與生態旅遊業者合辦「與國家公園有約-生態旅遊活動」，已完成 10 梯次 262 人次參與。 每月例行維護於園區範圍有三六九山莊及翠池山屋廁所與環境打掃，總年度共清運 3,335 公斤以維護登山遊憩品質。 1. 辦理山域救援技能訓練課程、武陵四秀登山訓練、「赤壁懷古論國家公園文學之美」演講，增進同仁之登山相關知識技能。 2. 七卡淨山活動於七卡山莊週邊共清出近 200 袋	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、解說教育計畫	五、辦理雪霸國家公園計畫通盤檢討相關作業。 一、辦理解說志工及原住民解說員訓練。 二、推廣國家公園環境教育活動。	的垃圾，由保育志工及同仁將垃圾背負下山，期間並辦理「夜間觀星教學」活動。 完成「雪霸國家公園計畫（第2次通盤檢討）」書、圖審議作業，於102年6月6日由行政院核定，並經內政部102年7月3日公告實施，自102年7月10日起生效。 102年度辦理「天文觀測專業解說員培訓營」、「本處績優志工表揚暨進階訓練活動」等6梯次、195人次參加；辦理「102年度雪霸國家公園原住民解說員進階訓練」2梯次、145人次參訓，藉以提升解說員專業解說能力及就業機會。 1. 102年6月取得「雪霸國家公園」環境教育設施場所認證，並規劃設計課程方案，提供國人環境教育使用；另辦理學校環境教育計14梯次、1,251人次參加。 2. 辦理「102年度原住民族民俗文化系列活動」、「春節期間原住民傳統舞蹈音樂季」、「2013第5屆國家公園Youth Camp探索雪霸」	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、製作環境教育解說叢書。	、「樹冠層生態探索營」、「雪霸不丹共遊幸福」等9項主題活動，計有25梯次、8,751人次參與。配合2013臺灣燈會首創辦理「雪霸國家公園意象展-雪霸風華燈區」，吸引數百萬人次參觀，成功行銷國家公園保育理念。辦理環境教育展示活動，有「生命的刻紋-江隆芳油畫展」、「夜間精靈-雪霸同仁聯展」等生態藝術展示5檔次，擴大民眾參與。 製作「飛越七家灣DVD」、「觀霧山椒魚隨身碟」、「櫻花鉤吻鮭環教紙雕」、「遊憩資訊解說摺頁」等書籍及環教宣導品計有14款；編製雙語告示解說牌3面、植物解說牌45面；並辦理「走進臺灣櫻花鉤吻鮭原鄉」、「鴛鴦醉」新書發表會、「祖靈」微電影「飛越七家灣生態影片」首映會等計4場次，擴大環境教育宣導效益。	
		四、建置數位環教平台。	建置「電子報」、「行動通訊解說導覽系統」、「環境教育數位學習網」、「電子書」及「生態資料庫」等平台，提供環教使用。	
		五、辦理原住民文化傳	完成「102 年度原住民傳統	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、保育研究計畫	承活動，加強夥伴關係。	舞蹈音樂季」14 梯次，及補助園區鄉鎮民間團體文化傳承活動 12 件、與鄰近機關團體共同合辦文化傳統與生態宣導活動達 20 場次。	
		一、辦理武陵地區敏感物種復育及溪流生態系及防砂壩壩體改善後研究。	1. 辦理完成「武陵地區溪流生態系及七家灣溪一號防砂壩壩體改善後研究」委託研究計畫，發現一號防砂壩改善後，溪流生態系的能量傳遞效率增加，今年七月蘇力颱風降少鮭魚族群，然未來仍可望恢復。 2. 102 年辦理「臺灣櫻花鉤吻鮭歷史溪流放流及環境生態監測」針對歷史溪流放流之鮭魚做監測，發現羅葉尾溪有包括放流後自行繁衍鮭魚共計900尾，另外新增放流的樂山溪則發現新生的鮭魚族群，顯示該溪流為未來可能持續放流的地點。	「武陵地區溪流生態系及七家灣溪一號防砂壩壩體改善後研究」計畫已於102年完成；「臺灣櫻花鉤吻鮭歷史溪流放流及環境生態監測」計畫係為102-103年計畫，預定於103年12月底完成。
		二、辦理氣候變遷對雪山高山生態系之衝擊研究。	102 年辦理完成「氣候變遷對雪山高山生態系之衝擊研究」委託研究計畫，計畫中找出鳥類、植物物候等氣候變遷監測指標。	
		三、辦理園區人文史蹟遺址資源調查及週	102 年辦理完成「臺中市和平區大安溪泰雅族北勢群	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		邊原住民族祭儀及民族故事彙編。 四、辦理珍貴稀有野生動物黃魚鴉生態調查及影像紀實計畫。 五、辦理霧林帶觀霧地區觀霧山椒魚及其相關物種調查。 六、北坑溪駐在所周邊資源調查監測暨保育研究站建置規劃。 七、推動原住民部落參	誌編撰」及「賽夏族歲時祭儀族語學習教材編輯計畫」計畫，協助原住民文化保存。 辦理「武陵地區黃魚鴉生態調查暨影像紀實」計畫，102年發現七家灣溪、有勝溪兩對繁殖黃魚鴉，並記錄到黃魚鴉捕捉鮭魚育雛的畫面，現已完成黃魚鴉育雛及相關環境拍攝作業，並已剪輯成25及50分鐘毛片，同時黃魚鴉環境教育解說書籍內容亦已完成約60%。本案將於預定時限103年6月底完成結案。 1. 辦理「觀霧地區山椒魚及其相關物種調查」委託辦理計畫，以監測觀霧山椒魚原棲地及試驗地環境狀況，以及山椒魚族群，同時監測山椒魚之天敵以及其食物。 2. 102年10月結合解說志工辦理觀霧山椒魚棲地栽植工作假期，協助改善試驗區山椒魚棲地。 因102年度經費刪減，暫緩辦理。 結合周邊部落共同參與大	本案為跨年度計畫，預定時限103年6月底完成結案。 本案係跨年度計畫(101-103)預定於103年12月底完成。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	四、營建工程計畫	與保育巡守、協助保育研究，以落實原住民保育教育及推廣。 一、辦理園區及聯外道路改善工程（年度標）。 二、落實與原住民族共管會議決議，辦理原鄉生態旅遊及公共安全設施改善工程。 三、辦理武陵污水及園區設施改善工程。 四、辦理園區保育物種棲地及環境教育設施改善工程。 五、推動國家公園毗鄰地區城鄉風貌改善及推動夥伴關係等相關工程。	甲溪上游臺灣櫻花鉤吻鮭保育及巡查作業，以擴大宣導保育巡守作業。102 年環山國寶魚巡守隊完成 467 人次巡查任務。南山國寶魚巡守隊完成 267 人次巡查任務。松茂國寶魚巡守隊完成 300 人次巡查任務。 已於 102 年 12 月 30 日驗收合格結案。 完成臺中市和平區環山吊橋改善工程。 已完成雪見遊區林間步道增設、汶水服務區網球場暨周邊環境改善、汶水服務區堤防保護等工程。 已完成台灣櫻花鉤吻鮭種源改善工程、觀霧山椒魚中心周邊改善工程(第二期)。 已完成尖石鄉司馬庫斯巨木步道整修工程、尖石鄉新光國小圍牆、穀倉劇場改善工程、尖石鄉魯壁步道改善工程、泰安鄉象鼻獵徑古道維修工程。	
十一、金門國家公園經營管理	一、經營管理計畫	一、辦理行政協調、社區互動、諮詢暨為民服務事項，與住	1. 研擬修正「金門國家公園管理處補（捐）助民間團體及個人公款作業	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		民及地方政府建立夥伴關係。	規範」第三點、第五點、第六點及第四點附件一，業報奉內政部102年4月19日台內會字第1020169573號函准修正，並經102年5月31日營金企字第1020010991號令發布日生效，以補助居民自發辦理文化與自然資源保存活動。 2. 依「國有公用土地辦理界址調整作業原則」辦理經管中山林段148地號土地與私人所有148地號土地界址調整，經報奉內政部核定，並經地政機關調整登記完竣，促進公私土地之便利使用。 3. 舉辦「金門縣政府與金門國家公園管理處第二、三次業務交流座談會」，增進與地方政府夥伴關係。	
		二、辦理土地使用調查、建管、保育巡查等業務。	1. 研擬修正「金門國家公園區域內禁止事項」第15點「禁止放生、棄養動物或餵食野生動物」規定，業報奉內政部102年11月29日台內營字第1020812136號令發布。 2. 為落實戰役史蹟保存工作，持續與軍方協調戰役史蹟移撥事宜，完成「光武山」、「白龍潭」、「古寧頭三」、「安東三	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、辦理園區傳統建築活化利用經營維護管理。 四、辦理推廣生態旅遊相關事宜。 五、園區管理站、各據點之維護及經營管理。	」及「虎堡一」等5處營區移撥接管事宜。 3. 為推動聚落傳統建築活化利用及文化保存維護工作，完成古寧頭段359地號土地及地上北山95號三落大厝傳統建物之租賃及最高限額抵押權設定，取得其使用權30年。 4. 為保育濕地自然生態，完成金沙鎮官澳測段393地號濕地之地上權設定，取得使用管理權30年。 5. 辦理「金門國家公園計畫(第二次通盤檢討)樁位測訂及管理」及「102年圖資查詢系統更新維護」等工作，有利土地分區巡查與管理。 辦理傳統建築活化利用，完成民宿 63 棟、傳統建築賣店 3 棟、展示館賣店 2 棟、軍事活化賣店 3 棟標租、辦理 8 場次民宿賣店輔導課程、定期評鑑 1 次。 辦理「金門國家公園102年自行車環島追風尋獅遊活動」、中山林自行車故事館經營管理、飛輪訓練活動等。 1. 辦理各遊憩區及聚落污水處理設施檢測操作維護、辦理自衛消防編組演練及員工急救教育推	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			廣活動等災害應變業務。 2. 辦理各遊客中心、展示館及戶外遊憩據點環境維護綠美化，且定期巡查，改善缺失。 3. 設立公共設施安全推動小組，定期辦理公共設施、消防設備檢查。 4. 推動社區認養機制，維護環境景觀，與9個社區及團體簽訂認養契約，協助環境維護，並擬具「金門國家公園管理處海漂垃圾清理實施計畫」，每月1次與社區、環保局、鄉鎮公所、軍方、岸巡隊、金門大學共同淨灘。	
	二、解說教育計畫	一、拍攝栗喉蜂虎專題影片。 二、辦理金門音樂節活動。 三、辦理金門國家公園雙週刊電子報製作。 四、辦理小學生認識國家公園等國家公園有約系列活動。	辦理栗喉蜂虎影片拍攝及DVD製作採購案，本年度以拍攝繁殖區及度冬區生態為主。 辦理2013金門坑道音樂節，共7梯次計1,750人參加。 辦理102年度國家公園電子報製作發行案，共計發行24期。 辦理南管表演活動、2013年金門回憶之旅、2013金門采風-古厝·鷓鴣季活動、小學生認識國家活動、小小解說員寒暑假解說服勤活動及2013年第五屆金門國家公園露營等活動。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、保育研究計畫	五、辦理人文、自然解說叢書、導覽摺頁等製作。 六、辦理各遊客中心、展示館、戰史館解說服務。 一、辦理金門水鳥遷徙生態調查（二）、金門水獺分布變遷與族群生態研究。 二、辦理金門國家公園 ICT 暨雲端應用系統網站更新。 三、持續辦理原生苗木培育、雷區及劣化棲地復育，並辦理生態保育研討會。	製作栗喉蜂虎宣導 polo 衫及金門國家公園宣導棉帽及透氣帽。 本年度參訪各遊客中心、展示館、戰史館之遊客人次為 1,194,790 人次、導館解說服務人次為 109,946 人次。 完成金門水鳥遷徙生態調查(2/3)委託研究計畫。 完成金門國家公園 ICT 暨雲端應用系統網站更新-珍稀物種 GIS 圖層調查及數化、金門濕地動植物資源調查（1/3）及金門水獺分布變遷與族群生態研究(1/3)等3等項委託辦理案。 1. 辦理年乳山苗圃暨動物救傷站委外維護服務及外來植物清除工作及金門國家公園北山海岸造林及防護工作。 2. 辦理六足精靈保衛戰新書發表會、保育研究成果發表會、中學生生物多樣性研習營、栗喉蜂虎生態保育宣導、歐亞水獺救傷研習等 5 場保育教育宣導活動；辦理海外金門人僑社調查實錄日本篇及地質公園的	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			推動與地方參與 2 場專題演講及濕地保育法議題 3 場講座。 3. 辦理 4 梯次海岸地形觀測工作坊環境教育講座 4. 為凝聚各界對自然保育之共識，增進經營管理經驗之觀摩學習與合作機制，辦理「2013 年兩岸閩南生態保育研討會」，並與福建閩江源及虎伯寮國家級自然保護區管理局簽署合作備忘錄；配合營建署辦理「第 18 屆海峽兩岸國家公園暨自然保護區研討會及會後參訪活動」。 5. 針對重要指標物種栗喉蜂虎及鷓鴣棲地辦理維護及監測、定期進行珍稀物種水獺及水韭監測等工作及執行慈湖特別景觀區水域非法網具查處暨宣導計畫共 10 次，查獲非法網具 238 件。	
		四、持續獎勵補助園區居民修復傳統建築。	持續獎勵補助園區居民修復傳統建築，本年度補助園區內居民修復傳統建築共 12 件，補助金額為 992 萬 7,557 元。	
	四、營建工程計	一、辦理各示館與遊憩	1. 珠山70地號傳統建築修	烈嶼遊客中心

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	畫	據點服務設施維護 整建及傳統建築維 護整建及活化再利 用工程。	復工程。 2. 中山林遊憩區無障障改 善工程。 3. 榕園、雙鯉自然中心等 無障礙設施改善工程。 4. 尚未完成烈嶼遊客中心 周邊環境改善工程。	周邊環境改善 工程，發包次 數達 6 次之多 及施作步道位 於海域周邊， 面臨漲退潮的 侵蝕影響其結 構安全甚鉅， 經現場會勘 後，於步道下 方增設地樑， 以增加步道穩 固，並變更設 計展延工期以 致影響工程於 年度內完成， 刻正積極儘速 趕工。
		二、辦理戰役史蹟紀念 地及軍事營區保存 維護及活化再利用 工程。	1. 古寧頭戰史館及周邊營 區改善工程。 2. 翟山坑道週邊環境改善 工程。	
		三、辦理傳統聚落與園 區各據點周邊環境 改善工程。	1. 珠山大潭護岸改善工 程。 2. 珠沙里傳統聚落環境改 善工程。 3. 馬山區后嶼坡海岸復育 工程。	
		四、辦理園區天然災害 搶救暨零星設施修 繕工程。	1. 中山林遊客中心第二視 聽室屋頂漏水維修。 2. 水頭 33 號屋頂漏水。 3. 太武山登山步道管制措	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
十二、海洋國家公園經營管理	一、經營管理計畫	一、辦理管理處研究發展、考核、文書、事務及財產管理，歲計及會計管理、統計管理、人事管理等。 二、辦理海管處臨時辦公廳舍、東沙管理站及周遭公共設施環境清潔維護、植栽養護及景觀美化。 三、辦理資訊業務系統開發改善，辦公室業務自動化，軟硬體維護，軟體合法化，教育訓練等。 四、為利東沙環礁國家公園經營管理業務所需，租用飛機往返東沙—台灣。	施。 4. 九宮濱海步道欄杆修繕。 5. 翟山坑道短水道閘門修復。 增進人事、會計、行政室及企劃經理課等單位功能，強化支援各課站執行相關業務推展，提昇整體行政工作以利為民服務效能。 1. 辦理完成海洋國家公園管理處臨時辦公廳舍設施及週邊環境維護工作，提升為民服務品質。 2. 執行東沙管理站與服勤設施環境清潔工作，增進現地經營管理效能。 強化行政業務宣導網頁、電腦軟硬體、東沙衛星無線網路及各類行政業務系統維運包括差勤、公文、財產管理等資訊系統功能，改善辦公室業務自動化及各項軟硬體操作維護，增進同仁工作效率與品質。 為執行東沙環礁國家公園經營管理業務，委託南巡局採購往返東沙及高雄民航機11 航次，以適時適質適量疏運往返台灣與東沙地區相	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		五、東沙管理站各項經營管理工作。	關人員及物資。 1. 為維護及改善東沙環礁國家公園生態環境，持續移除銀合歡及原生植物培育之綠化。 2. 維持辦公廳舍、海水淡化廠、保育中心等各項設施正常運作。 3. 協助登島研究單位進行各項研究及海域保育查緝、協辦各項生態保育活動等。	
	二、解說教育計畫	一、辦理海洋保育志工招募、訓練、值勤、服勤津貼、保險等及環境教育訓練。 二、購置幻燈片、光碟片、圖書、解說教育器材拍攝及行動解說員等。 三、辦理海洋自然保育宣導及環境教育活動，包括與國家公園有約與特展活動。	海洋國家公園管理處現有第一期志工 21 位，第二期志工 20 位，總計 41 位志工。本年業計 796 人次參與解說服務中心平常日及假日服勤、環境教育活動支援及東沙環礁國家公園保育工作等。 委託辦理澎湖南方四島解說牌誌系統規劃與行動解說員影片製作計畫：完成解說系統規劃、牌誌建置及行動解說員影片拍攝製作。 1. 海洋保育宣導：辦理高雄地區 102-103 學年海洋保育校園巡迴宣導，包含靜態展示及進階校園環境教育課程，業已辦理靜態展示 6 場次，計 6,644 人觀展；另辦	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			理進階校園環境教育課程 5 場次，計 1,049 人參加。 2. 環境教育活動：辦理偉大航道新體驗「橫渡黑水溝-澎湖南方四島生態體驗營」計 28 人參與；辦理東沙環礁國家公園國際淨灘行動計 179 人參與淨灘、90 人參與專題講座，並將海洋廢棄物統計資料提供美國海洋保育協會彙整全球報告；辦理 6 周年處慶海洋保育宣導及國立臺灣博物館 MOU 締結，計 126 人參與。 3. 特展活動：與國立臺灣博物館合辦「臺灣『礁』點・東沙環礁特展」計 20 萬 9,404 人次參觀，並辦理海洋保育宣導專題演講 5 場次，計 195 人次參與。 4. 辦理海洋國家公園管理處及東沙環礁國家公園次識別意象標誌徵選：藉由易辨認之次識別符碼，呈現該管處及東沙環礁國家公園多元生態及人文內涵，並運用於環境教育使用，計 598 件作品參選，評審選出各組前 3 名及佳作 3	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、製作視聽媒體、解說叢書及影音光碟，印製、手冊、專刊、摺頁、教材等。(包括建置互動式多目標3D圖台、摺頁製作、立體書等。)	名。 1. 完成出版生態圖鑑：「東沙珊瑚生態圖鑑」。 2. 完成出版解說叢書：「飛魚數碼」、「潛往南方四島-澎湖南方四島潛點介紹手冊」、「地質旅行-澎湖南方四島地質介紹手冊」。 3. 製作澎湖南方四島國家公園簡冊(立體書)：本案為使文稿內容及立體書頁修正符合澎湖南方四島資源及國家公園保育特性，業於102年12月24日修正完成後，始同意交付製作，刻正俟受託單位完成製作後辦理驗收。 4. 完成出版解說摺頁：「東沙環礁國家公園摺頁」、「東沙島周邊常見軟骨魚類解說摺頁」。 5. 完成出版出版品加製：「東沙環礁國家公園」、「認識東沙」、「阿公的秘密基地」、「印象蘭嶼」。 6. 完成出版其他：委託辦理海洋國家公園管理處出版品製作版型及規範案，提出政府優良出版品得獎作品分析及建	製作澎湖南方四島國家公園簡冊(立體書)尚未完成。本案請受託單位積極趕辦，預計103年1月底前完成製作。逾期部分將計算逾期違約金。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			議、該管處出版品版型、裝幀及印刷規範、文化商品。 7. 資通訊(ICT)創新運用：委託辦理澎湖南方四島互動式多目標 3D 圖台系統建置：完成彩色正射影像、近紅外光正射影像及 DEM 資料等基礎資料建置、互動式多目標 3D 圖台系統建置、建物 3D 建模製作、陸域生態 720 度虛擬實境、澎湖南方四島主題網。	
	三、 保育研究計畫	一、委託研究東沙環礁全新世地質演化研究。	辦理完成「東沙環礁全新世地質演化」委託研究計畫。	
		二、委託辦理東沙環礁東側礁台生物多樣性及棲地組成調查。	辦理完成「東沙環礁礁台生物多樣性及棲地組成調查—以衛星影像應用於底質型態之分析」委託辦理計畫。	
		三、委託辦理東沙環礁軸孔珊瑚生長關鍵環境因子之探討。	辦理完成「東沙環礁珊瑚生物關鍵環境因子之探討—珊瑚群聚組成分析暨生態圖鑑製作」委託辦理計畫。	
		四、委託辦理東沙島周邊珊瑚礁指標生物族群量調查與復育評估。	辦理完成「東沙島周邊指標生物族群調查與復育評估—標本製作與管理規劃」委託辦理計畫。	
		五、委託辦理東沙島過境鳥類及離島海鳥	辦理完成「東沙島過境鳥類及離島海鳥族群量調查」委	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		族群量調查。	託辦理計畫。	
		六、辦理東沙及離島物資運補。	委託海巡署南巡局採購東沙運補貨輪 1 航次，業已於102 年 6 月辦理完成。	
		七、海洋資源保育宣導與推廣辦理研討會。	1. 辦理完成「2013 東沙巡禮—海域安全及生態體驗營」。 2. 辦理完成「海洋國家公園管理處保育成果發表會」。 3. 與國立澎湖科技大學共同辦理「2013 國際島嶼發展會議」。 4. 與社團法人臺灣珊瑚礁學會共同辦理「第五屆海峽兩岸珊瑚礁研討會」。	
		八、海洋生態調查及環境監測與珊瑚礁總體檢。	海洋國家公園管理處與國立中山大學、澎湖縣政府共同辦理「東沙珊瑚產卵監測」、「東沙珊瑚復育試驗」、「東沙碑礫貝及馬蹄鐘螺的繁養殖試驗」及「澎湖南方四島突棘行動與珊瑚礁總體檢」。	
		九、鼓勵大專生、研究生及博士生參與論文研究或合作研究。	1. 辦理完成「澎湖南方四島珊瑚礁底棲群聚結構的比較」。 2. 102年及103年跨年度執行「東沙環礁國家公園海水二氧化碳系統之時空變化」，已完成期中審查，待103年6月完成期	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			未審查通過後辦理撥付款項，將持續積極辦理，預計103年6月完成驗收結案。 3. 102 年及 103 年跨年度執行「東沙島大型藻類與海草資源調查」，已完成期中審查，待 103 年 6 月完成期末審查通過後辦理撥付款項，將持續積極辦理，預計 103 年 6 月完成驗收結案。	
	四、營建工程計畫	一、東沙島國際海洋研究站暨環境教育中心及周邊設施整建工程。 二、東沙島景觀及環境教育設施暨生態步道整建工程。	辦理「東沙國際海洋研究站暨周邊設施新建工程」案，以提供適合保育研究及環境教育的環境空間來充實研究功能，並提供國內外學術單位進行各項學術研究。於 102 年 11 月 8 日開工，因計畫期程跨越年度，部分經費將保留至 103 年度辦理。 辦理「東沙景觀維護、環境及管理服務設施整建工程」案，以提升東沙島整體海灘及小瀾湖景觀、建置領海基點、建立東沙環礁國家公園入口意象、擴充野生動物保育設備。工程於 102 年 7 月 31 日開工，10 月 31 日竣工，12 月 3 日完成驗收。	本案係屬跨年度工程（102-103 年度），將持續積極辦理，預計 103 年 12 月完成驗收結案。
	五、潛在海洋型國家公園資源調查與經	一、辦理管理站及週遭公共設施環境清潔維護、植栽養護及	澎湖南方四島海洋國家公園管理站尚未成立，本項經費運用於執行委託辦理「澎湖	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	營管理計畫	景觀美化等。 二、委託辦理澎湖南方四島海域生態熱點調查與潛點規劃。 三、委託辦理澎湖南方四島生態講座及海洋環境環境教育推廣。 四、澎湖南方四島地質資源解說調查與規劃。 五、辦理澎湖南方四島國家公園各項人員訓練（含解說人員、導潛人員及民宿經營）等。 六、辦理澎湖南方四島園區保育巡查及公共設施維護。	南方四島社區培力與環境教育宣導」計畫案，並同時針對東吉嶼及東嶼坪嶼之環境進行清潔與淨灘活動。 辦理完成「澎湖南方四島海域生態熱點調查與潛點規劃」委託辦理計畫。 辦理完成「澎湖南方四島社區培力與環境教育宣導」委託辦理計畫。 辦理完成「澎湖南方四島地質資源解說調查與規劃」委託辦理計畫。 1. 辦理完成「澎湖南方四島社區培力與環境教育宣導」委託辦理計畫。 2. 辦理完成2梯次「海洋種子教師培訓營」、2梯次「遇見南方四島體驗營」。 3. 辦理1梯次「辦理橫渡黑水溝・澎湖南方四島生態體驗營」。 4. 辦理1梯次「澎湖南方四島周邊海域導潛人員示範訓練課程」。 澎湖南方四島海洋國家公園管理站尚未成立，本項經費運用於執行委託辦理「澎湖南方四島海域活動適宜性分析與安全管理規劃」計畫案，並同時針對澎湖南方四	本案係屬跨年度計畫（102-103年度），該計畫業已完成期初、期中審查並撥付第一、二及三期款

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		七、辦理離島人員及物資運補。	島園區未來保域巡查路線與方式進行規劃。	，刻正持續進行中，預計103年10月完成驗收結案。
		八、澎湖南方四島國家公園交通及運輸設備。	澎湖南方四島海洋國家公園管理站尚未成立，本項經費運用除辦理完成6場次「推動澎湖南方四島海洋國家公園劃設民眾說明會」，並執行委託辦理「澎湖南方四島海域活動適宜性分析與安全管理規劃」計畫案。	
		九、澎湖南方四島海洋研究站、環境教育中心及周邊公共設施之規劃設計及東吉嶼管理服務設施整建工程。	已完成採購「公務機車」。	
		十、辦理蘭嶼文化傳承、解說導覽、環境教育等計畫。	辦理「澎湖南方四島管理服務設施、遊客服務中心及周邊公共設施整建工程」案，為配合澎湖南方四島海洋國家公園成立之即，提供澎湖南方四島管理服務需求、行政效能及遊客服務功能，使具備更佳之設備環境，從事島上生態研究與教育，提升澎湖南方四島整體效能。於102年10月2日開工，因計畫期程跨越年度，部分經費將保留至103年度辦理。	本案係屬跨年度工程（102-103年度），將持續積極辦理，預計103年12月完成驗收結案。
			1. 委託辦理「102年度蘭嶼地區雅美(達悟)族飛魚祭儀訪談紀錄暨影像紀實」案：業已完成解說	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
十三、台江國家公園經營管理	一、經營管理計畫	一、辦理台江家園守護圈結盟合作共同管理計畫、社區自力打造、法令宣導。 二、委託辦理黑面琵鷺保護區周緣地區整體意象及永續發展規劃。 三、委託辦理鹽田生態文化村周緣地區整體景觀改善規劃。	導覽書「飛魚數碼」製作、訪談及飛魚季影像短片製作、訪談文字、錄音及錄影紀錄成果，並派專人駐點海洋國家公園管理處蘭嶼推廣中心。 2. 辦理 102 年蘭嶼地區海洋保育校園巡迴宣導，完成幼稚園及國小宣導 4 場次，總計參加人數 168 人。 1. 已完成「台江家園守護圈結盟合作共同管理計畫」；包含制定 102 年度台江國家公園管理處舉辦家園守護圈相關系列活動實施計畫、與社區共同辦理 2013 府城秋季擴大淨灘活動、秋季饗宴~結合創意生活手工藝等 11 項活動、22 場社區座談會及 80 場社區重要幹部訪談。 2. 已完成「共存共榮地方座談會」。 已完成黑面琵鷺保護區周緣地區整體意象及永續發展規劃委辦案。 已完成台江國家公園四草湖周緣地區整體景觀改善規劃委辦案。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、辦理計畫樁位測量、訂樁、土地分割、製作區樁位套繪地籍、計畫圖與地籍整合數值化資料。 五、辦理園區環境及管理設施清潔維護、植栽養護、景觀美化及漂流竹木清理等業務。 六、執行台江園區海域	1. 已完成台江國家公園管理處全部分區範圍樁位測釘，及地籍清查作業。 2. 已完成台江國家公園管理處七股潟湖漁業權數化及相關圖冊建置作業。 3. 已完成台江國家公園管理處第一次通盤檢討新增 6 區範圍擴大評估案之圖籍清查作業。 4. 已完成園區計畫圖套合航照圖，及彩色輸出作業。 1. 已完成七股園區環境巡查及清潔維護。 2. 已完成鹽水溪北岸環境巡查及清潔維護。 3. 已完成七股賞鳥亭及周邊環境清潔服務。 4. 已完成轄區各遊憩設施巡查維護及維修。 5. 辦理「漂流木應用於網仔寮沙洲防護試驗計畫」，委辦案，因計畫期程跨年度，預計 103 年 3 月完成，已完成契約範圍內漂流木清理與防護試驗設置及期中報告審查，目前執行進度 70%，符合進度。 1. 已完成潟湖內蚵架及定	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		緊急救難、災害搶救、污染防治等工作計畫。 七、辦理公文檔案電子數位建檔、掃描等行政勞務工作暨辦公廳舍及員工宿舍等環境清潔維護。 八、辦理資訊業務。	置漁網上插旗護蚵工作。 2. 已完成動力小船駕駛教育訓練。 3. 已完成台江國家公園管理處轄區水域資源保育巡查計 363 次。 4. 已完成 102 年度災害緊急應變教育訓練。 已完成台江國家公園管理處臨時辦公廳舍及管理設施暨周圍地區環境清潔維護工作。 1. 已完成精簡型電腦、筆記型電腦、印表機及桌面虛擬化軟體等軟硬體採購。 2. 已完成主機房伺服器、光纖卡線路交換器、不斷電系統、系統備份軟體，及虛擬系統儲存空間虛擬化相關軟體等系統軟體採購。 3. 已完成無線網路系統升級暨七股賞鳥亭 IPv6 環境建置，改善無線網路系統並介接 iTaiwan，提供遊客及同仁使用。 4. 已完成建置宣導出版品領用系統，新增黑面琵鷺監測視訊系統訊息公	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、解說教育計畫	一、辦理台江自然保育行動解說分眾推廣活動（含解說教育活動、與國家公園有約、學校環境教育活動等）。 二、製作台江國家公園視聽媒體、解說叢書、電子書及影音光碟，印製推廣手冊、專刊、年報、海報簡訊、摺頁、台江百問、黑琵行腳專書等解說出版品，以推動國家公園美學。	告新功能。 5. 已完成機關入口網站功能擴充案。 辦理「風中旅者—黑面琵鷺」生態影片發表記者會及臺南放映會、「湖那邊。綠野沙洲活動」、「就愛八寶洲—淨灘救八寶活動」、「心動台江攝影巡迴展」、漂流木藝術創作活動、台江黑琵季系列活動暨記者會等，102 年辦理各類推廣活動計 17 梯次，1,523 人次參加。 1. 完成「慢遊台江」主題摺頁、2 款手提紙袋製作及出版 99-100 及 101 年年報。 2. 完成「『黑琵行腳』生態攝影、文字紀實專輯編製案」第 1 年度期末審查，成果包含全書內容大綱、文章初稿及繳交行腳紀錄圖片 100 張、專業生態攝影圖片 40 張等。 3. 完成黑面琵鷺保護區第 1 賞鳥亭室內解說板 9 面內容更新及設置。 4. 完成遊客中心解說服務及展示教育內容規劃案 102 年工作項目，包含未來遊客中心基地資源	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、辦理園區解說牌誌系統規劃及細部設計。 四、辦理台江國家公園解說教育課各項志工招募、訓練、服裝、服勤津貼及保險等經費。 五、委託辦理台江國家公園社區生態旅遊資源調查、培力及行銷推廣案。 六、委託辦理台江國家公園網仔寮汕生態旅遊融入環境教育之整體經營規劃示範計畫。	調查，室內解說空間等整體規劃工作。 本案已完成 102 年工作成果期末審查，包含山海圳牌誌設置及明年度解說牌誌設置地點之選勘及文案設計。 1. 完成 102 年環教志工及工班志工招募、培訓及考核。另已完成 2 場解說志工進階訓練。 2. 完成每月志工服勤津貼發放、102 年度解說志工意外事故保險。 「台江國家公園生態旅遊資源調查、培力及行銷推廣案」業已驗收結案，本案辦理成效包含生態旅遊培力計畫、社區生態旅遊定位與執行檢討及建議、各類諮詢暨社區座談會、觀摩學習活動、論壇、社區培力教育訓練及生態旅遊試辦活動等。 本案業完成期末審查結案。瞭解各參與者需求及認知，規劃環境教育解說系統及基礎解說設施設置、製作摺頁 5,000 份，共辦理網仔寮汕環境綠美化植樹活動、區域淨灘活動及漂流木藝術創作等大	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		七、委託辦理台江國家公園濕地環境教育行動方案暨宣導計畫。	型活動，共 294 人參與。 本案業完成期末審查結案。針對不同對象及參與者開發戶外教學、專業研習、專案企劃、到校推廣、到校服務、志工培訓等不同型態的學習和體驗課程。辦理課程試教活動、教師研習、小小解說員培訓、成果發表會等活動，並完成主題手冊及網頁之製作，以利後續推廣行銷。	
		八、園區遊憩設施之維護。	完成本年度臨時辦公處所視聽系統設備年度維護並已結案。	
		九、辦理台江映像攝影巡迴展委託專業服務案。	「心動台江」攝影巡迴展，自 102 年 1 月 25 日起巡迴臺南、高雄、臺中、臺北等地，102 年 10 月 12 日假臺北市信義公民會館辦理最終場次展覽，全案業於 102 年 11 月 10 日圓滿落幕，參觀人數共計 8 萬 4,938 人次，本案業完成期末審查。	
		十、委託辦理環境意象繪圖委託專業服務案。	本案業通過期中審查會議。本計畫預計於 103 年 4 月結案完成繪製台江國家公園生態重點物種圖、台江國家公園人文史蹟圖、台江國家公園園區特色組	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			合圖、黑面琵鷺棲地生態圖、全球琵鷺圖、黑面琵鷺遷移路線圖、黑面琵鷺意象圖、黑面琵鷺生活史示意圖、台江國家公園手繪意象圖、台江國家公園特色標誌意象圖，相關圖檔 83 張。	
		十一、委託辦理環境教育專案教師暨課程發展委託專業服務工作。	本案業完成期末審查結案。102 年已辦理超過 90 場次的環境教育活動，總服務人數達 3,000 人次以上，深獲各界參與者的肯定。	
	三、保育研究計畫	一、辦理台江國家公園黑面琵鷺族群生態及棲地經營管理委託研究計畫。	完成期末審查作業並修正報告書；台江國家公園管理處黑面琵鷺保育工作獲得全球最重要的鳥類保育組織「國際鳥盟」肯定，102 年 6 月 22 日世界代表大會中獲頒國際保育獎。	
		二、辦理台江地區文史資源調查及應用規劃委託研究計畫。	完成台江地區文史資源調查及應用規劃研究-以台江 17 世紀荷蘭商館及建築群為例期末審查作業並修正報告書。	
		三、委託辦理營造黑面琵鷺友善生活環境，化解黑面琵鷺瀕臨絕種之立即性危	完成期末審查作業並修正報告書；生態養殖實驗營造多元棲地，吸引黑面琵鷺等	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		機—確保黑面琵鷺食源之生態養殖計畫。 四、委託辦理黑面琵鷺長期數量監測，掌握黑面琵鷺及伴生鳥種等棲息動態。 五、委託辦理台江地區人文資產的保存與推廣計畫。 六、委託辦理台江非物質文化遺產養殖歌謠影音拍錄製作。 七、辦理黑面琵鷺保育理念、生態養殖成果之推廣及行銷。 八、辦理各項國際、國內濕地生態保育及	冬候鳥前往覓食。 完成期末審查作業並修正報告書；與世界同步執行全球黑面琵鷺普查活動，今年結果得台江地區 1,537 隻、全球總數 2,725 隻，族群穩定成長。另黑面琵鷺族群生態繫放部分，赴韓國繫放 3 隻幼體、在台灣則繫放 4 隻成鳥，以衛星追蹤器及傳統無線電分別追蹤。 完成台江地區人文資產保存與推廣—虱目魚為主之養殖產業調查計畫期末審查作業，並修正報告書。 完成期末審查作業及出版「魚音繞梁—戀念台江」紀錄片。 完成友善黑面琵鷺之虱目魚罐頭行銷發表會，推廣對黑面琵鷺友善魚塭等「人與自然和諧共存」的保育理念、辦理保育研究成果發表會等活動。 完成保育黑琵清淨濕地、諮議參軍陳永華	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		人文資源保育等研討會、研究成果發表會、研習、講座等學術交流活動。	文化巡禮、十七世紀台江大員風華再現、台江文史系列講座與濕地及黑面琵鷺生活圈生態保育交流計畫等活動。	
		九、辦理台江國家公園外來種、生物性危害防治及野鳥緊急傷患救援等業務。	完成 2013 年黑面琵鷺保護區大量鳥類傷患救援演習及棲地整備計畫、H7N9 禽流感疫情及野鳥保育講習、小花蔓澤蘭移除及狂犬病防疫措施等相關事宜。	
		十、辦理台江國家公園濕地環境資源調查及保育巡守計畫。	完成保育巡守隊及保育志工等參與生態監測、資源巡護等相關服勤業務。	
		十一、辦理瀉湖陸化及海岸變遷動態監測及保育業務。	完成曾文溪口黑面琵鷺生態保護區原有漁撈行為監測計畫、台江蝦蟹貝類圖鑑出版等事宜。	
		十二、辦理濕地及海域生物相調查及復育業務。	完成七股瀉湖地區魚類相研究，紀錄 52 種海水及河口魚類，其中 16 種為台江未曾記錄魚種。	
	四、營建工程計畫	一、辦理管理處行政中心工程。	本案嗣經第一、二次公告招標分別流、廢標後，業於 102 年 10 月 17 日辦理第三次開標，由允誠營造有限公司得標，10 月 31 日	業要求承包廠商調整施工計畫及壓縮前置作業時程，以加速趕辦。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			訂約，並於 11 月 1 日開工。因前開招標作業不順遂造成整體期程延後。	
		二、辦理四草湖周緣地區水岸綠道設施改善工程。	已完成。	
		三、辦理六孔碼頭遊憩區周緣設施整建改善工程。	已完成。	
		四、辦理北汕尾水鳥保護區及網仔寮汕賞鳥牆及棧道等整建工程。	已完成辦理「台江國家公園生態備料庫體驗活動相關設施整建工程」。	
		五、辦理各家園守護圈毗鄰區里之道路、景觀及環境美化改善等工程。	已完成。	
		六、辦理園區緊急災害緊急搶救工程。	已完成。	
		七、辦理園區界碑、指示牌、解說牌誌及交通暨警示標誌系統更新及設置費。	已完成辦理「台江國家公園六孔周緣地區 FRP 人行棧橋設施整建工程」。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
96年度				
一、營建業務	一、推動都市更新方案相關經費(經常門)	辦理行政院強化政策宣導及整體施政傳播專案經費(都市更新)-入聯公投。	已完成。	
	二、城鄉風貌示範計畫相關經費(經常門)	辦理行政院強化政策宣導及整體施政傳播專案經費(城鄉風貌宣導計畫)-入聯公投。	已完成。	
97年度				
一、營建業務	加速推動都市更新方案經費(資本門)	基隆火車站-配合車站站址及型式調整重新修正空間配置及財務分析規劃費；配合開發方式變更進行細部執行規劃及研擬招商文件等事項。	補助交通部臺灣鐵路管理局辦理「基隆火車站都市更新招商規劃案」依契約規定需經招商三次流標或廢標後，始能終止契約，本案於102年12月31日發文繳回節餘款及結案。	
99年度				
一、營建業務	一、海岸復育及景觀改善示範計畫獎補助(經常門)	桃園縣區域計劃推動及實施計劃。	本案補助款232萬元，契約自99年12月31日起生效，係屬跨年度計畫，本署已撥付全數補助款(232萬元)，縣府實支數為203萬元整。	後續將督促桃園縣政府按契約規定之工作項目及經費核撥方式辦理相關作業，俾本計畫順利於103年完成。
	二、補助都市更新委外規劃經費(資本門)	民間參與臺鐵臺中車站鐵道文化園區建設營運案可行性評估及先期規劃暨招商作業(台鐵局)等3案。	99年度補助都市更新委外規劃經費已全數撥付，尚有「南港區鐵路地下化沿線土地開發-南港調車場更新開發招商案」等3	已請縣市政府儘速辦理核銷轉正，並針對落後案件檢討原因及督促加緊趕辦。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
二、道路建設及養護	三、辦理「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」(經常門)	99 年度台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫學習輔導暨專案管理中心委託專業服務案。	案，尚未辦理核銷轉正。 本計畫業以 102 年 5 月 2 日營署都字第 1022909340 號函完成結案。	
	一、台北都會區台北縣側環河快速道路工程(資本門)	台北都會區環河快速道路台北縣側建設計畫永和市轄段工程第八標。	因撥交新北市政府交通局代辦之交控系統工程，尚有部分未完工。	已洽催代辦機關儘速辦理，俟完成後，檢送憑證辦理核銷結案。
	二、既有市區道路景觀與人本環境建設經費(資本門)	雲林縣人行道基本資料調查及建置計畫等 4 案。	99 年度尚餘雲林縣「雲林縣人行道基本資料調查及建置計畫」等 4 項規劃設計案，均已完成定稿報告完竣。	
	一、永續發展-國家公園經營管理(業)(經常門)	「臺灣百年登山史編撰暨出版計畫」等 5 案。	「臺灣百年登山史編撰暨出版計畫」等 4 案均已完成，僅「臺灣國家公園 DVD 影片攝製案」因廠商提報成果未符需求，尚未結案。	其中 2 支影片不納入成果，積極督促廠商修正另 2 支影片，俾利結案。
100 年度	一、公園規劃業務			
	二、永續發展-國家公園經營管理(設)(資本門)	「國家公園署全球資訊網規劃與建置」。	辦理完成「國家公園署全球資訊網規劃與建置」相關工作。	
	三、永續發展-委託辦理國家公園經費(設)(資本門)	「智慧國家公園 ICT 創新應用服務系統資料庫規劃與建置」。	辦理「智慧國家公園 ICT 創新應用服務系統資料庫規劃與建置」相關工作。	
	四、永續發展-壽	「壽山國家自然公園	已完成「壽山國家自然公	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
二、一般行政	山國家自然公園資源調查及經營管理計畫(業)(經常門)	計畫案」辦理都市計畫樁位測釘作業。	園計畫案」。	
三、營建業務	資訊系統(設)(資本門)	內政部國土管理署線上簽核公文管理系統建置案。	因組改延宕，本案無法啟動執行，廠商無意再續約。	辦理繳庫。
	一、委託辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之委辦費(經常門)	辦理18縣(市)政府審議許可之非都市土地開發案件書圖電子化經費等2案。	101年度委託辦理「18縣(市)政府審議許可之非都市土地開發案件書圖電子化」案，於102年2月23日完成驗收。	
	二、都更推動計畫(獎)(資本門)	宜蘭市化龍一村都市更新事業可行性評估及評選作業等12案。	100年度補助都市更新委外規劃經費已全數撥付，尚有「彰化火車站南區都市更新先期規劃暨都市計畫變更」等9案，尚未辦理核銷轉正。	已請縣市政府儘速辦理核銷轉正，並針對落後案件檢討原因及督促加緊趕辦。
	三、都更推動計畫之政府間補助(獎)(資本門)	南港區鐵路地下化沿線土地開發-南港調車場更新開發招商案(台鐵局)等4案。	100年度補助都市更新委外規劃經費已全數撥付，尚有「南港區鐵路地下化沿線土地開發-南港調車場更新開發招商案」等2案，尚未辦理核銷轉正。	已請縣市政府儘速辦理核銷轉正，並針對落後案件檢討原因及督促加緊趕辦。
	四、城鄉分署代辦台北市文山區萬和里機關用地開發評估案經費(經常門)	都市更新產業人才供需調查推估及培訓委託專業服務案。	1. 本署委託財團法人台灣建築中心辦理「都市更新產業人才供需調查推估及培訓」委託專業服務案於102年2月21日辦理驗收完竣，並於3月25日	「文山區萬和里機關用地開發評估案」合約期間為簽約日起至完成都市更新計畫發布實施日後一個月止。為利本案順

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			撥付第 4 期款，本案完成。 2. 「文山區萬和里機關用地開發評估案」正研擬辦公廳舍興建計畫業依102年10月28日行政院研考會編審要點規定修正辦公廳舍，俟修正完竣後再報行政院審議，現完成內政部都委會審議通過，尚未發布實施，須至廠商完成變更都市計畫審議、都市更新計畫審議及開發計畫報核作業後始符合付款條件。	利推動，該未請撥補助款擬辦理保留第 2 期款經費，俟完成都市計畫變更、都市更新計畫審議及公告發布實施後，即積極辦理後續作業事宜。
	五、補助辦理建築物實施耐震能力評估及補強方案(獎)(經常門)	補助嘉義縣政府建築物實施耐震能力評估及補強設計工作。	嘉義縣政府建築物實施耐震能力評估及補強設計工作業核銷轉正工作需補件。	嘉義縣政府辦理核銷轉正中，預計103年1月10日前完成。
	六、工務組作業經費(經常門)	「台東地院檢察署遷建辦公室新建工程」-煜峰營造訴訟。	「台東地院檢察署遷建辦公室新建工程」訴訟案件已三審定讞，業於102年9月26日營署工務字第1022919936 函請南區工程處洽催歸墊，南區工程處已有多次電催台東地方法院檢察署，並於102年11月5日營署南南字第1023305918 號函催台東地方法院檢察署核撥歸	辦理年度經費保留，本案將請南區工程處持續催請台東地方法院檢察署核撥歸墊。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
四、道路建設及養護	七、環境景觀總顧問(獎)(經常門)	宜蘭縣區域計畫等 4 案。	墊。 本署補助宜蘭縣、苗栗縣、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、彰化縣等 6 直轄市或縣(市)辦理各該區域計畫規劃作業，相關預算業於101年12月前全數撥付各該管政府辦理。	本署補助宜蘭縣等 6 直轄市或縣(市)辦理各該區域計畫規劃作業，新北市、臺南市及彰化縣均已完成規劃草案，相關經費並均已實支及轉正；至宜蘭縣、苗栗縣、臺中市、高雄市，俟各該管政府將相關經費實支後，即可辦理核銷作業。
	八、城鄉風貌入口網站建置作業計畫(設)(資本門)	100 年度城鄉風貌入口網站擴增建置案。	本計畫業以 102 年 5 月 1 日 營 署 都 字 第 1022908593 號函撥付第四期尾款完竣，已完成結案。	
	一、辦理市區道路發展及研究考核(經常門)	工程管理資訊整合系統調整暨移轉案。	本案因涉及組織改造時程尚未確定，已於 102 年 12 月 2 日簽奉核定變更契約有效期至 103 年 12 月 15 日止。	辦理年度經費保留，俟組改時程確定後據以辦理。
	二、既有市區道路景觀與人本環境建設經費(獎)(資本門)	卓蘭鎮社區環境暨學區通學步道改善計畫【2 階】等 11 案。	卓蘭鎮社區環境暨學區通學步道改善計畫【2 階】等 11 案，均已完工或完成定稿完竣。	
五、玉山國家公園	一、經營管理計畫	飛閱台灣國家公園空拍 DVD 案。	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
經營管理	二、營建工程計畫	100年度排雲山莊整體改建工程。	101年9月20日終止契約，102年1月23日「排雲山莊整建案接續改善工程」開工，同年5月23日完成驗收，同年6月18日核發建築物使用執照，同年7月5日排雲山莊整建工程落成。	
	三、其他設備計畫	「國家公園署建置環境資源部公文系統共用版」案。	本案係配合行政院組改期程因應國家公園署成立所需建置之重要行政資訊系統，茲囿於組改期程延宕，未能及時執行。	本案契約期程延長至104年12月15日，賡續依組改期程執行契約。
	一、經營管理計畫	「陽明山中山樓暨周邊區域整體規劃案」。	陽明山國家公園管理處業針對經建會綜整意見以102年8月15日營陽企字第1026003105號函提送回覆意見予本署鑒核辦理。內政部於102年10月8日台內營字第1020809796號函報請行政院同意內政部不再主辦本案，並指示變更後之主辦機關；行政院業以102年11月28日院臺建字第1020071527號函院原則同意內政部免繼續主辦本案。	持續配合辦理後續事項。
	二、其他設備計畫	「國家公園署建置環境資源部公文系統共	本案係配合行政院組改期程因應國家公園署成立所	本案契約期程延長至104年12月

六、陽明山國家公園經營管理

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
七、太魯閣國家公園經營管理	一、經營管理計畫	用版」案。 國家公園計畫第三次通盤檢討圖資修正案。	需建置之重要行政資訊系統，茲囿於組改期程延宕，未能及時執行。 本合約金額 73 萬 3,000 元，合約訂定日期為 100 年 8 月 24 日，合約到期日為 103 年 6 月 30 日，目前已執行第二期款，履約標的之通盤檢討計畫圖資內容已送國家公園計畫委員會第 104 次大會審議，惟仍需補充資料與修正，尚待國家公園計畫委員會審議通過以及行政院核定。	15 日，賡續依組改期程執行契約。 國家公園計畫委員會預定 103 年 1 月召開審議，俟通過後即可支付第三期款，再經層送行政院核定後即可支付尾款第四期，全案預定 103 年 6 月 30 日前可全數執行完畢。
	二、其他設備計畫	「國家公園署建置環境資源部公文系統共用版」案。	本案係配合行政院組改期程因應國家公園署成立所需建置之重要行政資訊系統，茲囿於組改期程延宕，未能及時執行。	本案契約期程延長至 104 年 12 月 15 日，賡續依組改期程執行契約。
八、雪霸國家公園經營管理	一、其他設備計畫	「國家公園署建置環境資源部公文系統共用版」案。	本案係配合行政院組改期程因應國家公園署成立所需建置之重要行政資訊系統，茲囿於組改期程延宕，未能及時執行。	本案契約期程延長至 104 年 12 月 15 日，賡續依組改期程執行契約。
九、金門國家公園經營管理	一、其他設備計畫	「國家公園署建置環境資源部公文系統共用版」案。	本案係配合行政院組改期程因應國家公園署成立所需建置之重要行政資訊系統，茲囿於組改期程延宕，未能及時執行。	本案契約期程延長至 104 年 12 月 15 日，賡續依組改期程執行契約。
十、海洋國家公園	一、其他設備計畫	「國家公園署建置環境資源部公文系統共	本案係配合行政院組改期程因應國家公園署成立所	本案契約期程延長至 104 年 12 月

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
經營管理		用版」案。	需建置之重要行政資訊系統，茲囿於組改期程延宕，未能及時執行。	15 日，賡續依組改期程執行契約。
十一、台江國家公園經營管理	一、解說教育計畫	台江國家公園人文歷史3D動畫影片攝製案。	已完成。	
	二、其他設備計畫	「國家公園署建置環境資源部公文系統共用版」案。	本案係配合行政院組改期程因應國家公園署成立所需建置之重要行政資訊系統，茲囿於組改期程延宕，未能及時執行。	本案契約期程延長至104年12月15日，賡續依組改期程執行契約。
十二、區域及都市規劃業務	一、城鄉發展	委託辦理「東北角海岸地區整體再生及風貌形塑實施方案（99-102年）綜合規劃發展願景藍圖暨推動跨部會計畫整合平臺之機制評估」。	依據本案契約規定第六期撥款條件為實施方案需報奉行政院核可後，始可辦理結案付款。本案前於102年3月25日陳報行政院，本署於102年6月26日函轉行政院秘書長函及經建會綜整意見予分署，本案受託廠商業依上開意見修正文件。	受託廠商於102年12月24日完成修正作業，目前依程序辦理報院復審作業中。
	二、區域規劃	一、展望未來-東臺灣養生休閒產業暨促進人才東移計畫歷年（97至100年）推動成果彙編。	已完成。	
		二、人本交通運輸系統改善第二期工程(資本門)。	已完成。	
		三、台東市海濱公園湧泉設施興建計	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
101 年度 一、公園規劃業務		畫二期景觀規劃(資本門)。	已完成。	已於 102 年 12 月 13 日召開第 8 次執行進度檢討會議，請縣府儘速趕辦相關作業，俾利結案。
		四、南北濱親海計畫-海岸地景公園第一期工程(資本門)。	已完成。	
		五、南北濱親海計畫-海岸地景公園第二期工程(資本門)。	本案因部分工項與廠商尚有爭議，無法完工驗收，需辦理預算保留。	
	三、國家重要濕地復育	彰化海岸生態環境調查監測先期作業。	已完成。	
	一、永續發展-國家公園經營管理(業)(經常門)	「101 國家公園數位典藏應用與行銷計畫」等 5 案。	已完成。	
	二、永續發展-委託辦理國家公園經費(業)(經常門)	「臺灣國家(自然)公園經濟價值評估」。	已完成。	
	三、永續發展-國家公園經營管理(設)(資本門)	101「提升及擴充『國家公園公共設施管理資訊系統』功能案」等 2 案。	已完成。	
	四、高雄都會公園(業)(經常門)	高雄都會公園一、二期園區部分機電、消防及廣播等設施(備)更新改善工程。	完成工程竣工驗收結算及決算結案。	
	五、高雄都會公園(設)(資本	高雄都會公園 101 年度現有建物、景觀等	完成工程竣工驗收結算及	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	門)	設施更新改善工程等2案。	決算結案。	
	六、台中都會公園(設)(資本門)	101年臺中都會公園公共設施、景觀據點維修改善工程等2案。	完成工程竣工驗收結算及決算結案。	
	七、永續-壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫(業)(經常門)	「壽山國家自然公園識別系統發展規劃設計與宣導品製作案」等3案。	已完成。	
	八、永續-委託辦理壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫(業)	「101壽山國家自然公園鄰近海岸線暨潮間帶海洋資源調查及保育價值評估計畫」等3案。	已完成。	
	九、永續-壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫(設)(資本門)	「101壽山國家自然公園及籌備處周邊設施改善工程委託設計監造案」等2案。	已完成。	
二、一般行政	一、基本行政工作維持(業)(經常門)	房屋建築修繕費—本署南棟辦公大樓組改空間調整工程	本案於101年12月27日與決標，工程期程計195日曆天，因本工程涉及組織改造時程，需視立法院通過之組織調整版本據以通知廠商進行本工程分期與隔間等相關工程，以致本工程無法於年度終了前完成預算執行，實際開工日期尚未明確，僅能依組	俟立法院通過之組織調整版本，通知廠商儘速進行本工程。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
三、營建業務	二、基本行政工作維持(設)(資本門)	其他房屋一本署南棟辦公大樓組改空間調整工程	織改造期程辦理。 本案於101年12月27日與決標，工程期程計195日曆天，因本工程涉及組織改造時程，需視立法院通過之組織調整版本據以通知廠商進行本工程分期與隔間等相關工程，以致本工程無法於年度終了前完成預算執行，實際開工日期尚未明確，僅能依組織改造期程辦理。	俟立法院通過之組織調整版本，通知廠商儘速進行本工程。
	三、資訊系統(業)(經常門)	101年度資訊安全管理系統(ISMS)及ISO27001評鑑委外服務案	已完成。	
	一、委託辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之委辦費(業)(經常門)	落實區域計畫指導非都市土地開發利用及強化非都市土地開發許可後管理執行作法。	101年度委託辦理「落實區域計畫指導非都市土地開發利用及強化非都市土地開發許可後管理執行作法」，於102年8月7日完成驗收。	
	二、國家地理資訊系統建置及推動十年計畫(業)(經常門)	國土利用監測計畫-土地利用變遷偵測管理系統規劃建置計畫。	本案於102年5月15日完成驗收。	
	三、通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統之建置(獎)(經常門)	桃園縣營建剩餘土石方即時追蹤系統管理制度及監控系統建置等4案。	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	四、通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統之建置(獎)(資本門)	彰化縣營建剩餘土石方遠端監控系統設備之升級計畫等2案。	已完成。	
	五、海岸復育及景觀改善示範計畫(獎)(經常門)	苗栗縣後龍海岸祕境海岸復育及景觀改善計畫等4案。	已完成。	
	六、海岸復育及景觀改善示範計畫(獎)(資本門)	屏東縣琉球鄉「101年度海岸復育及景觀改善計畫」等3案。	已完成。	
	七、推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫方案(業)(經常門)	101年度「協助直轄市、縣(市)政府辦理區域計畫規劃輔導服務團」。	本案業於102年9月3日辦理驗收。	
	八、推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫方案(獎)(經常門)	新竹縣區域計畫等9案。	101年度核定補助臺中市、高雄市、彰化縣及屏東縣、南投縣、雲林縣、新竹縣、新竹市、基隆市等9縣(市)擬定各該縣(市)區域計畫，相關計畫均已展開規劃作業，進度如下： 1. 補助臺中市政府辦理「臺中市區域計畫」：補助款280萬元，契約自100年11月23日起生效。該案已完成規劃草案。 2. 補助高雄市政府辦理「高雄市區域計畫」：補助款330萬元，契約	後續將督促相關直轄市、縣(市)政府按契約辦理相關作業。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			期間為100年9月8日起生效。該案業已完成期末簡報。 3. 補助彰化縣政府辦理「彰化縣區域計畫」：補助款420萬元，契約自100年9月13日起生效。該案業已完成規劃草案。 4. 補助屏東縣政府辦理「屏東縣區域計畫」：補助款810萬元，契約自101年9月18日起生效。該案業已辦理期中簡報。 5. 基隆市政府辦理「基隆市區域計畫」：補助款765萬元，契約自101年7月5日起生效。該案業已辦理期中簡報。 6. 補助雲林縣政府辦理「雲林縣區域計畫」：補助款765萬元，契約自101年11月1日起生效。該案業已辦理期初簡報。 7. 補助南投縣政府辦理「南投縣區域計畫」：補助款385萬元，契約自101年8月27日起生效。該案業已辦理期中簡報。 8. 補助新竹縣政府辦理「新竹縣區域計畫」：補助款385萬元，契約自101年9月20日起生效。該案業以辦理期中	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			簡報。	
	九、都更推動計畫(獎)(資本門)	宜蘭市化龍一村都市更新事業可行性評估及評選作業等 38 案。	9. 補助新竹市政府辦理「新竹市區域計畫」：補助款360萬元，契約自101年7月9日起生效。該案業以辦理期中簡報。	已請縣市政府儘速辦理核銷轉正，並針對落後案件檢討原因及督促加緊趕辦。
	十、都更推動計畫之政府機關補助(獎)(資本門)	信義區兒童福利中心周邊地區都市更新計畫(國產局)等 5 案。	101 年度補助都市更新委外規劃經費補助案件，尚有「宜蘭市化龍一村都市更新事業可行性評估及評選作業」等 22 案，尚未辦理核銷轉正。	已請縣市政府儘速辦理核銷轉正，並針對落後案件檢討原因及督促加緊趕辦。
	十一、都市更新計畫(業)(經常門)	都市更新電子化作業規範委託案。	101 年度補助都市更新委外規劃經費補助案件，尚有「南港區鐵路地下化沿線土地開發-南港調車場更新開發招商案」等 5 案，尚未辦理核銷轉正。	已請縣市政府儘速辦理核銷轉正，並針對落後案件檢討原因及督促加緊趕辦。
	十二、都市更新計畫(設)(資本門)	都市更新法規電子化系統委託案。	本署委託財團法人都市更新研究發展基金會辦理「都市更新電子化作業規範」委託案於 102 年 11 月 19 日辦理驗收完竣，並於 12 月 19 日撥付第 4 期款，本案結案完成。	依契約規劃進度，分期撥付廠商款項，將賡續追蹤辦理。
	十三、智慧綠建	101 年度民間建築物	本案為跨年期合約，分為六期，刻正辦理中，已於 102 年 11 月 8 日撥付第四期款，依契約期程預計 103 年 9 月辦理第六期(期末)驗收結案。	
			本案業已結案，並以 102	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	築推動方案(業)(經常門)	綠建築更新診斷及改造評估專業服務案等2案。	年3月27日營署建管字第01022906130號函撥付第4期服務費。	
	十四、智慧綠建築推動方案之縣市政府補助(獎)(經常門)	宜蘭縣智慧綠建築推動方案補助等13案。	宜蘭縣等13個縣市政府已於102年12月31日前完成本署獎助之加強綠建築推動計畫之執行，併核銷完畢。	
	十五、智慧綠建築推動方案之政府機關獎補助(獎)(經常門)	南部科學工業園區管理局—智慧綠建築推動方案之政府機關間補助。	已於102年12月31日前完成本署獎助之加強綠建築推動計畫之執行，併核銷完畢。	
	十六、委託辦理建築師管理與輔導工作計畫之委辦費(經常門)	委託辦理傑出建築師評選工作經費(業)。	「第13屆中華民國傑出建築師獎評選委員會決選會議」業於102年4月12日完成，決選本屆(第13屆)中華民國傑出建築師為李綠枝、張景堯及陳永興等3位建築師。	
	十七、補助直轄縣(市)政府建築物耐震能力評估及補強設計工作(獎)(經常門)	補助桃園縣)政府建築物實施耐震能力評估及補強設計工作等11案。	桃園縣政府等11案辦理建築物實施耐震能力評估及補強設計工作業於102年12月31日核銷完竣。	
	十八、委辦國家地理資訊系統計畫(業)	「公共管線資料庫管理供應系統計畫」委託辦理專案管理經費。	已完成。	
	十九、國家地理	屏東縣-公共設施管	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	資訊系統計畫(獎)(資本門)	線資料管理供應系統等5案。		
	二十、國土空間永續、鄉街整體及生態都市環境改善計畫(獎)(資本門)	愛戀埤圳探索員山水埤生活圈計畫-埤圳空間整備規劃設計等360案。	101年度愛戀埤圳探索員山水埤生活圈計畫-埤圳空間整備規劃設計等360案已全數於102年12月20日前完成撥款並實支。	
	二十一、環境景觀總顧問(獎)(經常門)	101年度新竹縣政府委託環境景觀總顧問計畫等20案。	101年度環境景觀總顧問等20案已全數於102年11月前完成撥款並實支。	
	二十二、「都市生態水岸環境營造示範計畫」(獎)(資門)	「北勢溪環境營造計畫」整體細部設計案等8案。	「北勢溪環境營造計畫」已於101年9月完成細部設計審查後，並辦理6項標案之發包作業與工程施作，101年度補助款項1.6億元已全數完成實支，102-103年度將賡續督導辦理後續工程。	
	二十三、建築物騎樓整平示範計畫(獎)(資本門)	補助苗栗縣—建築物騎樓整平示範計畫等7案。	苗栗縣政府等6案辦理作業已完成。另台南市政府等1案正辦理中。	持續督促台南市政府儘速辦理結案。
	二十四、建築物騎樓整平示範計畫(獎)(經常門)	補助台東縣—建築物騎樓整平示範計畫等4案。	已完成。	
	二十五、辦理新莊副都心中	辦理新莊副都心中央合署辦公大樓新建工	完成辦理新莊副都心中央合署辦公大樓門窗、帷幕	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
四、道路建設及養護	央合署辦公大樓新建工程(設)(資本門)	程(設)。	牆及輕隔間等工程。	
	一、辦理生活圈道路交通系統建設計畫(設)(資本門)	宜蘭市 13 號道路(嵐峰路)(宜蘭 B 聯絡道延伸)拓寬工程等 54 案。	已完成 53 項工程經費核撥，尚餘 1 項台東市開封橋改建工程，係辦理委外設計案，已於 102 年 12 月 13 日上網公告，預計 02 月 16 日開工，將依合約規定辦理撥款，故需申請保留。	俟工程開工後儘速請款結案。
	二、生活圈道路交通系統建設計畫(獎)(資本門)	花蓮市 2-18 計畫道路工程等 5 案。	已全數核銷完成。	
	三、委辦生活圈計畫修正及審查年度執行計畫檢討等(業)(經常門)	生活圈道路交通系統建設計畫效益指標評估暨成果分析。	已完成。	
	四、委託辦理市區道路高程規劃管理及系統推廣等經費(經常門)	市區道路養護管理績效考評作業等 6 案。	1. 臺南市永康市四分子地區道路高程規劃已於 102 年 12 月 9 日辦理正式驗收合格，並通知廠商請 2 期款。 2. 屏東縣新園鄉鹽埔漁港特定區道路高程規劃已於 102 年 12 月 26 日撥付第 2 期款。 3. 臺東市道路高程規劃(太平溪以南部分)	需辦理預算保留，已請承辦單位積極辦理依約撥款。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
五、 下水道管理業務	五、辦理市區道路發展及研究考核(經常門)	內政部營建署材料試驗室建築物耐震補強工程施工作案。	已於102年12月17日辦理報告書驗收合格，俟廠商將報告書分送完竣後，請尾款。	
	六、既有市區道路景觀與人本環境改善督導考核(業)(經常門)	101年度既有市區道路景觀與人本環境改善計畫講習研討會暨評選督導作業。	101年度既有市區道路景觀與人本環境改善計畫講習研討會暨評選督導作業，已完成驗收作業。	
	七、委辦市區人行道路調查整合及綠色樂活地圖建置(業)(經常門)	人行道資訊應用暨整合計畫。	已於102年12月3日完成決算。	
	八、既有市區道路景觀與人本環境建設經費(獎)(資本門)	中壢市六和路與九和六街路口人行無障礙設施改善試辦工程【路口】等128案。	雲林縣水林鄉圖書館修建暨人文景觀改善工程等4案，因地方政府估驗撥款作業延宕等不同因素，無法於年度內完成支用作業。	將積極洽催地方政府儘速辦理估驗撥款作業後完成核銷程序。
	一、補助辦理污水下水道建設計畫(獎)(資本門)	大溪污水下水道系統分支管線及用戶接管第二標等181案。	101年度已完成160案，其餘21案多為工程竣工辦理驗收當中，或缺失改善，各縣市政府已持續辦理後續結案事宜。	本署將加強督導各縣市政府持續辦理結案事宜。
	二、補助辦理污水下水道建設環評經費(獎)(經常門)	宜蘭縣下水污泥處理再利用計畫先期規劃委託專業服務等3案。	1. 宜蘭縣2案已完成。 2. 台中市及台南市等2案依契約規定事項及期程持續辦理中。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、辦理污水下水 水道建設計畫業務經費(業)(經常門)	辦理污水下水水道建設計畫業務經費等3案。	1. 全國公共污水處理廠營運評鑑計畫及廢水處理專業人員訓練等2案均已完成。 2. 餘1案為廠商請求延長監造服務費之鑑定費用及地方法院訴訟案提請反訴訟費用，需俟法院判決後始可支付結案。	
	四、委託辦理污水下水水道總顧問經費(業)(經常門)	污水下水水道第四期建設計畫總顧問。	依契約101年度應辦工作項目多達29項，尚有15項尚未完成，刻正趕辦中。	
	五、委託研究污水下水水道系統污泥經費(業)(經常門)	委託研究公共污水下水水道系統污泥去除重金屬等毒害物質及再利用於土壤改良資材之研究經費等2案。	已完成。	
	六、污水下水水道建設計畫促進民間參與公共建設(設)(資本門)	中壢地區污水下水水道系統促參計畫委託履約管理機構專業服務。	已完成。	
	七、污水下水水道建設計畫促進民間參與公共建設(獎)(資本門)	竹南頭份污水下水水道系統促參計畫管遷、申挖、用地償金等政府應辦事項等5案。	已完成。	
	八、設置防水閘門計畫(獎)(資門)	補助宜蘭縣梅姬颱風受災地區設置防水閘門(板)。	已完成。	
	六、墾丁國	一、經營管理計	辦理第二次通盤檢討	
			1. 已完成辦理第二次通	墾丁國家公園計

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
家公園 經營管理	畫(經常門)	一般管制區鄉建築用地改劃作業測量等 5 案。	盤檢討一般管制區鄉建築用地改劃作業測量等4案。 2. 辦理墾丁國家公園計畫(第三次通盤檢討)樁位測定作業案因委託內政部土地重劃工程處之定樁預訂時程為103年5月31日，爰本案定樁作業部分須至103年7月始得完成。另有關定樁後續地籍逕為分割部分(屏東縣恆春地政事務所執行)，則須至103年12月始得完成。	畫(第三次通盤檢討)樁位測定作業已請委辦單位加派人力儘速完成。
	二、經營管理計畫(資本門)	101 年度水溝清理與交通設施修復改善等 11 案。	已完成 101 年度水溝清理與交通設施修復改善等 10 案。	
	三、其他設備計畫	「國家公園署建置環境資源部公文系統共用版」案。	本案係配合行政院組改期程因應國家公園署成立所需建置之重要行政資訊系統，茲囿於組改期程延宕，未能及時執行。	本案契約期程延長至 104 年 12 月 15 日，賡續依組改期程執行契約。
七、玉山國家公園 經營管理	一、經營管理計畫	玉山國家公園攝影影像書製作案。	102 年 12 月 30 日完成驗收，付款結案。	
	二、營建工程計畫	一、鹿林小屋水土保持計畫。	行政院農業委員會水土保持局南投分局 102 年 7 月 3 日水保投保字第 1021966369 號函核定在案。	
		二、新中橫水里玉山	102 年 11 月 8 日完成驗	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
八、陽明山國家公園經營管理	一、經營管理計畫	線公廁新建工程。 「檢討陽明山國家公園馬槽遊憩區國家公園事業投資經營監督管理須知案」 「國家公園創新財務及提升自償率可行性案」	收，付款結案。 本遊憩區開發審議流程仍維持四階段審查方式，並請委辦單位配合本遊憩區細計二通修正內容調整須知條文。已於102年6月30日結案。 陽明山國家公園管理處業於102年5月22日提送「陽明山國家公園整體發展計畫(草案)」至本署，並依指示持續辦理後續事項。委託辦理案業於102年8月27日辦理期末審查，已結案。	
	二、解說教育計畫	陽明山國家公園解說教育與保育研究資料等環境教育資訊建置—遊客中心暨鄰近遊憩據點環境教育資訊編撰	完成陽明山公車總站至陽明山國家公園遊客中心，含周邊聯繫之步道等，以及小油坑遊憩區之遊客服務站周邊、爆裂口觀景平臺與箭竹林步道等，以及大屯自然公園，含大屯遊客服務站周邊至二子坪遊客服務站聯繫步道等解說牌誌版面內容中英文稿撰寫、方向指示牌規劃等設計。本委託辦理案業於102年2月份結案。	
	三、保育研究計畫	「梅荷中心（竹子湖蓬萊米原種田事務所）之古蹟管理維護計畫」	本案為台北市政府文化局公告歷史建築，依據文化資產保護法及古蹟管理維護辦法辦理是項計畫。本	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
九、太魯閣國家公園經營管理	一、解說教育計畫	飛閱台灣國家公園空拍 DVD 案等 3 案。	委託案業於 102 年 4 月份結案。 1. 「飛閱台灣國家公園空拍 DVD 影片案」於 101 年 12 月 19 日辦理驗收程序，因雙方就履約內容尚存歧異，無法完成驗收結案，故辦理年度經費保留，就後續履約爭議依合約規定妥處，並順利於 102 年 8 月結案。 2. 「樹·德魯固書籍出版案」履約期程跨越年度，業已於 102 年 6 月 19 日辦理驗收結案。 3. 「飛閱台灣國家公園 DVD 片頭製作案」業已於 102 年 2 月 6 日辦理驗收，102 年 4 月結案。	
	二、營建工程計畫	小錐麓步道整修工程等 12 案。	1. 已完成小錐麓步道整修工程等 10 案。 2. 「蘇拉颱風-長春橋、春暉橋災修重建改善工程」案因電力、電信管線未配合遷移致影響施工施工網圖要徑，於 102 年 9 月 23 日申辦停工，102 年 12 月 2 日始復工，致無法於年度完工驗收。	「蘇拉颱風-長春橋、春暉橋災修重建改善工程」、「蘇拉颱風砂卡礑步道東段災修整建工程」積極趕辦施工，以符計畫期程。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
十、雪霸國家公園經營管理	一、解說教育計畫	內政部營建署「飛閱台灣國家公園空拍DVD影片案」分攤款。	3. 「蘇拉颱風砂卡礑步道東段災修整建工程」於102年12月27日辦理初驗未通過，訂於103年1月8日再行辦理初驗之複驗，致無法於年度內完成驗收結案。	
	二、營建工程計畫	一、司馬限林道18.8K路基災害搶修工程。 二、司馬限林道沿線崩坍災害整治工程。	本案已於102年8月完成核銷轉正作業。 已於102年05月01日完工，102年07月09日驗收合格結案。 依102年07月09日營雪環字第1020002083號函終止全部契約。	
	三、其他設備計畫	雪見地區生態監測用氣象觀測站軟硬體建置採購案。	本案已於102年3月5日驗收完成，並撥付款項。	
十一、金門國家公園經營管理	一、解說教育計畫	分攤飛閱台灣國家公園空拍DVD影片案款。	已完成。	
	二、營建工程計畫	三、辦理珠山19號傳統建築修復工程。 四、辦理珠山240、241地號傳統建築修復工程。	已完成。 已完成。	
十二、台江國家公園	一、經營管理計畫	台江國家公園城西景觀區暨周緣地區整體	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
經營管理 十三、區域及都市規劃業務	二、保育研究計畫	台江蝦蟹貝類圖鑑編撰、美編與印製案。	102 年 5 月完成台江蝦蟹貝類圖鑑編撰、美編與印製等出版事宜。	
	三、營建工程計畫	台江國家公園行政中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案等 4 案。	已完成。	
	四、其他設備計畫	六孔管理站暨遊客中心周邊安全監視器系統採購案。	已完成。	
	一、城鄉發展	一、北泰雅原住民族土地使用計畫暨空間發展策略研擬。	本案於 101 年 12 月 30 日簽約，履約期限至 102 年 9 月 30 日止，因本案議題內容複雜，需藉由專家座談及相關單位工作會議進行整合探討，並為求計畫嚴謹及完備，本署城鄉發展分署分署於 102 年 12 月 19 日以城區字第 1021003647 號函勉予同意委辦廠商申請展延履約期限至 103 年 1 月 29 日止。	已訂於 103 年 1 月 2 日召開期末報告書審查會議，並請廠商加速辦理後續結案事宜。
		二、（黃玉秀等6人）損害賠償案委任大日法律事務所契約。	本民事訴訟案高等法院尚未判決，需辦理預算保留。	配合庭審說明。
		三、（廖王盡等10人）損害賠償案委任大日法律事務所契約。	本民事訴訟案高等法院尚未判決，需辦理預算保留。	配合庭審說明。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、區域規劃	一、推動東臺灣養生休閒產業暨促進人才東移計畫—新莊園經濟示範方案 二、玉里鎮河川水岸水與綠整體營造計畫 三、玉里鎮自行車慢遊系統發展計畫（資本門） 四、南北濱親海計畫—海岸地景公園第三期工程（資本門） 五、臺東糖廠歷史文化空間環境改善第二期工程（資本門） 六、臺東縣通學步道整體改善工程（資本門）	已完成。 已完成。 本案已於102年12月27日完工驗收，惟未及於年底完成決算作業，需辦理預算保留。 因部分工項與廠商尚有爭議，無法完工驗收，致無法於本年度結案，需辦理預算保留。 因臺東縣政府主計室對驗收程序有意見，需重新辦理驗收，致無法於本年度結案，需辦理預算保留。 因臺東縣審計室對部分工項驗收標準有意見，致無法於本年度結案，需辦理預算保留。	已請玉里鎮公所儘速趕辦相關作業，俾利結案。 已於102年12月13日召開第8次執行進度檢討會議，請縣府儘速趕辦相關作業，俾利結案。 已於102年12月19日召開第9次執行進度檢討會議，請縣府儘速趕辦相關作業，俾利結案。 已於102年12月19日召開第9次執行進度檢討會議，請縣府儘速趕辦相關作業，俾利結案。
	三、國土資訊	一、和美都市計畫土地使用分區資料	本案彰化縣政府於102年12月已完成期末審查，全	將要求縣府積極完成撥款作業以

中華民國102年度

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		標準轉換計畫	案預計 103 年初完成，需 辦理預算保留。	利結案。
	四、國家重要濕 地復育	二、台東鐵路站附近 (五處細部計畫 區)土地使用分 區資料標準轉換 計畫	已完成。	
		一、2010 國家重要濕 地資料整合計畫 -網站規劃建置 及濕地生態資料 蒐集擴充案	已完成。	
		二、彰化海岸生態環 境調查監測先期 作業	已完成。	
		三、國家重要濕地社 會價值評估計畫	已完成。	
		四、101 至 102 年度 濕地諮詢輔導顧 問團案	已完成。	
		五、101 年度國際濕 地保育相關文件 翻譯(英翻中) 案	已完成。	
		六、廣興濕地環境教 育與生態旅遊推 廣計畫	已完成。	
		七、桃園國家重要濕 地資料庫管理計 畫	已完成。	
		八、苗栗縣國家重要 濕地保育計畫	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		九、彰化縣大城鄉 101 年度國家重 要濕地保育行動 計畫	已完成。	
		十、舊鹿港溪人工溼 地廊道工程(資 本門)	已完成。	
		十一、名間鄉新街國 家重要濕地保 育發展計畫	已完成。	
		十二、烏松濕地環境 教育與生態復 育計畫	已完成。	
		十三、茄荳濕地公園 阻隔設施帶設 置工程(資本 門)	已完成。	
		十四、茄荳濕地生態 環境調查及巡 守監測計畫	已完成。	
		十五、永安鹽田濕地 背景環境生物 及社會長期調 查研究與監測	已完成。	
		十六、五十二甲濕地 -保育、關懷行 動計畫	已完成。	
		十七、宜蘭濕地保育 系統整體規劃	已完成。	
		十八、花蓮縣濕地保 育廊道整體規 劃與行動計畫 (101-103 年)	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國102年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		十九、知本濕地資源 調查計畫	已完成。	
		二十、清水濕地保育 行 動 計 畫 「2012 年連 江縣清水濕地 生態調查」	已完成。	