

106年1月18日

# 內政部營建署新聞

發言人：王榮進 副署長

聯絡電話：0988-152-918、02-8771-2354

■新聞稿 1 則 背景資料 份 照片

單位主管：陳仰洲 處長

■請立即發布 請於 年 月 日發布

聯絡電話：0939-117-797、02-2249-1025

發稿單位：北區工程處

---

## 營建署北區工程處 106 年度未來展望

營建署北區工程處 106 年度之工作，在適法及廉潔自持原則下，辦理多項措施。主要目標包括：提升效能、求新求變、提升價值等。並在年度業務執行過程中，就上級長官關心的案件展現精進成果。惟在行政院所屬機關組織調整之際，如何在業務交接、人員移撥、行政程序順利無縫接軌，是一項重要任務。延續去年度的理念，106 年度接續辦理之業務重點如下：

### 一、工作目標與重點

#### (一) 提升行政效率與效能部分

##### 1. 持續推廣及充實本處建置之資料庫：

本處已建立資料庫包括：工務作業電子書、品質注意事項參考表、新進人員參考文件資料、本署工程管理指導手冊、歷年工程會報資料，撰寫較完善之專案管理、品質、監造、施工及安衛計畫，以及各類書函稿、教育訓練簡報、工程簡報範例等，推廣至工地同仁、監造廠商、施工廠商下載使用，以提升工地作業效率。

##### 2. 加強走動式管理作法的落實：

各主管於督導工地時填寫工程督導報表，每季參加工務所會議充分溝通瞭解困難，於第一線瞭解真正問題並在第一時間提出因應之道。

### 3.因應組織調整掌握人力資源：

掌握組織調整的步調及目前人力狀況，調整處本部及工務所人力，採行專案式組織，提升績效與服務品質，並藉著金質獎、金安獎及查核成績甲等，建立機關良好聲譽，以利持續爭取公共工程相關業務。

#### (二) 求新與求變思維策略部分

建立施工管理標準作業流程，召集各工務所資深同仁研究，探討可行方法，建立施工品質注意事項參考表，確保工程品質。

#### (三) 核心能力部分

實施組織學習，藉由同儕團體的鼓勵達到學習成效，借用團隊中每個人都具有不同的專長導引組織進化，辦理所屬人員相關在職教育訓練、研習，及辦理工程觀摩等活動，並充實軟硬體設備，提高核心能力及組織效能。

#### (四) 配合組織調整相關措施

配合政府組織調整，本處將進行檔案、工程管理費、辦公廳舍之整理，並建置本處工程資訊管理系統。另亦考量臨時人員之移撥，以安定人心。

## 二、本年度北區工程處預算執行重點工程如下：

工程名稱	經費(元)	備註
<b>道路工程(15件)</b>		
楊梅市豐野里中正路拓寬工程	62,600,000	目前進度 41.82%，預定 106 年 3 月完工。
山月吊橋工程	131,400,000	目前進度 11.77%，預定 107 年 4 月完工。
人本建設計畫-羅東鎮純精路景觀人行道工程第四期	13,430,000	目前進度 3.00%，預定 106 年 6 月完工。

人本建設計畫-五結光榮北路 人行道環境改善工程	10,494,000	目前進度 6.32%，預定 106 年 5 月完工。
順安 12 號道路（永安路）拓寬 工程（宜 34-台 9）	45,000,000	105 年 12 月 7 日決標，目前地上物遷移 中，預計 106 年 2 月中旬開工，預定 107 年 9 月完工。
吉安鄉特一號道路人本串聯改 善工程	9,753,000	105 年 12 月 20 日決標，預計 106 年 1 月中旬開工，預定 106 年 5 月完工。
九曲洞景觀明隧道工程（第二 期緩衝層工程）	70,299,275	105 年 11 月 14 日決標，因尚有待解決事 項暫緩開工。
順安 12 號道路（永安路）拓寬 工程（宜 34-清溝路）	60,900,000	辦理設計中，預計 106 年 4 月發包，107 年 6 月完工。
蘇澳鎮新馬地區第 17 號路（海 山西路）拓寬工程	140,000,000	辦理設計中，預計 106 年 3 月開工，107 年 9 月完工。
花蓮市新興路景觀改善及興闢 工程	200,420,000	辦理設計中，預計 106 年 5 月開工，107 年 12 月完工。
吉安鄉中原路拓寬工程	60,000,000	辦理設計中，預計 106 年 5 月開工，107 年 5 月完工。
二結聯絡道新闢工程（都內段）	394,534,211	辦理設計中，預計 106 年 6 月開工，108 年 1 月完工。
新竹市台 68 線東西向快速公路 竹港大橋以西路線延伸工程	253,160,000	辦理設計中，預計 106 年 3 月開工，107 年 12 月完工。
新竹公道五延伸新闢（向東） 工研院中興院區支線	204,000,000	辦理設計中，預計 106 年 3 月開工，107 年 10 月完工。
桃園市客運園區至機場聯絡道 路（環區北路與環區東路口-老 街溪）	660,000,000	辦理設計規劃及廠商評選中，預計 106 年 10 月開工，108 年 10 月完工。
<b>兩水下水道工程（1 件）</b>		
桃園市楊梅區豐野里中正路拓 寬雨水下水道工程	45,800,000	目前進度 66.26%，預定 106 年 4 月完工。
<b>建築工程（15 件）</b>		
國立中央大學教學研究綜合大 樓水電新建工程	93,617,130	目前進度 88.70%，預定 106 年 12 月完 工。
行政院衛生署食品藥物管理局 管制藥品製藥工廠廠房新建暨	493,776,765	目前進度 33.75%，預定 107 年 1 月完工。