

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」106年度執行情形

機關	106年度分年執行計畫預計執行目標 (本欄資料不得異動)					106年度實際執行成果					未達原定目標者，請說明原因
	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	
行政院原子能委員會	0	0	1	0	200	0	0	1	0	200	本會所屬核能研究所業於106年8月18日完成補強工程採購發包，刻正辦理施工中，預計於107年1月6日完工。
行政院農業委員會	3	0	9	0	11,235	8	0	9	0	10,033	本會106年應進行初評者共有8件(含家衛所動物用藥檢定分所1件修正成6件者)，皆已全數完成初評；另本會106年度應進行補強者共有9件(若含105、106年度分兩年度經費編列者，共有10棟建物)，目前餘3件尚未完全竣工，2件已發包且進行補強中(屬本會林務局(預計107年8月31日完工)及其所屬羅東林區管理處(預計107年6月5日完工))，另1件(屬本會林務局嘉義林區管理處)進行2次公開招標皆流標，目前已保留106年度預算至107年度進行第3次發包，將於107年4月12日開標，若仍未發包完成，將爭取新建木購工程(嘉義林管處106年核定預算為380萬元，預算保留修正為3,572,570元；故106年度實際執行成果總經費修正為10,033萬元)。
行政院公共工程委員會											
行政院海岸巡防署	0	0	0	0	713			1		713	本署106年受列管案件為海洋巡防總局南部地區機動海巡隊廳舍，目前已完成詳評，刻正辦理招標，預計12月發包施工。
原住民族委員會											
金融監督管理委員會											
國軍退除役官兵輔導委員會	0	5	36	0	17,008	0	5	36	0	17,225	1. 受方案列管須補強建築物計95件(含分年計畫列管94件及新增列管案件1件)，105年前已完成58件補強工程，106年辦理36件建築物補強案，已完成26件，餘10件施工中，預定107年間完成補強作業。 2. 新增列管建築物均已完成全部初、詳評，其中106年度完成5件詳評案，僅桃園市榮服處1件須辦理補強，刻辦勞務採購招標作業，預定107年完成補強作業。
國家通訊傳播委員會	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
國防部	0	0	3	0	8,000	0	0	3	0	8,000	

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」106年度執行情形

機關	106年度分年執行計畫預計執行目標 (本欄資料不得異動)					106年度實際執行成果					未達原定目標者，請說明原因
	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	
財政部	5	5	9	0	8,306	6	8	9	1	7,359	本部106年預定執行耐震補強13件，其中4件未達原定目標說明如下： 關務署高雄關-本部大樓耐震補強工程(4棟，共4件)：本案規劃設計案於106年6月23日決標，為求慎重廠商所提基本設計及細部設計，均聘請專家委員協助審查，歷經2次修正，預定107年1月22日召開細部設計第3次修正成果審查會議，俟審查通過後再辦理工程發包，工程案預定107年5月底前完成發包。
教育部	25	17	5	3	10,836	9	14	7	0	10,944	本部國立大學校院依年度計畫預計完成9件初評、14件詳評、7件待補強及4件待拆除，因學校空間使用有限及建築使用空戶未達年限(106年)故無法拆除，目前尚餘1棟待補強及3棟待拆除未完成耐震補強相關作業，預定於107年完成，本部將持續督導學校辦理耐震補強相關作業。
教育部國教署及各地方政府教育單位	9	33	900	34	444,520	9	33	891	36	549,450	106年度高級中等以下學校共辦理891棟校舍補強工程；辦理36棟拆除，考量補強工程施工期程及校園內師生安置問題，部分校舍調整至107及108年度執行，爰106年度實際辦理校舍數(891棟)執行率達99%，持續管制完成案件。
											已達原定目標 1. 依附表1本部106年度分年執行計畫預計執行建築物計有87件，實際執行件數97件，耐震評估及補強建築物進度已超過100%，預計執行總經費38,787.8萬元，106年度實際執行經費38,839.9萬元，達附表1所定分年執行目標；至106年辦理補強案件，因遇有非執行機關所能掌控因素，故計有16件補強施工中，預計至遲於107年8月辦竣。 2. 前開16件補強施工中案件，辦理情形說明如下： (1)聯合檔案大樓，係由法務部、最高法院檢察署、臺灣高等法院檢察署、臺灣臺北地方法院檢察署及矯正署臺北少年觀護所分別編列預算，因多機關蒐集採購相關資料、成立評審小組、採購流程較為繁瑣複雜，

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」106年度執行情形

機關	106年度分年執行計畫預計執行目標 (本欄資料不得異動)					106年度實際執行成果					未達原定目標者，請說明原因
	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	
法務部	1	21	65	0	38,794	1	19	77 (含16件 補強施工 中)	0	38,840	<p>耗時較久，已於106年11月17日完成發包，預計107年3月辦竣。(因屬檔案大樓性質，故非屬「建築物實施耐震能力評估及補強方案」列管範圍之案件)</p> <p>(2)臺灣高等法院臺南分院檢察署「中棟辦公大樓」，為院檢合署建築物(由院方主辦)，因該建築物間隔及空間狹窄，不利施工進行，技服廠商於規劃設計階段耗費較長時間尋求解決方案，並且開工後將可能限制承包商施作時間，導致工期須隨之延長，預計107年5月前完工。(因屬院方主辦，由司法院控管執行)</p> <p>(3)臺灣基隆地方法院檢察署「司法大廈後棟」，為院檢合署建築物(由院方主辦)，因技服勞務採購歷經3次流標，業於106年12月28日決標，考量後棟於施工期間仍有辦公及開庭之需求，將限制承包商施作時間，因此合理訂定105日工期，預計107年5月前完工。(因院方主辦，由司法院控管執行)</p> <p>(4)臺南監獄4棟經辦理耐震補強，敲除既有混凝土時，發現既有建物多處施工品質不良，於106年4月27日停工，經本部矯正署檢討後，於106年8月31日將所遺經費請桃園少年輔育院11棟建築物及臺南第二監獄2棟建築物提前辦理耐震補強工程(原預計107年辦理)，預計於107年8月份辦竣。</p> <p>3.106年預計執行21件詳評，實際執行19件詳評，係指臺南監獄辦理耐震補強，敲除既有混凝土時，發現既有建築物多處施工品質不良，為慎重計，臺南監獄已於106年辦理全區辦理鑑定完竣，將依鑑定結果續辦(1棟毋須補強、1棟應予補強)，爰不另辦理詳評。</p>
經濟部	0	0	2	0	1,200	0	0	1	0	600	<p>106年度應完成本部(中油公司)須補強案計有2件，其中「溶劑化學品事業部消防車庫及增建二樓耐震補強工程」業如期完成，惟「桃園營業處辦公大樓」補強案，因適逢該公司事業部組織改造，該大樓須規劃整修為營業處大樓，為免二次施工，故併本補強案重新設計，另考量使用單位需求，追加電氣設備、臨時用電設施及消防設備等規劃，致展延設計工期，目前圖說及預算已審核完成，中油公司預定107年10月底完成該案補強工程，並依所訂期程加速辦理。</p>

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」106年度執行情形

機關	106年度分年執行計畫預計執行目標 (本欄資料不得異動)					106年度實際執行成果					未達原定目標者，請說明原因
	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	
交通部	23	9	34	0	9561	28	9	14	0	15,784	1. 預計34件補強案，完成14件，爰原訂106年補強目標，尚有20件未依期程完成，並調整於後續年度辦理，原因如下： (1)公路總局：未完成補強13件，因無經費執行與經費提撥尚未到位，部分補強案因流標與無廠商投標。 (2)高鐵局：未完成補強1件，目前為耐震補強工程設計及監造委託服務案資料彙整階段，預計於107年4月完成耐震補強工程設計作業，107年5月底前補強工程工程標案發包作業，107年8月完成耐震補強工程。 (3)氣象局：未完成補強2件，補強設計監造案皆已完成發包，工程案1件已發包，1件公告招標中。 (4)航港局：未完成補強4件，辦理補強施工中，106年9月28日開工，預定107年5月25日完工。 2. 經費編列部分，因實際規劃設計、施工情形與工項、工資成本等因素，因此實際所需經費提高。
文化部	1	2	2	0	2,686	1	1	2	0	2,088	
衛生福利部	0	0	10	0	5,963	0	0	12	0	7,113	
勞動部	0	1	0	0	32	2	3	0	0	129	
內政部警政署	0	0	13	0	9,790	0	0	13	0	9,790	
內政部移民署	0	0	0	0	0						
中央警察大學	0	0	0	0	0						
內政部資訊中心	0	0	0	0	0						

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」106年度執行情形

機關	106年度分年執行計畫預計執行目標 (本欄資料不得異動)					106年度實際執行成果					未達原定目標者，請說明原因
	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	
內政部營建署	0	0	4	0	405	0	2	1	0	359.8	1. 本署北工處新竹工務所已於106年12月完成補強。 2. 本署南工處嘉義工務所於104年3月完成耐震詳評，因工程標案多次流標，未及於106年度完成，預計107年完成補強。 3. 本署水工處新竹污水工務所及臺中自由路工務所2棟建物於106年6月完成耐震詳評，預計107年完成補強。
臺北市政府	5	0	1	0	7	5	0	0	0	7	景新聯合辦公大樓105年度建築物耐震能力詳細評估作業，於105年12月29日邀集各合署單位就後續採補強、修復或拆除重建等處理方式及工程主政單位進行討論，於106年2月23日第2次協調會議決議編列107-108年度連續性預算，進行「景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程」，總經費32,600,687元。
新北市政府	8	2	2	0	281	8	3	2	0	281	一、因應中央擴大本方案適用對象至88年12月31日興建之建築物，經篩選需初評案件共計8件，依初評結果應詳評者共計6件。 二、106年度已完成3案詳評作業，其餘3案將由各管理機關籌措預算於107年度執行。
桃園市政府	26	9	3	0	3,147	26	13	3	0	3,627	106年完成新坡派出所、楊梅分局、龍潭里活動中心、共3件建築結構物耐震補強;建築物耐震初評部分(88年至86年新增之公有建築物)完成26件，建築物耐震詳評部分，完成列管13案，本市列管需執行詳評之公有建築已於106年度全數辦理竣事。
臺中市政府	0	0	14	0	7,098	0	0	12	0	4,736	原106年度補強建築物剩餘「1. 臺中市政府警察局東勢分局、2. 臺中市政府文化局大墩文化中心」二處建築物係屬跨年度補強工程，預計於107年度陸續完工

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」106年度執行情形

機關	106年度分年執行計畫預計執行目標 (本欄資料不得異動)					106年度實際執行成果					未達原定目標者，請說明原因
	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	
臺南市政府	0	6	15	0	5,630	42	6	7	0	5,630	<p>一、本府106年辦理13處建築物耐震補強作業(新營區衛生所、官田區衛生所、鹽水區衛生所、仁德區衛生所、柳營區衛生所、東區衛生所、北區衛生所、中西區衛生所、玉井分局(含玉井派出所)、第七救災救護大隊德興分隊、社會福利綜合大樓、州南社區活動中心、六甲區公所)。</p> <p>二、尚未補強完成計6件，北區衛生所、中西區衛生所及仁德區衛生所目前辦理變更設計中，預計於108年度上半年完工。玉井分局(含玉井派出所)預計於4月完工；社會福利綜合大樓預計於3月1日動工，7月底完工；州南社區活動中心106年辦理頂樓違章拆除，預計於今年度發包。</p> <p>三、工務局委託公會辦理6件辦公廳舍初評完成。</p> <p>四、臺南市市場處委託公會辦理公有市場36件初評完成。</p>
高雄市政府	11	2	11	1	18,571	5	2	11	1	6,489	<p>初評： 105年止初評均已完成，因列管期程延至88年12月31日，新增15件，其中鳳山區公所4件(鳳東里、老爺里、文英里、正義里活動中心)，消防局3件(鼎金、中華、鳳祥分隊)，永安區公所1件(永安老人文康中心)共8件尚在評估使用用途及是否續用未登錄。 消防局(內門、三民、桃源分隊)、三民區寶安里活動中心、鹽埕區公所共5件完成初評。 楠梓區(仁昌里、翠屏里活動中心)共2件已提前瞻計畫，預計107年辦理。</p> <p>詳評： 鳥松區公所、彌陀區公所共2件106年完成詳評。</p> <p>補強： 岡山縣立醫院〈病房〉、楠梓區清豐里活動中心、小港區衛生所、美濃鎮衛生所、路竹鄉衛生所、甲仙鄉衛生所、岡山醫院(急診)、內門區公所、女警隊、仁武分局大華派出所、五福二路派出所共11件完成補強。</p> <p>拆除： 消防局左營小隊原訂拆除，更新為須補強。</p>
基隆市政府	0	0	5	0	3,124	9	0	3	0	3,046	<p>1. 新增初評場所為88年12月31日前建築物及公有市場之場所。</p> <p>2. 有關未補強案件係本市公有調和市場及祥豐市場，故爭取107年前瞻計畫辦理補強，於107年度申請補助經費後儘速辦理。</p>
新竹市政府	0	0	3	0	967	0	0	5	0	3,077	已達原定目標
新竹縣政府	0	2	2	0	0						

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」106年度執行情形

機關	106年度分年執行計畫預計執行目標 (本欄資料不得異動)					106年度實際執行成果					未達原定目標者，請說明原因
	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	
苗栗縣政府	0	0	4	0	3,585	0	0	0	0	250	預計3件於107年完工，餘1件將於108年完工，詳細辦理情形說明如下： 1. 山腳派出所：107/1/10得標(億宏土木包工業)-預計107/6月底前完工 2. 頭屋分駐所：107/1/23開工，預計108/1/18完工 3. 卓蘭分駐所：107/1/18得標(億宏土木包工業)-預計107/6月底前完工 4. 苗栗縣消防局獅潭分隊：107/1/11開工-預計107/3/31完工
彰化縣政府	0	14	9	0	1,122	0	7	7	0	4,015	本府列管案件中僅5件符合補助標準，另2件由公會優惠辦理。
南投縣政府	30	7	11	0	1,524	22	3	0	0	474,100	本府財源短缺補強經費龐大需俟預算經費逐年攤提
雲林縣政府	0	1	1	0	70	0	0	0	0	35	106年未辦理詳評
嘉義市政府	5	7	2	0	1,900	5	7	1	0	1,900	將於107年、108年及109年分別完成補強 本市初評及詳評都已完成
嘉義縣政府	0	0	15	0	1,842	0	0	4	0		地區偏遠投標意願低，部份補強完成場所尚未繳交證明資料(已函文催辦)。
屏東縣政府	15	2	1	0	962	1	1	0	0	35	本縣新園鄉公所業已完成初詳評，囿本府財政拮据，已由各局處提報前瞻計畫執行，預估辦理情形仍視年度財政狀況辦理。
宜蘭縣政府	0	0	3	0	674	0	0	3	0	674	補強3件106年已發包，刻正辦理中，預計1件107年3月完工、2件6月完工。
花蓮縣政府	0	0	2	0	629	0	0	0	2	646	1. 106年原預計補強2件，惟經費遭刪減，另已納入107年提報前瞻基礎建設計畫競爭行補助計畫辦理並經核定。 2. 原預計108年拆除1件及109年拆除1件，鈞於106年完成拆除，後續辦理重建中。
臺東縣政府	0	1	1	0	185	0	0	0	0	150	大武鄉衛生所列管詳評1件，預計變更改用途或停止使用； 臺東縣消防局列管補強4件經費分106及107年兩年分期執行
澎湖縣政府	0	2	0	0	45	0	2	0	0	45	

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」106年度執行情形

機關	106年度分年執行計畫預計執行目標 (本欄資料不得異動)					106年度實際執行成果					未達原定目標者，請說明原因
	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	
連江縣政府	0	0	0	0	0						
總計	167	148	1,198	38	620,612	195	138	1,059	40	1,187,377	