

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

一、已完成施政計畫重點概述：

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
一、重 塑 城 鄉 風貌，確保 國 土 永 續 發展	一、提升污水處理 率 二、國家(自然)公 園生態資源服 務	污水處理率 103 年底為 48.91%，104 年底已提升至 51.15%，增加 2.24%。 1. 辦理「臺灣獼猴族群暨健康監測計 畫」、「史料調查及重要史蹟解說手 冊編製計畫」、「植群分類及生態空 間分佈研究計畫」、「石灰岩洞穴動 物調查計畫」、「臺灣獼猴生態影片 委託攝製專業服務案」，建立園區 生態資源資料庫，並充實解說教育 媒材。 2. 持續辦理淨山活動，並與民間團體 合作清除入侵外來種植物，同時也 委託林試所執行原生種植物的採 種育苗計畫，俾於未來進行園區內 劣化棲地之原生植物復育。賡續辦 理流浪犬貓移除安置計畫，104 年 度共完成 109 隻流浪犬及 2 隻流浪 貓之捕捉安置，維護野生動物及遊 客之安全。 3. 賡續辦理「環境教育專業經營暨推 動執行計畫」，持續執行臺灣獼猴 、外來入侵種、歷史與地質 4 套戶 外教學環境教育課程，以及針對登 山遊客及企業團體規劃 2 套環境教 育課程，並於 104 年 7 月 13 日取 得環境教育設施場所認證，104 年 12 月 5 日掛牌，提供壽山專屬之優 質環境教育服務。 4. 辦理「2015 臺灣野望國際自然影展 」、「YOUTH CAMP「山林之美~自然美 學體驗營」暑期營隊活動、「生生	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
		不息的山中世界」及「旗後山時光之旅」環教活動、柴山祭一山大王與水大將系列活動、「104年壽山印象攝影比賽」等活動，行銷國家自然公園生態之美。 完成第3期計40名保育解說志工培訓課程、現場實習訓練，與第1、2期志工積極投入園區保育巡查、宣導及解說教育等服務。	
	三、增加國家重要濕地面積比率	已於104年1月28日進行檢討修正42處國際級及國家級重要濕地範圍，並經內政部公告在案；將持續辦理41處地方級暫定重要濕地再評定檢討作業。後續將積極辦理全國濕地評定工作，以期增加國家濕地面積比率。	
	四、推動海岸資料調查	104年度委託辦理「海岸資源調查及資料庫建立」案，主要工作項目如下： 1. 海岸管理法第12條第1項第8款前半及第9款規定現有法定保護區部分，已初步篩選文化部、行政院農業委員會、經濟部、行政院環境保護署及內政部等5部會主管之文化資產保存法、森林法、野生動物保育法、漁業法、水利法、地質法、水庫蓄水範圍使用管理辦法、自來水法、礦業法、飲用水管理條例、區域計畫法、國家公園法、濕地保育法、都市計畫法等14項法律所劃設公告之現有法定保護區，後續經會商目的事業主管機關確認後，將納入整體海岸管理計畫。 2. 海岸管理法第12條第1項第1款至第7款及第8款後半非法定保護區部分：將研擬各類海岸保護區保	辦理期程自104年8月3日起至105年11月3日止，為跨年度計畫。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
		護範疇、評估標準與分級，並研訂海岸保護區資源調查計畫。 3. 進行海岸保護區劃設第一年實作，已初步檢討選定3處潛在區位，將進行評估提出保護標的、明確範圍、禁止相容使用等事項。	
	五、推動都市更新案件	104 年度核定發布實施民間主導都市更新案件數 51 件。	
	六、新市鎮都市設計案件審核	辦理淡海及高雄新市鎮都市設計案件審核作業，本年度召開19次會議。	
	七、輔導花東社區發展產業及引進人才	1. 為促進花東地區的永續發展，持續推動「花東地區養生休閒產業及促進人才東移計畫」，104 年 5 月 6 日奉內政部核定 12 項提案計畫，提案計畫內容著重於資源盤點整合、產業串連及人才媒合平台建置、實體據點建置等重點工作。 2. 除 103 年度受補助之臺東縣政府及各鄉鎮公所外，另新增花蓮縣秀林鄉公所、吉安鄉公所、光復鄉公所及臺東縣鹿野鄉公所、太麻里鄉公所、達仁鄉公所，補助經費共 1,600 萬元。	
	八、提升道路建設綠覆率	1. 國際道路建設已朝向永續與綠運輸的時勢潮流，公路及市區道路系統亦扮演發展大眾運輸系統、建構綠色運具路網、增加綠地面積，整合綠色環境為發展導向。 2. 綠覆率之衡量標準係以當年度道路興建綠地面積佔當年度道路興建面積之比例計算，104 年度目標值為綠覆率達 3.5%。 3. 截至 104 年 12 月止，道路興建綠	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
	九、建置自行車道 人行道	地面積 4,923.49m²，道路興建面積 131,386.77 m²，綠覆率達成值為 3.75%，達成度為 107.14%。 已完成建置自行車道及人行道約 312.84 公里，達成值為 69.83%。(截至當年度實際完成自行車道及人行車道長度÷計畫辦理自行車道及人行車道總長度)×100%【備註：102 至 105 年計畫辦理總長度為 448 公里。】	
	十、推動綠建築及 建立綠建築審核 抽查制度	補助 17 個直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關辦理建立綠建築審核及抽查計畫、綠建築更新診斷及改造評估計畫及推動綠建築宣導計畫。	
二、健全地籍 管理，促進 土地利用	一、國土規劃庫地 理資訊系統使 用人次成長率	本(104)年度截至 12 月 31 日止本計畫土地使用分區資料查詢系統年度累計使用 657,844/人次，去(103)年度總使用人次為 230,628/人次，年成長率為 1.85 倍。	
	二、辦理公共設施 管線資料管理 供應系統計畫 補助	為提供正確管線資訊，以建立資訊化道路挖掘管理作業，提昇公共設施管線服務水準及作業效益。配合國家地理資訊系統建置及推動十年計畫之推動，截至 104 年度止已陸續補助 21 個機關進行整體規劃作業、公共設施管線調查、管線資料庫建置、管理供應系統建置及監審作業；目前全國 22 個地方政府業已建置完成道路挖掘管理系統。	
	三、提升全臺都市 計畫圖重製比 率	本案截至本（104）年底已完成都市計畫重製面積計 88,134.86 公頃，其中 103 年度辦理部訂計畫（東北角海岸風景特定區）1,784 公頃，補助地方政府辦理都市計畫重製面積計 75,801.12	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
		公頃，104 年度辦理部訂計畫（大鵬灣風景特定區）826 公頃，補助地方政府共辦理 9 縣市 20 處計畫區，計 9,723.74 公頃，提升重製比率達 141%。（截至當年度完成都市計畫圖重製面積÷預計推動都市計畫圖重製面積）×100%【備註：計畫期程為 103 至 107 年，預計推動都市計畫圖重製面積為 62,578 公頃。】	
三、落實居住正義，推動不動產資訊透明	一、辦理住宅補貼	1. 為協助中低所得家庭居住於合適的住宅，本署自 96 年起整合各項補貼措施，推動「整合住宅補貼資源實施方案」（以下簡稱住宅補貼方案），針對無自有住宅或 2 年內購置住宅並辦理貸款之中低收入家庭，為減輕其居住負擔，提供租金補貼、最高 250、230 及 210 萬元額度購屋貸款利息補貼及最高 80 萬元額度修繕住宅貸款利息補貼。 2. 本方案自 96 年起開辦至 104 年 12 月底，租金補貼核准 28 萬 6,065 戶，購置住宅貸款利息補貼核准 4 萬 886 戶，修繕住宅貸款利息補貼共計 1 萬 2,404 戶，共計有 33 萬 9,355 戶家庭獲得協助。 3. 104 年度計畫戶數為租金補貼 5 萬 9,114 戶、自購住宅貸款利息補貼 5,000 戶及修繕住宅貸款利息補貼 3,000 戶，合計 6 萬 7,114 戶，自 104 年 7 月 20 日起至 104 年 8 月 28 日止受理申請，地方政府正陸續完成複審並核發證明或核定函中。 4. 104 年度住宅補貼方案之購置及修繕住宅貸款利息差額暨租金補貼預算編列 15 億 8,966 萬 6 千元，實際支用數為 10 億 3,272 萬 8 千	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
		元，預算執行率為 64.97%，主要係因： (1)金融機構補貼利息核定後即按月撥付，惟依「住宅補貼作業規定」、「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」，購屋貸款利息補貼核定戶有 1 年貸款期限、修繕住宅貸款利息補貼有半年貸款期限，民眾是否辦理貸款，屬個人自由意願，政府無法干預，且受諸多因素影響，致戶數無法預估且歷年來購置及修繕住宅貸款利息補貼核定戶並未全數辦理貸款。 (2)住宅補貼係為協助中低收入家庭居住於適居之住宅、減輕居住負擔，惟補貼資源有限，故訂有住宅補貼定期查核計畫，對於不符資格、持有第二戶住宅及家庭年所得超過標準者等，予以停止補貼，致補貼戶數減少且該停止補貼之戶數無法事先預估，爰實際撥付之補貼較原編列之預算數低。	
	二、補助地方政府興辦社會住宅	補助地方政府興辦社會住宅之先期規劃費 10 件、部分工程費或用地有償撥用經費 5 件。	
	三、推動租屋服務平臺	1. 為活化閒置住宅空間，並因應弱勢族群居住需求，依據住宅法 44 條訂定之「輔導獎勵民間成立租屋服務平臺辦法」，鼓勵出租人為公益出租房屋予中低所得家庭，由政府補助承租雙方租屋仲介費、租約公	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
		證費、公益出租人房屋修繕費及免費刊登租屋資訊，並提供中低所得家庭遇急難時之租金代墊協助，透過服務平臺優先為中低所得家庭仲介適居住所，改善其租屋不易之困境。 2. 102 年度試辦計畫自 102 年 9 月 12 日起 6 縣市陸續成立 16 家租屋服務平臺後，至 103 年 11 月止陸續辦理結案，共計媒合 18 件，其他服務件數為 265 件。 3. 103 年度租屋服務平臺你租我管試辦計畫，截至 104 年 12 月 31 日止，已媒合 39 件，其他服務件數達 5,042 件；其中臺北市、新北市已結案，臺中市持續辦理中，並在計畫經費範圍內，同意臺中市政府所提計畫媒合件數由 10 件增加至 35 件。 4. 本署前於 104 年 4 月 22 日邀集租屋服務平臺業者及辦理 3 直轄市政府，召開「103 年度租屋服務平臺你租我管試辦計畫」執行成效檢討會議，部分業者表示，在招募過程中房東多會諮詢有關稅務的問題，在房屋稅及所得稅政府已逐漸放寬優惠的情形下，目前尚有改善空間的部分是地價稅，房東一旦出租房屋，則地價稅稅率由自用調整為非自用，稅率相差 5 倍，則參與租屋服務平臺意願會降低。	
四、自由經濟示範區推動計畫	一、協助推動自由經濟示範區之設置與宣導	配合國家發展委員會、經濟部及中央目的事業主管機關等相關機關推動自由經濟示範區計畫，共同建構自由化、國際化及前瞻性之優良經商環境。國家發展委員會會同經濟部及中央相關部會研擬「自由經濟示範區特別條	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
		例」，經行政院會通過，報請立法院審議。在立法院審議通過前，屬無須立法或修法即可推動者，由目的事業主管機關積極辦理。本署工作成果如下： 1. 104 年 2 月 12 日本部函轉行政院修正「行政院推動自由經濟示範區計畫專案小組設置要點」第三點、第四點、第六點周知。 2. 104 年 4 月 24 日陪同本部代表參加「行政院推動自由經濟示範區計畫專案小組」104 年第 1 次會議。 3. 配合交通部推動臺中港智慧物流之需要，本署積極協調港務公司擔任統籌用水窗口相關事宜，並於 104 年 3 月 30 日由本部、經濟部、交通部及臺中市政府四方首長聯席簽署「福田水資源回收中心放流水供應臺中港工業專區使用」合作意向書；另本署辦理之「臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估及先期計畫委託專業服務案」已完成委託發包事宜，刻依計畫進度辦理中。	
五、跨域加值公共建設及科技發展財務規劃方案	一、廣續推動具跨域加值效益之城鎮風貌計畫	本署已於 104 年 11 月完成具跨域加值效益之城鎮風貌計畫審查，預計於 105 年 2 月函報行政院。	
六、整合 e 化平臺，提供便捷親民服務	一、建立資訊自動化系統控管升降設備安全檢查維護量	本案於 103 年完成建置升降設備現場安全檢查、維護保養及主管機關查核資訊系統，並提供民眾查詢相關資訊功能，並於 104 年進行保固維護作業。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
七、加 強 財 務 審核，全面 提昇施政 效能	一、所屬機關學校 預算執行、財務 收支及公款支 付實地抽查率	已於 104 年 6 月底前完成查核雪霸國家公園管理處、金門國家公園管理處、玉山國家公園管理處、台江國家公園管理處。	
八、提 升 員 工 職能，建立 卓越組織 文化	一、建構專業核心 能力導向之學 習機制	1. 將本署及所屬機關職員依核心能力評鑑結果建置核心能力資料庫，將核心能力評量表，共同核心能力及專業核心能力排列優勢倒數第 1 及第 2 之核心能力項目（相對劣勢），作為強化核心能力之目標。其中共同核心能力、專業核心能力項目之排列優勢倒數第 1 之部分，各應取得 4 個小時相關課程學習時數，排列倒數第 2 之部分，各應取得 2 個小時相關課程學習時數，2 項合計至少應取得 12 個小時相關課程學習時數；另簡任、薦任主管人員，應再取得有關領導統御、績效管理等相關課程 8 小時學習時數。 2. 將年度開設課程分為共同核心職能類型（計人文素養、法治素養、創新思考、國內外環境情勢分析、團隊合作、風險及危機管理、領導能力與協調、情緒管理、目標與績效管理、願景目標與策略性思維、溝通與協調、知識管理與經驗傳承、領導統御與績效管理等 13 項）及專業核心職能類型（策略規劃能力、法規知能、業務執行能力等 3 項），並運用本署數位學習網建置個人化核心職能學習地圖，以落實核心能力評鑑結果，提升同仁核心職能。 3. 為擴大數位學習效果，建置本署「數位學習專區」及「數位學習網個	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

施 政 重 點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
		人專屬核心職能學習地圖」，於 99 年完成系統開發、測試、教育訓練工作，並於 100 年度正式啟用，同仁可清楚瞭解需達成之核心職能學習目標與進度，有助於個人自主學習，增加學習動機與興趣，提升數位學習效率及品質。 4. 該網站目前共建置 158 門課程，本署及所屬機關同仁 104 年度核心職能列管人數計 1263 人，全部達成年度規定課程時數，達成率 100%。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
一、營建業務	一、海岸規劃及資料庫建置計畫	一、辦理海岸資源調查及資料庫建置。	委託辦理「海岸資源調查及資料庫建立」案，辦理期程自 104 年 8 月 3 日起至 105 年 11 月 3 日止，為跨年度計畫，故尚未完成。	將依契約規定期程積極辦理。
		二、擬訂整體海岸管理計畫。	委託辦理「擬訂整體海岸管理計畫」案，辦理期程自 104 年 6 月 23 日起至 105 年 6 月 23 日止，為跨年度計畫，故尚未完成。	將依契約規定期程積極辦理
	二、智慧綠建築推動方案	一、獎助直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關推動綠建築及建立綠建築審核抽查制度。	104 年 12 月已全數完成補助款核撥作業，104 年度共計補助 17 個直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度。	各縣市政府刻正辦理結案作業，將積極督導以儘速完成結案。
		二、辦理研修綠建築相關法令及配套措施工作。	已完成	
		三、捐助綠建築法規宣導及建築文化創意產業相關活動經費。	已完成	
	三、公共管線資料庫管理供應系統	一、配合國家地理資訊系統建置及推動十年（95-104）計畫之推動，分年分期推動「公共設施管	1. 為提供正確管線資訊，以建立資訊化道路挖掘管理作業，提昇公共設施管線服務水準及作業效益。配合國家地理資	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		線資料管理供應系統計畫」，補助各機關逐步執行公共設施管線調查及其資訊管理系統之建置。 二、研修公共設施管線資料庫政策推動相關作業。	訊系統建置及推動十年計畫之推動，截至 104 年度止已陸續補助 21 個機關進行整體規劃作業、公共設施管線調查、管線資料庫建置、管理供應系統建置及監審作業；經統計各受補助地方政府建置管線資料庫之面積已達約 28 萬公頃，佔全國都市計畫區面積約 58.5%，目前全國 22 個地方政府業已建置完成道路挖掘管理系統；104 年度「公共設施管線資料管理供應系統」賡續編列獎補助預算 7,400 萬元補助 17 個縣市政府。 2. 104 年度為國家地理資訊系統建置及推動 10 年計畫執行之最後一年，本(104)年度業依過去推動成效辦理檢討，並研訂新一期推動計畫，納入「落實智慧國土—內政圖資整合應用計畫(105 至 109 年)」中推動。	
	四、城鎮風貌型塑整體計畫	補助辦理城鎮風貌跨域整合建設計畫，並結合各部會資源共同投入，帶動地方整體發展，並發揮計畫投資綜效。	本署於 104 年度持續辦理城鎮風貌跨域整合建設計畫之整體規劃審查，邀集相關部會就各縣市所提分項計畫進行聯席審查，並提供相關意見，已於 104	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	五、都市更新 發展計畫 (104 — 107年)	一、持續檢討都市更新 相關法令規範	年 10 月先行核定具跨域效益之分項計畫工程案件，俾利及早達成計畫投資綜效。 檢討修正都市更新條例及相關法令如下： 1. 為解決目前實務執行爭議與困難，兼顧都市更新推動需求與都市更新過程中各方權益保障，以及健全強化政府主導辦理都市更新機制，全面檢討都市更新條例，於 101 年 6 月 14 日陳報行政院，並經行政院院完成審議後，於 101 年 12 月 7 日送立法院審議，修正草案經立法院內政委員會於 104 年 1 月 12 日審竣後，歷經 4 次朝野黨團協商，截至目前為止已通過 83 條，仍未能於立法院第 8 屆委員會期內完成立法程序。 2. 為增加民眾參與都市更新之意願，配合私有建築物耐震性能評估補強推動先行計畫，優先補助經耐震能力初步評估之建築物申請案，並依實務	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、政府為主都市更新 帶動都市永續發展。	執行情形調整補助項目、經費撥款方式，檢討修正「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」，目前修正草案已於104年12月25日至105年1月8日上網預告徵詢各界意見中。	
		三、補助推動社區自主更新。	政府主導都市更新計畫，自民國94年起本部協同國家發展委員會(前行政院經建會)及地方政府等相關單位共同勘選位於水岸、港灣、鐵路、捷運場站及都市舊城區之都市更新示範地區，迄今已補助235處辦理先期規劃、招商前置作業及公告招商等工作。其中63處尚在先期規劃階段、32處刻正辦理招商前置作業、36處公告招商(包含已成功招商26處、已自行實施更新事業10處)。	
			完成核定補助6件重建規劃案、18件整建維護規劃案(含2件耐震評估，計有242戶)及8件整建維護工程案；補助2個地方政府遴選專業團隊辦理都更業務。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、落實整合型都市更新示範計畫。	自 103 年度起，受理直轄市、縣（市）政府申請都市更新計畫規劃經費已補助 6 縣市 7 處都市更新整體計畫，補助總經費計 3,141.5 萬元。另本署自 102 年起陸續補助臺北、新北、臺中、臺南、高雄等直轄市政府辦理防災型都市更新先期規劃，補助總經費計 4,650 萬元，以建構防災型都市更新運作機制及模式，並提出優先推動試點地區。目前各市政府已完成基礎資料調查及複合型地質災害潛勢分析，後續將優先以高災害潛勢地區進行老舊建築物安全評估及改善機制建立，並辦理相關都市防災宣導作業。	
		五、提高都市更新資訊透明度並促進民眾參與。	103 年 12 月 22 日修正「內政部辦理都市更新聽證程序作業要點」規定，納入預備聽證規定，確保民眾參與之程序。104 年度已辦理都市更新教育訓練 3 場次，累計 421 人次參與；並持續辦理「都市更新入口網」平台資訊建置。	
	六、淡海及高雄新市鎮開發計畫	一、辦理淡海及高雄新市鎮都市設計審查案件。	辦理淡海及高雄新市鎮都市設計案件審核作業，本年度審查 39 件。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、辦理新市鎮開發計畫、都市計畫之研擬與推動。	1. 「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」已於102年4月8日報奉行政院核定，刻依該計畫內容辦理淡海新市鎮第2期發展區第1開發區第二階段環境影響評估作業中；都市計畫通盤檢討則配合前開作業完成後賡續辦理。 2. 另配合「變更高雄新市鎮特定區計畫(第2次通盤檢討)案」辦理樁位測定作業完竣，並於104年6月17日公告樁位成果。	
		三、辦理淡海及高雄新市鎮已開發區延續性與必要性之開發項目，並補助移交維管、聯外交通（淡海輕軌運輸系統、淡江大橋）、區外供水設施等經費。	1. 本部新市鎮開發基金補助「淡海輕軌運輸系統」、「淡江大橋」及「淡海新市鎮區外供水計畫」等經費，目前至104年底為止共已撥付約新臺幣30億3,954萬餘元，相關工程刻由各主管機關賡續推動中。 2. 淡海新市鎮補助部分，完成本年度已開發區既有污水管線修繕及學校用地維護管理事務。高雄新市鎮補助部分，完成本年度已移交公共設施維護管理包括、雨、汙水下水道修繕、學校	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、辦理淡海及高雄新市鎮後期發展區先期規劃評估事宜。	用地綠美化植栽工程、道路、溝渠等。 已與高雄市政府完成高雄新市鎮後期發展區開發執行計畫草案，並於 104 年 6 月 18 日召開部會協商會議，俟高雄市政府參考各部會及相關單位意見重新修正草案完竣後，即可續辦報請行政院核定事宜。	積極辦理。
	七、林口新市鎮機場捷運A7站區開發計畫	本計畫由本部（地政司、營建署城鄉發展分署、營建署等）與桃園市政府依權責辦理開發，並由新市鎮開發基金籌措資金支應開發經費。104年度主要係支應工程施作與其他相關作業所需經費。	1. 簽訂「機場捷運 A7 站開發區產業專用區專案讓售案」(B 標)契約書。 2. 「機場捷運 A7 站開發區產業專用區專案讓售案」(A 標)發放土地整理後土地使用權同意書予致茂電子股份有限公司、禾聯股份有限公司（原禾陽改名）及順達科技股份有限公司 3. 陸續辦理乙種工業區配售區內安置工廠土地點交作業。 4. 桃園市政府辦理完成抵價地抽籤、配地作業，及領回抵價地、安置土地所有權登記及重新設定抵押權登記等相關地籍整理作業。 5. 合宜住宅招商投資興建安，A、B、C 基地結構	目前已依執行進度積極辦理

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			體工程已完竣，刻辦理裝修工程，D 基地施作至屋頂 2 層(A 棟)，將陸續完工交屋。 6. 辦理機場捷運 A7 站區區段徵收範圍各項公共工程部分，持續辦理包含整地、道路、管線、排水、景觀等基礎工程項目。	
	八、 整合住宅補貼資源實施方案	對於無自有住宅、「2 年內購置住宅並已辦理貸款者」、僅有1戶住宅亟待改善需求之家庭，提供租金補貼、購置與修繕住宅貸款利息補貼等措施，協助其居住於適居之住宅。	已完成公告受理。	
	九、 社會住宅中長期推動方案	一、 研擬「社會住宅中長期推動方案」補助須知。 二、 審查及核定各直轄市、縣（市）政府提報之申請補助計畫。	本部 104 年 2 月 5 日完成「社會住宅中長期推動方案」補助作業須知，並函請各地方政府申請補助在案。 104 年 5 月 29 日核定 104 年 10 處社會住宅先期規劃費補助，104 年 7 月 7 日核定補助 4 件部分工程費用及 1 件用地有償撥用經費。本方案各項核定補助按皆須於權責發生後始能撥付，地方政府招標作業延遲或預算審議問題導致	因預算有限且爭取不易，刻正檢討修訂補助作業須知，如：擬朝向地方政府須於有償撥用計畫核定後始能申請本部補助用地

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、督導受補助單位推動計畫。	無法符合請款要件，實非本機關能處理之事項，影響預算執行率之因素實屬不可抗力。 業餘補助作業須知納入後續應辦理輔導查核機制，並自8月起至12月，定期召開進度管考會議，以督導受補助單位推動計畫。	有償撥用費，以加速推動社會住宅。
	十、租屋服務平臺-你租我管試辦計畫	一、提供租屋諮詢、租屋糾紛諮詢及協助調處、公益出租人推廣招募、協助出租及承租、住宅出租修繕獎勵及代墊租金諮詢。 二、辦理代租代管及通報社政單位居住關懷訪視服務。	103年度租屋服務平臺你租我管試辦計畫，截至104年12月31日止，已媒合39件，其他服務件數達5042件；其中臺北市、新北市已結案，臺中市持續辦理中，並在計畫經費範圍內，同意臺中市政府所提計畫媒合件數由10件增加至35件。	
	十一、住宅及動產資訊系統擴充及管理維護計畫	一、定期更新各資料庫，並進行網站維護及功能改善。 二、研議增加資料品質與加值使用之可能，並加強推廣網站使用。	1. 房價所得比及房價負擔能力及貸款負擔率……等更新至104年第2季，其餘大部份資料皆已更新至104年第3季。 2. 預計105年1月4日就該資訊系統召開推廣說明會、1月6日辦理教育訓練。	
	十二、建築管	一、建立全國「安心建	委託辦理「104年度建築	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
二、區域及 都市規 劃業務	理智慧化 服務計畫	築」數位資料庫。	管理智慧化服務計畫擴充 案」並完成開發各縣市政 府「安心建築」資料庫介 接整合供應系統。	
		二、建置全國升降設備 現場實施管控作業 系統，落實安全檢 查。	業已完成「升降設備/機械 停車設備使用許可證全國 連線交換系統」，並於 104 年 11-12 月間辦理北、 中、南 4 場作業說明會， 強化升降暨機械停車設備 之管理維護及安全檢查機 制。	
	一、花東地區 養生休閒 及人才東 移推動計 畫	一、補助花蓮及臺東縣 政府推動養生休閒 及人才東移相關計 畫。	1. 內政部核定 12 項補助計 畫，補助經費共 1,600 萬元。 2. 其中關山日式木造老屋 活化計畫補助計畫，因 3 次流標撤案，另 11 項 補助計畫皆已招標完 成，各項補助計畫刻正 辦理期中審查或期末結 案事宜。	將持續促請地 方政府加速辦 理計畫應執行 工作，並儘速 進行結案核銷 程序。
		二、委託辦理總顧問計 畫以協助輔導地方 政府推動養生休閒 及人才東移計畫。	輔導 103 及 104 年度補助 計畫，給予專業諮詢與協 助提案，建置在地聯絡網 平臺，以有機鏈結方式串 連推動養生休閒產業。	加速辦理期末 審查事宜，俾 儘早完成預定 工作及目標。
	二、國家重要 濕地保育 計畫（ 100-105 年	一、依據「濕地保育 法」委託辦理重要 濕地保育利用計畫 及地形圖測量。	1. 目前 2 處國際級及 40 處 國家級重要濕地保育利 用計畫，分別由本署城 鄉分署辦理 12 處（自辦	將加速完成 42 處重要濕 地保育利用計 畫草案核定。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	)		9 處、招標委託 3 處)、行政委託 17 處、獎補助辦理 13 處；預定 105 年 1 月中旬分批進行草案公開展覽及說明會。 2. 委託辦理青螺、七股鹽田重要濕地等 2 處濕地地形測量；目前青螺濕地測量已完成控制點測量，七股鹽田濕地測量刻正擬定測圖計畫書送審。	其餘案件將加速辦理結案驗收程序。
		二、委託辦理海岸濕地生態調查計畫、資料庫建制、重要濕地社會經濟價值評估計畫等。	1. 已完成「彰化海岸生態環境監測計畫（102-103 年）」委託案。 2. 持續辦理資料庫建置、維護及重要濕地社會經濟評估計畫等工作，以維持濕地資訊推廣及進行濕地社會文化、經濟、環境價值估算。	年度延續性計畫，將循預定進度賡續辦理。
		三、重要濕地評定、檢討、審議等相關法制作業。	1. 「濕地保育法施行細則」、「重要濕地內灌溉排水蓄水放淤給水投入標準」、「重要濕地評定變更廢止及民眾參與實施辦法」、濕地影響說明書認定基準及民眾參與準則、衝擊減輕及生態補償實施辦法等 5 項子法。 2. 104 年 1 月 28 日完成 42	將加速完成 41 處地方級暫定重要濕地再評定工作。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			處國際級及國家級重要濕地範圍檢討並公告。 3. 目前 41 處地方級暫定重要濕地再評定作業，其中 31 處委託地方正協助辦理，另 10 處由本署城鄉發展分署辦理，預計 105 年 1 月中旬分批辦理草案公開展覽及說明會。	
		四、「國家重要濕地保育行動計畫」補助作業。	1. 104 年補助 17 縣市 4,799 萬 7 千元，鼓勵地方團體、學校執行 43 件濕地保育計畫，103 年度補助計畫配合濕地保育法於 104 年 2 月 2 日施行，優先辦理研擬重要濕地保育利用計畫及必要調查等工作。 2. 104 年度獎補助因地方政府納入預算作業、案件執行期程或單據無法核銷等因素，致影響請款進度。	將持續促請地方政府加速辦理計畫應執行工作，並儘速進行結案核銷程序。
	三、國土規劃資料庫任務分組工作計畫	一、本分組入口網及圖台網頁營運管理。 二、本分組圖台系統及資料庫之更新維護與擴充任務。 三、建立便利、完善及安全圖資更新與圖資申請管道。 四、本分組圖台系統歷	已完成。本（104）年度除系統基本維運外，為強化圖資更新策略，配合各都市計畫、國家公園計畫案公告實施之行政程序，將資料併同更新於國土規劃資料庫，以維持資料查詢的時效性。本系統 104 年使用人次成長率為 1.78	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		年成果、未來展望暨推廣事宜。	倍。	
	四、都市計畫書圖重製暨整合應用計畫	一、1/1000 數值地形圖修補測。 二、都市計畫樁清查、聯測、改算。 三、展繪套合（展繪計畫線、樁位線、地籍線於數值地形圖）。 四、彙整都市計畫書圖重製疑義及製作重製圖。 五、召開重製疑義研商會議確認都市計畫重製書圖。	本案截至本（104）年底已完成都市計畫重製面積計88,134.86公頃，其中103年度辦理部訂計畫（東北角海岸風景特定區）1,784公頃，補助地方政府辦理都市計畫重製面積計75,801.12公頃，104年度辦理部訂計畫（大鵬灣風景特定區）826公頃，補助地方政府共辦理9縣市20處計畫區，計9,723.74公頃，提升重製比率達141%。（截至當年度實際完成自行車道及人行車道長度÷計畫辦理自行車道及人行車道總長度）×100%【備註：102至105年計畫辦理總長度為448公里。】	
三、道路建設及養護	一、生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)	配合區域建設整體發展之需要、考量節能減碳之施政方針、針對協助地方建構完善路網、提升區域產業運輸效能，辦理全國各生活圈及離島地區道路工程，並建構都會區快速道路系統達成一日生活圈目標。	104年度辦理工程案56件，截至104年12月底，已完工14件，餘42件屬延續性工程，其執行進度皆依預定期程辦理中；另用地取得案已完成33件。後續將據以辦理設計及發包施工作業。	將積極督促地方政府應儘速趕辦請款、核銷作業，各區工程處儘速辦理估驗計價。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
四、下 水 道 管 理 業 務	二、市 區 道 路 人 本 環 境 建 設 計 畫	配合國家永續發展、節能減碳政策及因應以人為本之高齡化社會無障礙優質生活環境，重塑市區道路以提升都市環境品質與改善人行徒步、通勤通學步行及自行車騎乘空間，並形塑保有當地生態景觀、地區文化特色之生態都市。	104 年度辦理規劃設計案 80 件，工程案 179 件，因規劃及工程期程跨年度、地方政府請領補助款程序延宕等不同等因素，無法於年度內完成撥付作業。	將積極洽催地方政府儘速完成估驗撥款作業後完成核銷程序。
	污水下水道建設計畫	補助辦理新北市、高雄市、臺中市、臺南市、臺灣省各縣（市）及福建省連江縣及金門縣污水下水道系統建設。	本計畫 104 年度辦理工程案件 448 件，工程多數為跨年度連續性計畫，其工程執行皆依預定期程辦理，本年度可支用中央預算數為 114 億 677 萬 9 千元，截至 12 月底執行數為 110 億 4,748 萬 3,686 元，達成率為 96.85 %。	
	國家公園永續發展計畫	一、辦理國家公園經營管理之推動及督導相關事宜。	1. 落實公私部門夥伴關係： (1)辦理「內政部營建署補(捐)助民間團體辦理國家公園夥伴關係及資源保育監測推動計畫」104 年度共核定 9 案，核定補助金額共計新臺幣 94 萬 9,720 元整。 (2)壽山國家自然公園籌備處召開 3 次園區經營管理諮詢會議及 2	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			次壽山國家自然公園暨軍事要塞管制區聯合共管會報。辦理壽山國家自然公園社區夥伴培力暨成果手冊編制案。 (3)為促進民眾參與，持續辦理園區據點及設施認養，104 年度持續辦理第二期，共計招募 10 組認養團體並辦理相關培訓課程，藉此使認養人了解區內生態環境及本處經營管理之目標與方向。本梯次除辦理培訓課程外，另定期辦理回訓課程及座談會，並將各認養團體納入壽山處緊急救難系統，於 Line 成立壽山救難平台，擴增緊急救援能量。 2. 評估及劃設潛在型國家自然公園： (1)辦理美濃黃蝶翠谷常民生活路徑調查案、里山地景藝術研討會企劃及執行案；配合高雄市政府陳報「美濃國家自然公園可行性評估報告書」，積極配合並協助高雄市政府申設國家自然公	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			園。 (2)辦理「淺山生態資源調查評估案」，針對全國 1000m 以下淺山地區進行生態多樣性資料庫調查，初步提出亟需保育關注之淺山地區。 (3)參與臺中市文山社區大學辦理「2015 大肚山國家自然公園論壇」，刻由臺中市政府都發局辦理大肚山資源調查。 3. 完成辦理國家公園生物多樣性、推動長期生態研究及外來種生物入侵防治等工作；持續辦理壽山國家自然公園淨山活動，並與民間團體合作清除入侵外來種植物，同時也委託林試所執行原生種植物的採種育苗計畫（跨年度），俾於未來進行園區內劣化棲地之原生植物復育；完成壽山國家自然公園「植群分類及生態空間分佈研究計畫」、「流浪犬貓數量控制計畫」。 4. 壽山國家自然公園籌備處加強依國家公園法第	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、辦理國家公園永續經營相關計畫。	13 條第 8 款 10 項公告禁止事項執法取締：104 年累計開立勸導單 10 件，其中以餵食獼猴 6 件最多。針對勸導後仍違規累犯者或特定行為已有 4 件逕行裁罰（餵食獼猴 2 件、攜帶寵物入園 1 件、設立攤販 1 件）。 1. 完成辦理與國家公園有約整體推動計畫、「國家公園季刊出版」及「月曆印製計畫」、「國家公園簡介冊及摺頁製作」、「國土空間發展特展-臺灣國家公園自然館數位應用及創新環教策展計畫」、「國家公園文創大賞」、「國家公園數位典藏應用及行銷計畫」、「兩岸國家公園與保護區研討會」、「Youth Camp 計畫」、「國家公園週及創新遊憩活動計畫」等案。 2. 「國家公園學報編輯暨出版計畫」業完成出版第 25 卷 1 期及論文集電子版，原訂 104 年 12 月 20 日出版第 25 卷第 2 期，因徵稿	積極督促廠商依限出刊，預計於105年3月底前撥款。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			論文數不足，業奉核 辦理契約變更。 3. 辦理「104 年度臺灣國 家公園電子報發行及 國家公園中英文入口 網維運專案」業完成 第 317~342 期電子報 發行，共 26 期。 4. 辦理「珊瑚健康指標之 建立與保護區管理應 用-以墾丁國家公園珊 瑚礁生態系為例」， 104 年 7 月 31 日期中 審查通過，並撥付第 2 期款。 5. 辦理「國家公園生物多 樣性地理資訊系統資 料庫建置計畫(7)」， 104 年 10 月 6 日期中 審查通過，並撥付第 2 期款。 6. 辦理「臺灣獼猴生態影 片委託攝製專業服務 案」，已完成 2 季拍 攝，並撥付第 1、2 期 款。 7. 辦理「遊客中心展示空 間多媒體影片製作 案」，104 年 12 月完成 招標。	係跨年度計 畫，需保留 至 105 年度 賡續執行， 預計 105 年 1 月結案撥款 。 係跨年度計 畫，需保留 至 105 年度 賡續執行， 預計於 105 年 3 月底前 結案撥款。 係跨年度計 畫，需保留至 105 年度賡續 執行，預計 105 年 2 月底 前完成撥款。 因工程噪音及 氣候等不可抗 力因素，為求 本案品質及內 容符合需求， 本案展延至 105 年 7 月完 成。 為配合遊客 中心解說展 示及服務設 施工程之設 計，預計保

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、辦理國家公園環境教育推動計畫。	8. 辦理「臺灣獼猴族群暨健康監測計畫」、「史料調查及重要史蹟解說手冊編製計畫」、「石灰岩洞穴動物調查計畫」，建立園區生態資源資料庫。 1. 配合環境教育法之實施，墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、台江及金門等 7 處國家公園、壽山國家自然公園及臺中、高雄等 2 處都會公園取得環境教育設施場所認證。本署、壽山國家自然公園、高雄都會公園及臺中都會公園共有 19 名人員通過環境教育人員認證。 2. 完成國家公園環境教育創新深耕計畫。 3. 壽山國家自然公園籌備處辦理「環境教育專業經營暨推動執行計畫」，持續執行專案企劃活動、戶外教學課程、到校推廣等服務。辦理各項生態教育推廣活動，包括「2015 台	留至 105 年度 10 月底完成。 3 委辦案為跨年度計畫，保留至 105 年度完成，後續將請受託單位依約積極趕辦。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、推動國家公園生態 維管計畫。	灣野望國際自然影展」、YOUTH CAMP「山林之美~自然美學體驗營」暑期營隊活動、「生生不息的山中世界」及「旗後山時光之旅」環教活動、柴山祭—山大王與水大將系列活動、「104 年壽山印象攝影比賽」等活動，行銷國家自然公園生態之美。 4. 高雄及臺中都會公園辦理各項環境解說、藝文展覽及假日表演活動；提供綠地空間予各機關學校及企業單位辦理路跑、健走、家庭日等活動。 1. 辦理國家公園通用化設計可行性評估專業服務案，104 年 11 月 5 日期中報告審查通過，並撥付第 2 期款。 2. 「104 年度國家公園建築管理資訊系統整合作業案」，於 104 年 11 月 5 日完成簽約，履約天數為 90 日曆天，因招標過程不順利，以致辦理期程延後，目前已完	係跨年度計畫，需保留至 105 年度賡續執行，預計於 105 年 2 月 7 日前提交期末報告書，俾辦審查事宜。 係跨年度計畫，需保留至 105 年度賡續執行，預計於 105 年 1 月底前完成期中報告書審查事

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		五、辦理環境教育設施 場所環境維護。	成工作計畫、期初報告書，並撥付1期款。 3. 「104 年度國家公園 ICT 共通平臺資料庫及國家公園行政資訊管理平臺功能擴充維運案」，本案於 104 年 4 月 20 日簽約，履約期限為 300 日曆天，已依約完成期中審查會議，並撥付 2 期款。 1. 完成辦理 104 年度壽山國家自然公園區內設施維護工程(開口契約)第一標及第二標，陸續修復園區損壞之服務設施等。另因蘇迪勒颱風造成半屏山及龜山園區設施嚴重損壞，爭取移緩濟急經費 850 萬元辦理修復，業已完成規劃設計作業，並辦理工程發包作業中，預計 105 年 1 月上網公告。 2. 完成辦理高雄都會公園一、二期(95 公頃)經營管理相關事宜，為加強園區全方位為民服務、遊客公共安全及落實公園提升優質生態休閒遊憩環境品質與環境教育場所等，持續辦理公共設施維護及景觀改善計	宜，105 年 3 月底完成期末審查及驗收後撥付尾款。 係跨年度計畫，需保留至 105 年度賡續執行，預計於 105 年 4 月完成期末審查及驗收後撥付尾款。 預計105年6月完成修復作業。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			畫更新工程。 3. 高雄都會公園部分照明、低壓、消防、廣播及監視設施改善工作 1 案驗收未完成，經費須辦理保留。 4. 完成「103 年度臺中都會公園出入口無障礙等設施改善工程」案，落實無障礙環境建置；「104 年度臺中都會公園無障礙等設施更新改善工程」案，因設計單位工程預算書圖之提出延遲及工程 2 次流標，第 3 次始完成決標，致整體進度延遲，工程契約跨年度，未完成部分之經費保留至 105 年度賡續執行，以加強遊客服務及維護園區公共設施完善。	預計 105 年 2 月 29 日辦理工程決算及結案等相關事宜，將加速辦理工程驗收複驗並辦理決算結案等工作。 已請廠商積極趕工，預定於 105 年 2 月 1 日完工，將督促監造廠商及承商加速辦理後續工程，俾如期如質完工。
		六、提升國家（自然）公園相關公共設施景觀及服務品質。	1. 辦理 104 年度國家公園系統服務品質督導考核評比案，104 年 12 月 23 日完成送交第 2 次評比報告。 2. 國家公園無障礙旅遊摺	係跨年度計畫，需保留至 105 年度賡續執行，履約期限為 180 日曆天，預計於 105 年 3 月底前結案撥款。 係跨年度計

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			頁手冊編製案，已於104年11月20日手冊初稿審查通過，並撥付第2期款。	畫，需保留至105年度賡續執行，預計於105年1月19日前提提交成果，俾辦驗收及結案事宜。
			3. 辦理「壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整建工程」至104年12月31日進度已達51.28%，其中保育研究中心及行政中心結構體皆已完成，持續進行水電吊管、門窗、泥作及輕隔間工程；另遊客中心持續進行鋼構加工組立作業，預計105年4月15日完工。	係跨年度計畫，預計105年4月15日完工，後續將請受託單位依約積極趕辦。
			4. 辦理「遊客中心解說展示及服務設施工程委託設計監造技術服務案」，本案採一次發包，分年編列預算，業已104年6月11日完成招標，業已完成基本設計，預計105年3月完成設計，再接續辦理工程發包作業。	係跨年度計畫，預計105年3月完成設計作業，並配合遊客中心實體建物施作期程接續辦理裝修工程。
			5. 健全壽山國家自然公園災害防救體系、加強區域內巡查護管及緊急救難等人員訓練、執行緊急救難、災害搶救等業務	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			(1)安全意外保險，針對於園區受傷民眾醫療全額給付，截至104年12月共理賠13件，保障遊客安全。 (2)於籌備處辦公室設置AED，提供遊客緊急使用，目前籌備處員工皆通過此項訓練。 (3)區內設置25處醫藥箱，供緊急醫療使用，保障遊客遊憩安全。 (4)壽山國家自然公園籌備處2位同仁完成初級救護員（EMT1）人員訓練及3位同仁完成觀光旅遊地區第一線救護人員訓練並購置救護設備。 (5)建置北壽山步道漫遊APP，提供民眾相關步道設施及地圖資訊，降低民眾迷途發生機率。 (6)104年招募10個認養團體（包含奉茶隊成員約300人），透過相關CPR及AED急救訓練，結合認養團體建立LINE群組「壽山救難平	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
六、墾丁國家公園經營管理	墾丁國家公園建設及管理計畫	一、園區經營管理、社區培力、生態旅遊推動、遊客安全、公共設施維護及災害搶修。	台」，協助園區相關救援及民眾迷途協尋。 (7)改善壽山國家自然公園園區通訊品質：邀集 NCC 及 6 家民營電信業者進行全區通訊改善計畫，作為未來發展自導式解說服務及迷途民眾第一時間通報本處及相關單位協尋。 1. 持續推動「海域遊憩活動方案」並加強海域活動經營管理，持續教育宣導；加強查察違反相關法令規定之行為，以保障園區及遊客安全。 2. 定期巡查轄區及合法申請案件追蹤，對於違反國家公園法案件，限期環境改善及罰鍰列冊追繳；以維護整體環境資源。 3. 協助社區申請相關經費計畫執行計 4 案(龍水、大光、水蛙窟、滿州生態旅遊觀光促進會)。 4. 以「社區營造」為基礎推動的「生態旅遊」，提供人文、生態、景觀及產業的精	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			緻體驗，辦理社頂、水蛙窟、里德、龍水、大光、港口、滿州生態旅遊觀光促進會等社區，103 年共辦理解說員培訓課程 154 次、工作會議 213 次、社區服務遊客 21554 人次、媒體行銷推廣 137 次，期待結合生態保育及社區發展的理念，凝聚社區共識，達到環境保護及社區永續發展的目的。 5. 為提高公共設施之安全，辦理上、下年度之設施安全檢查，並辦理委託營運廠商之年度評鑑。	
		二、環境教育推廣、解說設施宣導品等推廣及作為。	完成「恆春半島人文史蹟、風物產業套書製作」及「幸福墾丁 我的家-墾丁國家公園住民手冊」；辦理與國家公園有約系列活動近 50 項；完成鵝鑾鼻公園草地音樂會、琅嶠鷹季博覽會、旅宿業者的教育講習、解說牌示的修正更新建置、志工服勤系統網站建置、教案製作及志工志願服務之執行。	
		三、生物多樣性棲地維	1. 落實生物多樣性保育管	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		護、海洋資源保育及推廣、保育成果應用、基礎資料研究調查及監測。	理，加強棲地維護：辦理小灣海洋研究站經營管理、天然資源維護(每月至少 12 天次的海域巡查)、草潭濕地復舊與查緝違規行為等工作。 2. 進行本土性物種之復育及保育工作：辦理原生種植物培育、黃裳鳳蝶保育、社頂梅花鹿復育區經營管理及台灣環頸雉飼養管理、陸蟹及食蛇龜保育工作、野生動物醫療保健等工作。 3. 墾丁國家公園熱帶海岸林復舊中長程計畫：人工復植棋盤腳等代表物種約 150 株、辦理園區銀合歡整治(約 1.1 公頃)、小花蔓澤蘭、香澤蘭及銀膠菊等外來入侵植物防治等工作。 4. 加強辦理墾丁國家公園海洋資源保育及推廣工作(執行珊瑚礁總體檢、海膽監測、豆娘魚監測、珊瑚產卵監測、淨海工作、違規漁網拆除、潮間帶監測、建置維護繫錨點，防止下錨破壞珊瑚；辦理珊瑚礁保育	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
七、玉山國家公園經營管理	玉山國家公園計畫	一、園區經營管理及遊憩設施規劃與緊急救助。	週活動，推廣海洋保護)。 5. 進行各項自然資源基礎資料研究調查及長期監測：完成委託研究(辦理)計畫共計8件。 1. 維護園區遊憩環境清潔及公共設施安全。 (1)104年6月辦理塔塔加、排雲、南安及梅山管理站之「玉山國家公園區內設施之安全維護與環境衛生督導檢查」。 (2)104年11月26-27日辦理「內政部營建署104年度國家公園系統公共安全管理維護督導考核」至塔塔加地區實地考察。 2. 遊憩服務據點委外經營，提升遊憩服務。 (1)104年7月份，訂定「玉山國家公園服務據點暨建築物活化利用原則」及「玉山國家公園標租之服務據點管理與評鑑作業要點」，依規推動。 (2)104年共召開2次推動小組會議及5次查價小組會議；完	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			成 105 年「塔塔加遊客中心餐飲部及排雲山莊服務據點經營管理標租案」及 105 年「水里遊客中心服務據點經營管理標租案」。 3. 辦理園區醫療救護及緊急意外事故救助，宣導登山安全，辦理多場教育訓練。 (1) 104 年辦理一系列登山安全宣導與山域搜救教育訓練共 10 場課程，共計有 1,217 人次參加。 (2) 園區各遊客中心共有 17 人具有初級救護技術員（EMT1）執照，並設有緊急救護站，備有 AED、醫藥箱等器材。 (3) 山域意外事件處理與通報作業，計 11 件。 (4) 天然災害（颱風警報）處理與通報作業，計 6 件。 (5) 配合內政部 104 年 6 月公告相關法規，研修本處「玉山國家公園管理處災害緊急應變標準化作業程序」及	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			「玉山國家公園緊急救護計畫」。 4. 推動生態旅遊工作，與部落發展共榮機制：辦理 104 年度東埔社區生態旅遊發展暨培力計畫輔導工作。完成 6 梯次計 65 人進入部落活動。 5. 增加園區通訊覆蓋率、運用科技定位技術、強化登山保險與醫療救難機制，建構健全登山安全體系。 (1) 持續維護園區內無線電通訊系統之基地台與話機、衛星電話等業務；持續維護園區沿線步道可通訊點之佈建。 (2) 建置排雲山莊遠距醫療，並與竹山秀傳醫院簽訂高山住診醫療服務契約，本年度計有 183 名駐診醫護人員，服務遊客計 193 人次。 (3) 納入攜帶 GPS、3 人以上組隊、提出登山經驗證明及所攜帶之裝備(如雪地裝備)，做為審查遊客進入本園生	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			態保護區之申請審核措施，以降低山域意外事故發生。 (4) 於 104 年 6 月金管會通過登山綜合保險，要求單日往返專案強制投保，計 114 人辦理。另由本處為民眾投保①園區公共意外責任險②投保生態保護區入園或入山許可證傷害險，提升山區遊客安全之保障。 6. 園區土地使用、管制、調查及規劃：已完成本年度 41 筆土地租賃使用，及園區範圍土地使用許可、管制等相關事項。 7. 處理違反國家公園法案件，維護園區生態環境：處理本年度違反國家公園法案件，勸導 67 件、處分 11 件。 8. 辦理原住民文化諮詢及傳統文化保存：完成召開 2 次原住民共管會議，辦理多場次文化展演及環境教育等相關活動。	
		二、國家公園環境教育 解說之訓練、活動	1. 辦理環境教育推廣計畫 (含環境教材製作及推	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		及設施維護。	廣、園區小學生環境教育暨解說訓練、辦理教師研習、種子教師訓練)。 (1)辦理環境教育課程方案「做貓頭鷹的朋友」計1梯次，20人次參加；「塔塔加的詠嘆調」計4梯次，共86人次參加；「塔塔加的野孩子」計4梯次，共105人次參加。 (2)辦理國小3-6年級「猴你在一起-到校服務」計7梯次，共176人次參加。 (3)通過行政院環境保護署環境保護人員訓練所新增核定2項環境教育課程方案—「玉山國家公園臺灣獼猴教案-猴你在一起」及「玉山國家公園高山生態教案-塔塔加的詠嘆調」。 (4)本處環境教育設施場所-塔塔加遊憩區通過104年環境教育設施場所評鑑合格，並獲頒合格證書。 (5)辦理「玉山國家公	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			園104年度解說員專業職能訓練系列課程」，課程包含「通論課程」、「個案解說及戶外實地解說」以及「志工解說及結業式」等3種課程，總計27小時，分2梯次辦理，共計175人次參與。 (6)辦理104年度「玉山園區原住民學童暑期環教活動」共3梯次，共約101人參加。 2. 解說教育出版品（含生態保育宣導影片、解說叢書及解說牌示）製作及推廣。 (1)為辦理本處臺灣黑熊保育宣導及環境教育推廣，再製及購置臺灣黑熊3D造型隨身碟320臺。 (2)再刷解說叢書「八二籽一四五米」500本。 (3)再刷DVD出版品「雲海上的島嶼」1,000片。 (4)新製宣導品「皮帶頭」1,000個、「宣導帽」2,000頂、「解說背包」	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			600個、「保暖棒 球帽」1,000頂、 「皮帶」70條。 (5)加印「玉山國家公 園綜合摺頁」 25,000份、「大街 小巷遊梅山」 25,000份、「大型 紙提袋」2,500 個、「中型紙提 袋」2,000個及 「小紙提袋」 2,000個。 (6)為辦理本處玉山杜 鵑保育宣導，製置 瓷杯120組。 (7)(7)104年度本處志 工工作服之皮帶購 置案，共106名志 工登記，採購106 條。 (8)配合30周年處慶暨 4月份畫展開幕， 完成宣導品「玉山 30瓷杯」1000份。 (9)完成宣導品「玉山 手札」2,000份。 (10)完成宣導品「玉山 馬克杯」1,000 份。 (11)完成印製出版品 「玉山國家公園解 說導覽手冊」 1,000份。 (12)完成印製「玉山育	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			熊」光碟片1000片。 3. 解說志工服勤及訓練。 (1)辦理「優質服務禮儀培訓計畫」課程，邀請興誠服務品質管理訓練機構-張寶文講師，講授「服務理念與遊客關係」、「表情與聲音管理」、「溝通對話禮節」及「遊客抱怨處理與管理」課程，共計52人參加。 (2)104年玉山國家公園志工研習活動，辦理2梯次。 (3)104年解說志工會員大會暨常年訓練，使解說志工增進解說技能提升本處服務品質，共5梯次。 (4)辦理104年上半年度「玉山國家公園塔塔加健行步道工作假期」活動，共2梯次，共39人次參加。 4. 解說教育出版品（含生態保育宣導影片、解說叢書及解說牌示）編撰等。 (1)完成「玉山國家公	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			園解說導覽手冊」出版。 (2) 完成「玉山國家公園黑熊宣導影片-玉山育熊」影片拍攝計畫；另於104年12月30日。 (3) 完成「驚豔玉山」影片拍攝工作及首映活動。 (4) 新設玉山原住民母語解說牌示。 (5) 管理處電梯、中庭、廁所宣導小型解說牌誌設施更新施作及替換內容45面。 5. 水里遊客中心「藝術家展品展出暨開幕」活動。 (1) 辦理「野·臺·WILD TAIWAN」特展。 (2) 辦理「程雪亞水墨畫創作」特展。 (3) 辦理「硯·董坐·玉山」特展。 6. 其他 (1) 辦理104年度多媒體視聽音響設備保養維護案及相關設備維修。 (2) 參與南投2016年南投燈會設置花燈 1 座。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、自然資源與人文資料庫建立與環境監測業務，並將成果推廣應用。	(3)辦理「104年度記者媒體新春聯誼暨業務宣導活動」。 (4)辦理「104年度年終記者媒體聯誼暨業務宣導活動」。 1. 因應通盤檢討，分區進行園區各項自然及人文史蹟調查、生態監測、環境監測及資料庫建立。 (1)完成104年園區氣象與水質資料蒐集。 (2)完成「高海拔鳥類分布資料蒐集工作」。 (3)完成「玉山國家公園八通關清古道西段複勘調」。 (4)完成「台灣水鹿跨域整合研究(四)」(本處分攤經費，與太魯閣及雪霸國家公園管理處共同辦理並由太魯閣國家公園管理處主辦)。 (5)完成玉山國家公園蝙蝠巢箱架設及複查工作。 (6)完成布農樂玉山於聲帶DVD，建立民	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			族資料庫與宣導。 2. 加強保育巡查及生物災難防救措施，維護自然棲地及八通關古道史蹟保存。 (1) 完成「玉山國家公園塔塔加地區台灣獼猴健康及人畜共通傳染病監控案」研究成果中有關人畜共通傳染病獼猴B-virus相關訊息海報製作。張貼於石山、塔塔加地區遊客中心、公廁、停車場等處並放置於本處新聞快訊，提醒遊客注意。 (2) 完成本年度巡查次數（含4管理站），計301次，顯示園區生態與環境狀況無異常。 (3) 本年度與台大實驗林管理處及國家公園警察大隊玉山警察隊合作辦理11次聯合巡視。 (4) 園區中之關步道發現疑似盜獵跡象，計1件。 (5) 完成動植物相關疫情處理。狂犬病、褐根病、小黑蚊防治及外來種紅火	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			蟻、小花蔓澤蘭、 桉樹枝癭蚧小蜂等 防治。 (6)加強塔塔加石山地 區「禁止餵食野生 動物」宣導：①本 處同仁、志工及內 政部警政署保安警 察第七總隊-第六 大隊共同辦理塔塔 加地區進行禁止餵 食野生動物勸導 ②以黃色警示帶讓 民眾注意提醒”危 險野生動物出沒請 勿靠近” ③ 於觀 山、夫妻樹、獼猴 天橋、界碑、台18 線99.5K等地區架 設5座禁止餵食獼 猴警告禁止牌 ④ 新中橫塔塔加地區 跑馬燈顯示野生動 物危險及禁止靠 近、餵食等警語⑤ 以「禁止餵食野生 動物」宣導扇進行 宣導。 (7)完成保育研究課在 職訓練「外來入侵 種植物防治與 清 除」及「人猴衝突 之管理機制」針對 外來入侵種植物對 原生物種潛在危機	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			及常見人畜共通傳染病感染源、傳播媒介及預防方式等，共計約64人參加。 (8)辦理玉山國家公園生物多樣性學習，針對本處園區台灣水鹿族群現況，及水鹿對於本區塊森林植群的影響，並水鹿選定棲地評估，並介紹紅外線自動照相設備進行森林野生動物之調查研究，或收集其活動及習性之資料及其組成、感應及利用，參加人數約86人次。 3. 台灣黑熊保育跨域整合計畫，辦理環教推廣及發展模式之規劃並持續生態資料調查收集。辦理拍攝臺灣黑熊影片進行保育宣導。完成玉山育熊DVD影片。 4. 辦理園區生物多樣性推動方案及保育成果發表會。 (1)舉辦「103年度委託研究調查與生物多樣性永續成果發表會」，以103年度在園區所進行的	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、園區設施整修維護及提升原住民社區環境品質。	物種與生態等資源調查共5項內容做發表，參加之專家學者、相關政府機關長官及人員、新聞媒體志工與民眾總計123人參與。 (2) 辦理第23屆海峽兩岸國家公園暨自然保護區研討會暨會後參訪本處南安遊客中心，推廣本處生物多樣性保育成果。 1. 推動辦理原住民社區環境品質提昇計畫各項工程：完成東埔一鄰部落設施維護工程、馬舒霍爾吊橋及周邊環境改善工程、南安部落邊溝設施改善工程等 3 項工程。 2. 推動辦理高品質觀光遊憩及園區步道網計畫各項工程：完成塔塔加地區上東埔停車場設施維護工程、山陰至新崗吊橋暨步道整修工程、塔塔加鞍部-玉山主峰群步道設施維護工程、東埔-觀高-玉山主峰群步道設施維護工程、南安至瓦拉米步道設施維護工程等項工程。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
八、陽明山 國家公 園經營 管理	陽明山國家公 園計畫	一、保護區內各獨特自然資源永續長存， 打造優質環教場域。 。	3. 推動辦理國家公園保育環境解說教育計畫各項工程：完成玉山東部園區登山步道解說牌示等整合改善計畫等1項工程。	
			4. 辦理現有建物設施及排水維護改善計畫：完成鹿林山莊室內外整修工程、梅山地區廳舍及周邊設施整修工程等項工程。 5. 辦理園區步道與原住民協同維護計畫。完成塔塔加、梅山及南安管理站所轄地區步道及相關設施與原住民族協同整修計劃等5項計畫。 6. 持續積極推動排雲山莊設施後續改善工作。	
			1. 辦理大屯火山監測、小油坑噴氣口上方步道監測、二子坪及大屯山步道資源調查及監測、夢幻湖外來種移除、大屯車道蜜源植物棲地營造、面天坪石屋群維護等工作。 2. 辦理原生苗木繁殖工作、松樹病害處理、褐根病處理並運用保育志工於山區巡護、外來種移除、保育宣導、資源調查及監測。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、提供國民戶外環境教育、資源解說，建立遊客承載管理。	3. 動物救傷16隻鳥類，收容2隻受傷鳥類。製作2種動物的標本，並持續搜集生態廊道監測資料。 4. 違建查拆執行情形：累計通報案件 59 件，查報 19 件，執行強制拆除結案 2 件，自行拆除結案 9 件，自行拆除待復勘案 3 件，餘仍未改善者，續依計畫預計於 105 年第 1 季排拆及辦理前因切結自拆案復勘續處案件。 1. 精選 7 式課程，辦理志工傳承培訓 7 場次實驗教學 7 場次、推廣教學 20 場次、教師推廣研習 4 場次、到校教學 15 場次、1 場成果發表及活動觀摩會並建制教學行政作業 SOP 等，進行環境教育知能之交流學習。 2. 辦理 25 項 39 梯次 1,211 人次解說志工訓練。 3. 辦理蝴蝶季、路跑賽、天地之旅、暑期兒童生態體驗營、青少年營等「與國家公園有約」活動共 47 項活動 99 梯次，共計 104,276 人	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、塑造北台灣生物多樣性之保護區。	次。 4. 製作解說宣導影片及出版品：「優遊陽明山」中英日文版影片、103年度委託研究暨保育計畫成果發表會論文集電子檔與摺頁、都市保護區保育實務與經營管理國際研討會論文集、「蓬萊原鄉—竹子湖的環境記憶與風華敘事」解說叢書……等7項。 1. 辦理價購臺北市泉源三小段 14 地號筆土地（第3次發價）。 2. 完成1件委託研究與12件委託辦理計畫。 3. 辦理保育成果發表會、小小保育志工活動、麝香貓影片發表會、都市保護區保育實務與經營管理國際研討會共7場978人次。 4. 辦理「陽明山國家公園陽明公園遊憩區(遊四)細部計畫(第2次通盤檢討)案」，內政部國家公園計畫委員會專案小組已於104年5月29日初步審查通過，惟本案需俟北投線空中纜車計畫明朗後再適修正計畫書圖，提報大會審議。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
九、太 魯 閣 國 家 公 園 經 營 管理	太魯閣國家公 園計畫	四、增加區內居民參與 並辦理園區各項公 共建設及景觀維護 。	1. 推動園區社區環境改造 輔導與審議：八煙地區 推動社區共同體建構。 2. 至園區內學校、臺北市 士林區平等國民小學、 臺北市北投區大屯國民 小學辦理「彩蝶薪語」 活動 2 梯次，社區生態 旅遊活動—石門嵩山田 園生態之旅 2 梯次。 3. 完成遊客中心整修、解 說展示設施、解說牌誌 保養維護、公共服務設 備汰舊換新、步道及各 管理站轄區內設施綠建 築及景觀復舊美化等， 以提供民眾優質遊憩環 境。 4. 完成蘇迪勒颱風及絹絲 颱風等風災豪雨緊急搶 修工程。	
		一、國家公園景觀維 護、生態復育、土 地取得與有關環境 清潔美化及保育 研究資料建立等 永續經營管理主 要工作。	1. 為提昇太魯閣峽谷遊客 安全，因應各項天然災 害搶修，及中橫、蘇花 沿線遊憩帶聯外道路、 服務設施整建，停車 場、重點景觀據點環境 教育及解說設施更新， 園區吊橋、避難山屋整 建維修及節能減碳改善 工程等，年度興辦太魯 閣及天祥遊客中心建築 節能改善暨解說導覽綠	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			美化整修工程等計 13 件大型工程。 2. 104 年度完成辦理各項環境教育活動：國小學童蒞處或到校環境教育活動共計 31 所學校，1,927 人次，教案內容包括昆蟲小劇場、森林探索趣及認識太魯閣；青少年參與生態研究實習 3 梯次、117 人次，活動地點包括洛韶至合歡山等地；高中環教生態體驗營 1 梯次，共計 22 人次，課程內容包括水質檢測、海廢、夜觀等主題；Youth camp 活動 1 梯次，活動主題為「太魯閣人的文化與山林智慧體驗」。 3. 持續辦理園區垃圾清運，與宜蘭利澤焚化廠配合處理，以維護園區環境清潔，並設置污水處理廠，委託專人進場操作，其放流水均能符合放流水排放標準。 4. 保育研究資料建立計完成「太魯閣公路沿線青剛櫟族群分布與取用櫟實哺乳類動物自動監測」、「蘇花海岸生態系環境監測暨承載量評估計畫(四)」、「太魯閣國家公園長期生態物候監	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、國家公園計畫推動 及各管理站經營管 理，以提昇遊憩服 務及設施。	測計畫(四)」、「全球氣候變遷生物監測—太魯閣國家公園鳥類長期監測計畫(四)」等委託辦理計畫案4件。 5. 進行山友進入生態保護區入園申請審核，以登山安全為前提，針對較困難行程、天數較短行程與特殊族群，更進一步以電話聯繫討論行程並提醒登山安全事項，104年申請入園92,776人次，核准入園67,413人次。 6. 持續辦理春節遊園專車業服務，於春節連續假期，實施免費遊園專車及團體車輛登記換發通行證服務，104年2月20~22日共辦理3天，遊園專車總計開出396班次，共計10,339人次搭乘；團體車輛登記換發通行證者達453團，共計11,521人次，有效降低民眾塞車等候時間。 1. 與區域機關賡續推動國家公園經營管理相關計畫作業，年度召開「太魯閣國家公園原住民族地區資源共同管理會議2次、諮詢會議1次等，	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、落實生物多樣性保育及跨園區範圍生態環境資源管理研究等。	重視社群關注議題及回應，積極建立園區與周邊地區夥伴合作共榮關係。 2. 辦理委外人力派遣案，完成站區域內各項公共設施、環境維護及植栽美化業務。 3. 辦理站區域內環境教育活動及遊客數量資料之調查統計事項之辦理事項。 4. 持續推動站區域內自然資源與人文史蹟保存管理維護事項。 1. 辦理「104年度生態保育護管宣導及臨時僱用人員勞務委外採購案」，以配置外來種專責管理員，針對園區外來種包含小花蔓澤蘭、吊竹草、銀合歡及銀膠菊等外來種植物進行巡視與監控，配合各管理站及課室辦理所轄區域外來物種之移除，除各課、室、站清除巡護外，包含不定期志工的參與外來種清除活動及替代役男的每月例行性2次清除工作，達到清除與宣導教育的功效計有603人次志工參與。園區小花蔓澤蘭與銀合歡清除工作全年	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			度約47.3公頃。 2. 辦理「志工參與生物多樣性保育及環境教育宣導工作計畫」，運用志工人力加強各項生物多樣性保育工作及環境教育各項議題之宣導，總計同仁及志工進行300人次宣導工作。持續辦理「青年學子參與國家公園研究操作體驗營隊」，為提供我國青少年學子優質的生態體驗經驗，並強化深入的環境意識教育，高中師生共同參與式研究操作體驗營隊，藉由現地體驗、教學互動、小組討論等方式進行深入研習，透過師生將國家公園保育理念推廣至校園，總共辦理完成3梯次，計有117人次參與。 3. 與玉山、雪霸國家公園共同辦理辦理「台灣水鹿跨域整合研究(四)」委託研究計畫案，落實生物多樣性保育及跨園區範圍生態環境資源管理研究。	
		四、辦理園區內土地購置及地上物補償。	辦理年度私有土地協議價購作業：辦理特別景觀區砂卡礑步道沿線大禮段476-13 地號土地協議價購	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
十、雪 霸 國 家 公 園 經 營 管 理	雪霸國家公園 計畫	一、保育完整生態系統，維護國家珍貴資源。	案，購置土地經費 7,856 千元，業已辦竣簽約及土地所有權移轉登記等事宜。	積極辦理。
		二、強化環境教育、生態美學體驗與為民服務品質。	完成保育研究案計 12 件，臺灣櫻花鉤吻鮭 104 年度調查總數量為 4,336 尾，並完成人工復育工作共計採卵 3,000 粒，出版「蝙蝠翩飛、雪霸聚蝠」生態解說摺頁、「聖稜-雪山的脊樑」生態影片等項工作。	
		三、推動住民夥伴關係工作，園區環境工程安全維護及協助毗鄰地區發展改善。	完成「2015 森林之心泰雅服裝秀」「山椒魚帶我遊觀霧」、「臺灣櫻花鉤吻鮭生態保育營」、「雪見原鄉-臺灣蘋果新樂園」、「環教布偶劇」等主題活動計 130 梯次、13,970 人次參與，均已落實推廣國家公園環境教育等活動工作。	
			完成五峰鄉雲山部落替代道路改善工程(配合款)、大鹿林道復建工程(配合款)、雪見地區杜鵑颱風災害緊急搶修工程、環境教育設施改善-汶水遊客中心展示空間(第 1.2 期)進度約 50%，105 年度續辦預計 105 年 4 月完工。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
十一、金門 國家 公園 經營 管理	金門國家公園 公共建設計畫	四、辦理登山業務及園 區遊憩安全品質項 目。	完成每月園區巡察護管、 辦理園區大劍山登山路線 步道記號施作、暑假期間 加強入園查核工作，遏阻 未經許可入園、任意變更 核准路線或行程、冒用身 分證申請等違規行為、完 成 104 年國家防災日地震 網路演練，等登山安全業 務之工作。	
		一、傳統建築修復及戰 役史蹟整建工程、 補助園區居民修復 傳統建築及推動傳 統建築活化利用事 宜。	1. 為戰役史蹟保存與活化 利用需要，完成「湖南 二營區」、「翠谷二營區 」、「四維五營區」、「四 維六營區」無償撥用。 2. 辦理園區傳統建築活化 利用經營維護管理，完 成瓊林聚落「養拙樓」、 「瓊林179號」及歐厝聚 落「歐厝64號」傳統建 築使用權契約簽訂，取 得其使用權30年。 3. 辦理104年度「金門國家 公園傳統聚落建築審議 諮詢會」，並召開4次會 議進行傳統聚落建築許 可審議。 4. 辦理傳統建築活化利用 ，完成民宿67棟、傳統 建築賣店3棟、展示館賣 店2棟、軍事活化賣店2 棟標租、辦理5期民宿賣 店輔導課程、定期評鑑1 次。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			5. 移轉接管原軍方管理之太武山玉章路景觀登山步道管轄權，並進行維護管理事宜。 6. 持續獎勵補助園區居民修復傳統建築，本年度補助園區內居民修復傳統建築共 14 件，補助金額為 7,182,350 元。 7. 辦理南山 80 號及北山 35 號傳統建築修復工程。 8. 辦理乳山服務展展示館整修工程。 9. 辦理烈嶼九宮橋修復更新工程。 10. 辦理馬山播音站整修工程。 11. 尚未完成湖南高地營區整修工程。 12. 尚未完成太武山古 12 奇景景觀工程。 13. 尚未完成金門國家公園傳統聚落保存及發展策	本案於104年10月16日開工，預計100日曆天，預計於105年1月24日完工，因為跨年度合約，故辦理保留。 本案於104年11月2日開工，預計60日曆天，預計於105年1月17日完工，積極辦理中。 本案截至目前為止已完成期

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			略規劃委託辦理計畫，本計畫期以景觀風貌維護之觀點檢視現行傳統建築風貌與景觀維護計畫，包含相關計畫法令、整體聚落景觀風貌評價、重要視點、單棟建築修景、居民生活空間、遊客體驗空間等面向之調查及分析，據以提出景觀風貌維存構想，充實本處第一類一般管制區細部計畫，俾使本處之聚落保存計畫更具前瞻性，本案之辦理結果將可作為傳統聚落建築審議之重要參考資料，並提供申請興建、修繕建築之民眾明確規範。因第一次簡報經評選委員過半數決定不同意為優勝廠商，經召開廢標會並簽辦廢標公告上網。後續修改第一次招標文件內容，復於104年6月2日重新公告上網招標，並於104年7月14日進行評選，後於104年7月20日與中國科技大學簽約完成，截至目前為止已完成期中報告審查。	中報告審查，預計於105年5月14日履約完成，積極辦理中。
		二、金門音樂節、自行車生態旅遊及拍攝	1. 辦理金門國家公園閩南傳統建築影片拍攝及DVD	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		人文專題影片。	製作案，業已製作完成。 2. 辦理2015年金門坑道音樂節，活動於10月24、25日舉行，今年首以收費方式辦理，共表演7場次，共計1,350民眾參加。 3. 辦理南管體驗活動於6月6、7日表演3梯，約有580位民眾參加。 4. 辦理104年小學生認識國家公園活動，上半年度總計辦理18梯次，共442位師生參加；下半年度總計辦理9梯次，共210位師生參加。 5. 辦理104年度金門國家公園自行車生態旅遊活動、中山林自行車故事館經營管理、飛輪訓練活動等。 6. 辦理夏日追風-栗喉蜂虎生態紀實DVD6,000片及精華版隨身碟2,000份、金門山后傳統聚落導覽簡介摺頁。 7. 尚未完成104年度全球資訊網維護案。	本案截至目前為止已完成二階段工作項目，預計於105年6月30日履約完成，積極辦理中。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		三、辦理保育研究暨資源調查、棲地維護保育、原生苗木培育以維護自然資源。	1. 10月3、4日辦理2015金門歷史文化與生態國際學術研討會，並於10月5日進行會後參訪，帶領專家學者了解金門豐富的人文環境及本處對於文化資產的修復與保存成果。 2. 辦理金門水獺分布變遷與族群生態研究(3/3)。 3. 辦理金門猛禽生態調查(2/2)、金門栗喉蜂虎遷徙生態調查(1/2)、金門濕地動植物資源調查(3/3)、104年度金門國家公園重要物種監測等委託辦理計畫案。 4. 辦理保育研究成果發表會、金門地區歐亞水獺保育座談會、地景保育工作坊、濕地明智利用生態保育講座、生物多樣性研習營等計10場次。 5. 辦理烈嶼彩羽生態暨鳥類解說旅遊手冊、烈嶼自然地圖摺頁、金門太武山古12奇景摺頁及金門植物線繪圖明信片書。 6. 舉辦金門國家公園104年兩岸閩南生態保育研討會，建立海峽兩岸自然保護區與國家公園合	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
十二、海洋 國家 經營 管理	海洋國家公園 計畫	一、執行海洋型國家公 園環境監測及多樣 性保育研究。	作機制。 7. 辦理104年乳山苗圃暨動物救傷站委外維護服務及外來植物清除工作及104年金門國家公園烈嶼海岸造林工作。 8. 辦理指標物種栗喉蜂虎、水獺、水韭、鷓鴣等棲地維護及監測；辦理慈湖重要濕地保育利用計畫、海岸地景資源調查及保育管理規劃等。 9. 辦理104年金門國家公園中山林枯死松樹伐除工作，進行松材線蟲病蟲害防治及進行慈湖特別景觀區水域非法網具查處計畫，清除非法網具。 1. 辦理東沙大型藻類、東沙植物相、東沙鳥類族群、東沙檸檬鯊活動路徑調查；及澎湖南方四島植物相、澎湖南方四島海域生態資源調查；補助研究生進行國家公園專題研究6件。 2. 持續進行珊瑚、鳥類、海廢、植物物候監測，及辦理東沙環礁之珊瑚復育。另持續辦理銀合歡移除及栽植復育原生植物。 3. 辦理研究成果發表專題	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、推動東沙海洋研究中心，提升南海研究量能。 三、辦理環境教育與社區培力、製作解說宣導品與設施營運。	講座計3場，及海洋保育講座7場。 1. 透過東沙海洋研究中心與美國、以色列、比利時等國際學者合作進行魚類、軟珊瑚、海水酸化等研究。104年共24個研究團體，進行東沙海域生物多樣性、海水酸化、沙塵暴、南海內波環礁結構、海水通量等研究。 2. 另與中山大學及澎湖種苗繁殖場合作，繁殖復育碑渠貝及馬蹄鐘螺。 1. 辦理「月來月愛海親子活動」、「澎湖南方四島國家公園講座」、「東沙巡禮—海域安全及國家公園生態體驗營」、「菊島秘境—澎湖南方四島特展」移展、海洋保育校園巡迴宣導、藝術家看見國家公園等活動。完成東沙生態影片拍攝，並委託拍攝澎湖南方四島影片及製作攝影集。 2. 補助民間團體辦理澎湖南方四島國家公園活動：辦理完成「東吉啟明宮神明慶誕祈福法會活動」、「蕭府廟尋根祈福	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、辦理東沙與澎湖南 方四島經營管理及 公共設施等業務。	暨聯歡晚會活動」及「西坪媽祖誕辰慶典祈福活動」。 3. 招募第4期志工、辦理「澎湖南方四島社區生態旅遊經營研習會」、邀請民間團體參與東吉嶼淨灘活動。 1. 經營管理業務： (1) 召開「澎湖南方四島國家公園經營管理諮詢會議」、「東沙環礁國家公園聯繫協調會」。 (2) 公告澎湖南方四島國家公園適用「水域遊憩活動管理辦法」、修正「禁止事項」、發布「東沙環礁國家公園建築物施工中管制要點」。 (3) 委辦「澎湖南方四島國家公園一千分之一數值地形圖測製」；委辦「澎湖南方四島國家公園遊憩承載量與收費回饋管理規劃」(跨年度)。 2. 公共設施等業務： (1) 辦理「澎湖南方四島景觀、環境設施、生態步道及公共設施整建工程」：改善東吉嶼與東嶼坪港區周邊	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			環境及公共設施，包含公廁、涼亭、既有道路及生態步道修建等，提供管理服務及遊客服務功能。 (2)「澎湖南方四島傳統特色建築設計與再利用規範暨示範整修工程設計」：規劃傳統聚落景觀維護計畫、研擬新建物與保存維護傳統建築設計規範及修建準則、獎勵補助維護傳統建築風貌實施要點、辦理示範整修工程設計等。 (3)「東嶼坪管理服務設施暨公共設施整建工程之規劃設計」：規劃建置東嶼坪管理服務設施暨周邊環境景觀改善，以提供更佳的設備環境，從事島上環境教育及服務管理運作，促進整體效能提升。 (4)「東沙環境維護及管理服務設施整建工程」：執行既有管理服務設施整修、周邊道路之整建，及既有海水淡化廠設施改善暨排放管線更新，以提供更佳的基礎建設環境，輔助島上環境教	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
十三、 台江 國家 公園 經營 管理	台江國家公園 計畫	一、辦理通盤檢討、家 園守護圈、經營管 理及緊急救難等業 務。	育及管理服務運作， 促進整體效能提升。 1. 完成台江國家公園計畫 第1次通盤檢討草案規 劃。 2. 辦理家園守護圈系列工 作，合計辦理「與黑琵 Happy 遨遊台江單車小 旅行」等5項活動；完 成14件家園守護圈補 助計畫。 3. 辦理網仔寮汕火災救援 及後續處理工作；災害 緊急應變教育訓練1 場；水域資源保育巡查 3次，災害緊急應變5 次。 4. 完成104年度基礎地理 圖資展示系統功能擴充 案-行動版土地巡護查 報系統。 5. 完成管理處臨時辦公廳 舍及轄內臺南市安南區 管理設施環境清清潔維 護、植栽養護及景觀美 化等業務及租賃簡易環 保流動廁所。 6. 辦理管處各項軟硬體採 購、新管處光纖網路佈 線及資訊機房搬遷、機 關入口網站功能擴充暨 維護、資訊安全健檢， 以及印表機碳粉、電腦 零件等周邊耗材購置。	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、辦理解說環境教育、遊憩及生態旅遊等業務。	7. 完成辦公室搬遷工作。 1. 完成「與國家公園有約」活動 19 項次，計 2,446 人次參與。辦理學校環境教育活動 147 場次，計 7,917 人次參與。 2. 出版「放眼台江 103 年年報」及「黑琵行腳」生態攝影文字紀實專輯；製作水鳥點點名鳥類介紹圖文；發行「台江國家公園電子報」4 期。 3. 辦理台江國家公園解說教育課各項志工招募、訓練、服裝、服勤津貼及保險等經費，完成第 5 期解說志工、第 3 期環教志工、第 2 期工班志工及第 3 期小小解說員培訓。 4. 完成「黑琵行腳」生態攝影、文字紀實專輯編輯案。 5. 完成台江國家公園環境教育專業教育暨方案執行專業委託服務案。 6. 完成台江國家公園高畫質簡介影片製作委託專業服務案。 7. 完成台江青春伴行活動企劃及執行案。 8. 完成台江黑琵活動委託	

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			專業服務案。 9. 完成台江國家公園文創商品製作委託專業服務案。 10. 完成台江國家公園遊客中心解說服務及環境教育展示圖文資料暨美編設計案。 11. 完成「黑琵行腳」攝影展委託服務案。 12. 完成台江國家公園簡介冊編製案。 13. 辦理園區遊憩設施維護、遊憩安全及緊急救護。	
		三、營造對黑面琵鷺友善生態環境，研擬文史資產保存及傳承機制。	1. 完成「對黑面琵鷺友善之濕地營造計畫」期末審查作業並修正報告書；生態養殖實驗營造多元棲地，吸引黑面琵鷺等冬候鳥前往覓食。 2. 完成「台江地區文史資源調查及應用規劃研究(四)-台江飲食文化源流」委託研究計畫案、「台江地區人文資產的保存與活化利用-台江流域洪氾之信仰調查及歷史考據」委託辦理計畫案期末審查作業並修正報告書。	
		四、辦理行政中心新建、園區設施整建及	1. 台江國家公園行政中心暨遊客中心新建工	積極辦理。

中華民國104年度

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		緊急災害搶救等工程。	程」業於本(104)年 12 月 12 日申報竣工並勘驗確認完工，刻正簽辦驗收事宜。 2. 「台江國家公園行政中心辦公空間裝修工程」業於本(104)年 12 月 22 日申報竣工並勘驗確認完工，刻正簽辦驗收事宜。 3. 「台江國家公園行政中心暨遊客中心新建工程公共藝術設置案」業已完成「時光摺頁」及「生命流動」2 件公共藝術設置安裝作業，並於本(104)年 12 月 23 日辦理驗收，委託單位刻正辦理結案報告書之提送及審議。 4. 「104 年度園區內災後道路、景觀及重要設施復舊工程(開口合約)」業完工結案。 5. 「台江國家公園七股潟湖周緣設施改善工程」業於本(104)年 12 月 25 日決標，預計 105 年 1 月上旬開工(本案係以緩濟急經費)。 6. 「台江國家公園六孔園區既有設施服務功能提升改善工程」業於本(104)年 12 月 31 日	積極辦理。 積極辦理。 積極辦理。 積極辦理。 積極辦理。 積極辦理。

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			決標，預計 105 年 1 月上旬開工(本案係以緩濟急經費)。 7. 園區入口境象、界碑、解說牌誌及交通暨警示標誌系統業於本(104)年 12 月 29 日決標，預計 105 年 1 月上旬開工。	積極辦理。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
100 年度				
一、公園規劃業務	永續發展-國家公園經營管理(業)(經常門)	「臺灣國家公園 DVD 影片攝製案」。	已完成。	
二、營建業務	一、都更推動計畫(獎)(資本門)	彰化火車站南區都市更新先期規劃暨都市計畫變更等5案。	100 年度補助都更推動計畫經費已全數核銷完竣及繳回賸餘款。	
	二、都更推動計畫之政府間補助(獎)(資本門)	南港區鐵路地下化沿線土地開發-南港調車場更新開發招商案(台鐵局)等2案。	100 年度補助都更推動計畫經費已全數核銷完竣及繳回賸餘款。	
	三、都市更新計畫(業)(經常門)	城鄉分署代辦台北市文山區萬和里機關用地開發評估案經費	「文山區萬和里機關用地開發評估案」,原辦公廳舍興建計畫草案已完成,惟行政院於104年3月4日發布「中央政府機關辦公廳舍建置規劃原則」,審查作業須分二階段進行,第一階段評估報告書草案業於104年8月19日報院審查,並於104年10月由國發會暨有關部會提出審查意見,本部及相關單位業依權責回應,刻由分署彙辦中,且後續尚須提報第二階段評估報告,爰全案仍須至廠商完成都市計畫變更發布實施及協助興建計畫報院核定通過後始符合付款條件。	「文山區萬和里機關用地開發評估案」合約期間為自簽約日起至都市計畫公告發布止。為利本案順利推動,需辦理未撥付廠商之暫付款保留,俟完成都市計畫主計(104年1月13日經本部都委員第843次會議決議,審定未發布)、細計畫圖審議及發布實施,以及協助二階段興建計畫陳報行政院通過後,始完成先期規劃階

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
三、玉山國家公園經營管理	其他設備計畫	國家公園署建置環境資源部公文系統共用版。	本案因環境資源部組織改造尚未通過立法，爰自100年起暫緩執行迄今。	段性成果，刻正積極趕辦中。 本案業於104年10月1日啟動建置，預計105年4月完成。
四、太魯閣國家公園經營管理	其他設備計畫	國家公園署建置環境資源部公文系統共用版。	本案因環境資源部組織改造尚未通過立法，爰自100年起暫緩執行迄今。	本案業於104年10月1日啟動建置，預計105年4月完成。
五、雪霸國家公園經營管理	其他設備計畫	國家公園署建置環境資源部公文系統共用版。	本案因環境資源部組織改造尚未通過立法，爰自100年起暫緩執行迄今。	本案業於104年10月1日啟動建置，預計105年4月完成。
六、金門國家公園經營管理	其他設備計畫	國家公園署建置環境資源部公文系統共用版。	本案因環境資源部組織改造尚未通過立法，爰自100年起暫緩執行迄今。	本案業於104年10月1日啟動建置，預計105年4月完成。
七、海洋國家公園經營管理	其他設備計畫	國家公園署建置環境資源部公文系統共用版。	本案因環境資源部組織改造尚未通過立法，爰自100年起暫緩執行迄今。	本案業於104年10月1日啟動建置，預計105年4月完成。
八、台江國家公園經營管理	其他設備計畫	國家公園署建置環境資源部公文系統共用版。	本案因環境資源部組織改造尚未通過立法，爰自100年起暫緩執行迄今。	本案業於104年10月1日啟動建置，預計105年4月完成。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
九、區域及都市規劃業務 101 年度	一、城鄉發展	「東北角海岸地區整體再生及風貌形塑實施方案(99-102 年)綜合規劃發展願景藍圖暨推動跨部會計畫整合平臺之機制評估」	已完成。	
	二、區域規劃	南北濱親海計畫-海岸地景公園第二期工程(資本門)。	已完成。	
	一、一般行政	房屋建築修繕費—本署南棟辦公大樓組改空間調整工程。	本署南棟辦公大樓組改空間調整工程因組改條例尚未通過，涉及空間配置之部分未能確定，且現況仍需維持原址辦公。	俟組改條例經立法院三讀通過後再行通知廠商開工，始可辦理工程施作及估驗付款作業。
	二、基本行政工作維持(設)(資本門)	其他房屋—本署南棟辦公大樓組改空間調整工程。	本署南棟辦公大樓組改空間調整工程因組改條例尚未通過，涉及空間配置之部分未能確定，且現況仍需維持原址辦公。	俟組改條例經立法院三讀通過後再行通知廠商開工，始可辦理工程施作及估驗付款作業。
	二、營建業務	一、推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫方案(獎)(經常門)	高雄市區域計畫。	已完成。
	二、都更推動計	宜蘭市化龍一村都市	101 年度補助都市更新委	已請受補助機關

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	畫(獎)(資本門)	更新事業可行性評估及評選作業等 14 案。	外規劃經費補助案件，尚有「宜蘭市化龍一村都市更新事業可行性評估及評選作業」等 5 案，尚未辦理核銷轉正。	儘速辦理核銷轉正，並針對落後案件檢討原因及督促加緊趕辦。
	三、都更推動計畫之政府機關間補助(獎)(資本門)	信義區兒童福利中心周邊地區都市更新計畫(國產局)等 5 案。	101 年度補助都市更新委外規劃經費補助案件，尚有「信義區兒童福利中心周邊地區都市更新計畫」等 4 案，尚未辦理核銷轉正。	已請受補助機關儘速辦理核銷轉正，並針對落後案件檢討原因及督促加緊趕辦。
三、 下水道管理業務	辦理污水下水道建設計畫業務經費(業)(經常門)	花蓮地區污水下水道系統新建工程延長監造服務費訴訟鑑定費。	目前臺灣最高法院民事庭(三審)審理訴訟中。	後續俟臺灣最高法院民事庭(三審)訴訟判斷結果再行辦理。
四、 墾丁國家公園經營管理	其他設備計畫(資本門)	「國家公園署建置環境資源部公文系統共用版」案。	因組改期程至今尚未啟動，致預算無法執行。	組改期程啟動後即可完成。
五、 區域及都市規劃業務	區域規劃	一、南北濱親海計畫—海岸地景公園第三期工程(資本門)。 二、臺東縣通學步道整體改善工程(資本門)。	已完成。 已完成。	
102年度				
一、 營建業務	一、通盤規劃台灣地區土資	台東縣綠島蘭嶼營建剩餘土石方資源堆置	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	場及營建餘土資訊系統之建置(獎)(經常門)	場設置專案執行服務計畫。		
	二、海岸復育及景觀改善示範計畫(獎)(經常門)	宜蘭縣海岸永續發展整體規劃。	已完成。	
	三、推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫方案(獎)(經常門)	臺東縣區域計畫等4案。	已完成。	
	四、智慧綠建築推動方案之縣市政府補助(獎)(資本門)	補助屏東縣-與水共居-高腳家園示範計畫。	已完成。	
	五、建築物騎樓整平示範計畫(獎)(資本門)	補助宜蘭縣—建築物騎樓整平示範計畫等2案。	1. 宜蘭縣已完成。 2. 台東縣因與廠商調解解約以致造成延宕。	已催請台東縣政府儘速繳回賸餘款辦理結案。
	六、辦理新莊副都心中央合署辦公大樓新建工程(設)(資本門)	辦理新莊副都心中央合署辦公大樓新建工程等2案。	因本工程公共藝術設置點1、2及7，尚有保固與維護清潔等事項未完成，致無法撥付尾款。	設置點 1 及設置點 2，其保固期將於 105.01.29 及 105.01.21 期滿，設置點 7 已於 104.08.21 保固期

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
二、道路建設及養護	一、辦理生活圈道路交通系統建設計畫(設)(資本門)	高雄市仁武區八德二路拓寬工程等9案。	已完成9項工程經費核撥，惟部分署辦工程綠化植栽及交通號誌工程係交由地方政府代為辦理施工中，故經費繼續保留。	滿，俟維護清潔等事項完成撥付尾款。
	二、委託辦理市區道路高程規劃管理及系統推廣等經費(經常門)	道路工程透水鋪面設計規範專章可行性評估及示範計畫。	已完成。	俟委託地方代辦之工項完工後儘速請款核銷結案。
	三、辦理市區道路人本環境改善示範工程建設(獎)(資本門)	枋寮鄉德興路週邊人行步道設置工程。	已完成(部分費用已辦理核銷完竣，剩餘款項已全數繳回)	
	四、委辦市區道路人本環境建設計畫執行與推動等(業)(經常門)	市區道路人本環境建設計畫執行與推動。	已於104年11月25日辦理驗收完成，因該案電子化回饋事項經本署審核後尚需退還修正之處，承商目前正辦理修正中，故造成尾款無法請領。	請承商儘速修正完善後辦理請款事宜。
三、下水道管理業務	一、辦理組改後公文及差勤資訊設備經費(設)(資本門)	辦理組織改造後公文、差勤及財產管理等資訊。	因尚未組織改造，經費不予保留。	將儘速辦理繳庫。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
四、太魯閣國家公園經營管理	門) 二、委託辦理污水下水道總顧問經費等工作(業)(經常門)	污水下水道第四期設計畫總顧問。	經費已核銷。	積極趕辦施工，以符合計畫期程。
	營建工程計畫	九曲洞景觀明隧道工程	九曲洞景觀明隧道工程——於102年10月3日決標，於102年10月18日開工，原工期450日曆天，因協調工區台電、電信外管線遷移、工區不可預見之危石處理及歷次颱風災後台八線常造成交通中斷不可抗拒之特殊因素，預計履約完工日期至105年2月底。	
五、區域及都市規劃業務	一、城鄉發展	一、花蓮市開發新村都市更新計畫不動產估價委託技術服務案	已完成。	
		二、鄭鴻樵等21人之損害賠償案民事訴訟(三審)	已完成。	
	二、區域規劃	一、東部永續發展綱要計畫成果彙編—內政部主管，臺東縣部分	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
103 年度	三、國家重要濕地 復育	二、玉里鎮特定建築 立面改造計畫（ 資本門）	已完成。	
		一、重要濕地設施及工 程規範手冊委託案	已完成。	
		二、大肚溪口招潮蟹棲 地改善評估作業	已完成。	
		三、池上鄉大坡池國家 重要濕地保育行動 計畫	已完成。	
	一、國家公園經 營管理（業） （經常門）	國家公園學報編輯出 版暨論文集編纂計畫。	已完成。	
	二、永續-國家公 園經營管理（ 業）（經常門 ）	國家公園內文化資產 管理經營策略專業服 務案等9案。	已完成。	
	三、永續-國家公 園經營管理（ 設）（資本門 ）	國家公園入園入山線 上申請整合系統擴充 案。	本案前於103年10月2日簽 約，另因系統涉及違規記 點停權規則，經雙方同意 完成第1次變更契約展延 履約期限（由300日曆天展 延至370日曆天），目前本 系統已於104年11月25日0 時0分正式開啟對外服務 ，並於12月28日召開期末	依約賡續執行後 續修正成果提送 及驗收作業後結 案

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			報告書審查會議通過在案，依約辦理後續事宜。	
	四、地理資訊系統-生物多樣性及資料庫建置(業)(經常門)	國家公園生物多樣性地理資訊系統資料庫建置計畫(6)。	已完成。	
	五、地理資訊系統-生物多樣性及資料庫建置(設)(資本門)	國家公園生物多樣性地理資訊系統資料庫建置計畫(6)。	已完成。	
	六、智慧生態計畫(設)(資本門)	國家公園建築管理資訊系統(機關版)整合轉換作業專業服務案。	已完成。	
	七、永續-壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫(業)(經常門)	國家自然公園暨周邊地區事業推動與經營策略研擬案等2案。	國家自然公園暨周邊地區事業推動與經營策略研擬、壽山國家自然公園遊客中心展示空間及環境教育教室規劃2案已完成。	
	八、永續-委託辦理壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫(業)(經常門)	103年壽山國家自然公園外來種植物監測計畫等2案。	外來種植物監測計畫及臺灣獼猴疾病監測、保育及管理計畫2案已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
二、一般行政	九、永續-壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫(設)(資本門)	壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整建工程等2案。	1. 「壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整建工程」係採一次發包，分年編列預算方式辦理，該工程於103年12月30日開工，預計105年4月12日完工。	「壽山國家自然公園環境教育暨行政服務園區整建工程」係103~105年跨年度計畫，於103年12月30日開工，本年度施工過程因水保設施臨時設施及建築施工位置及動線重疊致進度落後，相關因素皆以排除，施工廠商刻正全力趕工，縮減落後幅度，預計105年1月下旬可趕上預定進度，預計105年4月12日完工。
	一、基本行政工作維持(業)(經常門)	本署南側屋頂網球場防水修繕工程等2案。	2. 「103年度壽山國家公園籌備處機關入口網站功能擴充暨維護案」業已於104年4月16日結案。	
	二、基本行政工作維持(設)(資本門)	本署B1第1及第3會議室會議系統更新。	本案契約價金為2,080,000元整，業已於104年1月28日完成驗收，驗收合格且狀況良好。	本案契約價金為新臺幣42萬4,500元整，業已於104年3月25日驗收完成，後續使用情況良好。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
三、營建業務	一、國土、海岸及土資場(業)(經常門)	辦理國土、區域計畫、海岸及土資場等7案。	1. 辦理研訂都會區域計畫與後續推動實施機制：因辦理過程中，工作會議要求規劃單位須就期中及期末報告再增補相關內容，故全案辦理期限展延至105年1月31日完成。 2. 代為執行土地開發案件環境敏感地區單一窗口查詢工作案：為跨年度執行計畫(自103年11月至105年3月)。 3. 擬定北泰雅原住民族特定區域計畫之規劃：為依原住民族基本法規定，取得部落對於辦理原住民族特定區域計畫之共識，仍需召開部落會議協商，爰依契約規定辦理展期，預定於105年2月19日提送總結成果。 其餘4案已完成。	辦理研訂都會區域計畫與後續推動實施機制：依契約規定期限加速辦理中。 代為執行土地開發案件環境敏感地區單一窗口查詢工作案：依契約書規定的履約期限辦理付款作業，103年保留款預定於105年4月底前撥付完成。 擬定北泰雅原住民族特定區域計畫之規劃：將協請原住民族委員會積極協助落實原住民族基本法規定之部落共識乙節，並由本署協助委辦規劃團隊加速辦理相關行政作業，以推動本案規劃作業。
	二、委託辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之委辦	代為執行土地開發案件環境敏感地區單一窗口查詢工作案。	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	費(業)(經常門)			
	三、通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統之建置(獎)(經常門)	彰化縣103年度營建剩餘土石方流向管理及土方再利用宣導研討會等3案。	已完成。	
	四、海岸復育及景觀改善示範計畫(業)(經常門)	103年度海岸復育諮詢服務及歷年成果彙編。	已完成。	
	五、海岸復育及景觀改善示範計畫(獎)(經常門)	桃園縣整合性海岸管理計畫等3案。	除「桃園縣整合性海岸管理計畫」因部分成果桃園市政府訂於104年12月31日召開審查會議，無法於本年度完成尾款核銷轉正作業外，其餘2案已完成。	將持續督促桃園市政府儘速辦理。
	六、海岸復育及景觀改善示範計畫(獎)(資本門)	宜蘭縣沿海濕地週邊社區閒置空間活化再利用環境教育展示計畫等5案。	已完成。	
	七、國土、海岸及土資場(設)(資本門)	代為執行土地開發案件環境敏感地區單一窗口查詢工作案。	已完成。	
	八、委託辦理國民住宅計畫	103年住宅需求動向調查。	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	、住宅政策之推動之委辦費(業)(經常門)			
	九、智慧綠建築推動方案之縣市政府補助(獎)(經常門)	嘉義縣智慧綠建築推動方案補助等5案。	臺東縣政府刻正辦理結案事宜，其餘縣市政府已完成。	臺東縣政府預計於105年2月底前完成結案。
	十、補助直轄市縣(市)政府建築物耐震能力評估及補強設計工作(獎)(經常門)	補助桃園縣政府建築物實施耐震能力評估及補強設計工作等15案。	已完成。	
	十一、工務組-作業經費(業)(經常門)	工務作業經費。	暫付台南科學工業園區特定區道路〈3-50〉工程鑑定費用不足之 29,144元，因目前尚在訴訟中，將俟訴訟判決結果確認分攤費用後，再洽請臺南市政府撥付歸墊。	本案刻正訴訟中，將俟判決確認分攤費用後，再洽請臺南市政府撥付歸墊。
	十二、委辦國家地理資訊系統計畫(業)(經常門)	103年度公共設施管線資料庫管理供應系統專案管理案。	已完成。	
	十三、國家地理	花蓮縣下水道GIS整合	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	資訊系統計畫(獎)(資本門)	應用系統建置案。		
	十四、城鎮風貌型塑計畫(獎)(資本門)	水綠桃花源-桃林鐵路及南崁溪周邊環境整體規劃等150案。	已完成。	
	十五、環境景觀總顧問(獎)(經常門)	103年度新竹縣政府委託環境景觀總顧問計畫等16案。	已完成。	
	十六、建築物騎樓整平示範計畫(獎)(資本門)	補助苗栗縣—建築物騎樓整平示範計畫等8案。	已完成。	
	十七、城鄉風貌入口網暨管考系統雲端服務與行動應用系統建置(設)(資本門)	城鄉風貌入口網暨管考系統雲端服務與行動應用系統建置。	本案 104 年度業於 10 月 26 日至 11 月 5 日上網公告,於 104 年 11 月 6 日開標,11 月 24 日評選會議審查完竣,12 月 8 日完成議價,12 月 15 日簽約完成,開始執行。	因應改善措施:12 月 8 日完成議價,12 月 15 日完成簽約,儘速趕辦中。
四、一般建築及設備	辦理辦公廳舍建築修繕(設)(資本門)	本署立體停車場鋼結構補強修復工程。	本 案 契 約 價 金 為 5,280,000 元整,業已於 104 年 6 月 30 日完成驗收,驗收合格且狀況良好。	
五、道路建設及養	一、辦理生活圈道路交通系	梅花湖風景特定區(2 號)聯外道路工程等 80	已完成 80 項工程經費核撥,惟部分署辦工程綠化	俟委託地方代辦之工項完工後儘

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
護	統建設計畫(設)(資本門)	案。	植栽及交通號誌工程係交由地方政府代為辦理施工中，故經費繼續保留。	速請款核銷結案。
	二、生活圈道路交通系統建設計畫(獎)(資本門)	金門縣金湖鎮三多路等路段道路工程等2案。	已完成。	
	三、委辦生活圈計畫修正及審查年度執行計畫檢討等(業)(經常門)	通用設計理念應用於市區道路暨附屬設施及人行環境改之探討。	通用設計理念應用於市區道路暨附屬設施及人行環境改之探討，期末報告依契約書規定需於105年1月中提送，經審查通過後可撥付款項，需申請經費保留。	俟審查通過後儘速請撥服務費俾利結案。
	四、委託辦理市區道路高程測量規劃、網站推廣及考評等經費(經常門)	市區道路鋪面養護管理績效檢測與道路考評作業整合測試等3案。	已完成。	
	五、辦理自行車道系統資訊導覽平台開發暨整合計畫(設)(資本門)	屏東市民生路(演藝廳前至永福路全路段)道路景觀及人本環境後續改造工程(第一期)等2案。	屏東市民生路(演藝廳前至永福路全路段)道路景觀及人本環境後續改造工程(第一期)等2案，皆已竣工尚未完成驗收，故無法於年度內完成支用作業。	將儘速辦理後續作業。
	六、辦理市區道	桃園縣人行道基本資	桃園縣人行道基本資料調	將積極洽催地方

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
六、 下水道管理業務	路人本環境改善示範工程建設(獎)(資本門)	料調查及建置計畫(第一期)等120案。	查及建置計畫(第一期)等案，因地方政府估驗撥款作業延宕等不同因素，無法於年度內完成支用作業。	政府儘速辦理估驗撥款作業後完成核銷程序。
	七、 委辦市區道路人本環境建設計畫執行與推動等(業)(經常門)	市區道路人本環境建設計畫推動暨指標評估作業等4案。	市區道路人本環境建設計畫推動暨指標評估作業等4案係為跨年度執行案件，已於年度內完成既定進度。	將儘速辦理後續作業。
	八、 辦理市區道路人本環境建設計畫業務費(經常門)	103年度市區道路人本環境建設計畫講習研討會暨評選督導作業。	103年度市區道路人本環境建設計畫講習研討會暨評選督導作業係為跨年度執行案件，已於年度內完成既定進度。	將儘速辦理後續作業。
	一、 辦理污水下水道建設計畫(設)(資本門)	辦理組織改造後公文、差勤及財產管理等資訊。	經費已核銷。	
	二、 補助辦理污水下水道建設計畫(獎)(資本門)	石門污水下水道系統第二期分支管網及用戶接管工程第一標等90案。	餘大溪污水下水道系統第二期分支管線及用戶接管工程第一標、民孝、民政、民運、民樂里分支管網及用戶接管工程(第一標)及福興、吉安村分支管網及用戶接管工程(二)等3案共計28,754,480元仍未核銷。	本署將督導縣市政府加緊趕辦中。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
七、墾丁國家公園經營管理	三、辦理污水下水管道建設計畫業務經費(業)(經常門)	區域能源中心推動策略及下水道科技發展願景規劃。	經費已核銷。	
	四、委託辦理污水下水管道總顧問等工作經費(業)(經常門)	污水下水管道第四期建設計畫總顧問等6案。	103年度經費係用以支付四期總顧問第六年度工作款項,28項工作中已完成9項,餘19項刻正趕辦中。	本署將督導總顧問儘速完成所有工作。
	五、委託辦理污水下水管道總顧問等工作經費(業)(資本門)	委託辦理下水道工程建設暨計畫網站整合資訊加值應用系統擴改案。	本案尚未完成所有工作項目,刻正趕辦中。	本署將督導總顧問儘速完成各項工作。
	六、污水下水管道建設計畫促進民間參與公共建設(獎)(資本門)	淡水地區污水下水管道系統促參計畫污水處理費。	本案尚未完成所有工作項目,刻正趕辦中。	本署將督導總顧問儘速完成各項工作。
	一、經營管理計畫(經常門)	變更墾丁國家公園計畫第3次通盤檢討(遊憩區二十)計畫案之測量定樁地籍分割等作業費等5案。	變更墾丁國家公園計畫第3次通盤檢討(遊憩區二十)計畫案之測量定樁地籍分割等作業費等5案已完成。	
	二、營建工程計畫(資本門)	103年度龜山公廁新建工程等4案。	1、龜山公廁新建工程業已完成。 2、鵝鑾鼻公園停車場及	擬辦理保留,俟本處106年編列經費補足預算不足後

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
			賣店區改建工程因恆春鎮公所推翻分攤2000萬元工程費之承諾，導致經費預算不足尚無法辦理工程發包。	於106年度施作，辦理工程發包。
			3、鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程水土保持計畫委辦技術服務歷經行政院農委會水土保持局召開4次審查會，業已完成審查，克正辦理核定本作業中。	俟核定本報水土保持局備查後即可辦理撥款結案。
			4. 鵝鑾鼻公園停車場及賣店區改建工程申請候選綠建築證書及綠建築標章委辦勞務因主體工程尚未完成發包及完工，故無法辦理。	由於工程延至106年度執行，預估107年完工後才能辦理申請，故本案原保留之經費將辦理繳庫不再保留。
八、玉山國家公園經營管理	經營管理計畫	玉山國家公園東埔地區土地立體圖資建置及利用型態調查採購案。	已於12月10日提送期末(補正)報告書，經12月15日辦理期末(補正)審查會議，並經會議審查同意通過，12月29日撥付第3期款結案。	
九、太魯閣國家公園經營管理	一、解說教育計畫	太魯閣國家公園解說出版品採購案。	103年度辦理「樹德魯固」1,000冊、「登山安全」3,000冊、「樂太魯閣環圖筆記本」1,000冊、「水石環圖筆記本」1,000冊及	

中華民國104年度

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
十、雪霸國家公園經營管理	二、營建工程計畫	103年小錐麓步道景觀縫合及遊客服務設施工程等10案。	「中、英、日文版太魯閣國家公園遊憩資訊摺頁」共 380,000 張加製案，原訂應於 103 年 12 月 12 日前完成履約，因廠商無法如期交貨，遂辦理經費保留，已於 104 年 1 月 16 日完成驗收付款結案。 已完成 103 年小錐麓步道景觀縫合及遊客服務設施工程等 9 案，未完成案件：九曲洞步道西段落石防護及邊坡保護工程等工程——於 103 年 5 月 29 日決標，於 103 年 6 月 13 日開工，原工期 365 日曆天，因歷次颱風災後台八線常造成交通中斷不可抗力及協調步道下方台電、電信外管線遷移等因素，致三段明隧道工程較預定時程落後，預計於 105 年 2 月底完成。	積極趕辦施工，以符計畫期程。
	一、營建工程計畫	一、「汶水遊客中心及週邊景觀改善工程」委託規劃設計監造技術服務。 二、雪見遊憩區蘇力颱風水源及管線搶修工程。	已完成。 已完成。	.

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
十一、金門國家公園經營管理	二、解說教育計畫	103 年度雪霸國家公園文創產品設計製作案	「雪霸原住民文創產品-背袋、手織筆記書衣、手織明信片夾」製作案，已於 104 年 1 月 15 日結案。	
	一、解說教育計畫	辦理栗喉蜂虎鳥類生態影片拍攝及DVD製作採購案。	已完成。	
	二、保育研究計畫	辦理烈嶼生態暨鳥類解說旅遊手冊。	已完成。	
	三、營建工程計畫	辦理排雷紀實周邊環境改善工程。	已完成	
十二、台江國家公園經營管理計畫	一、營建工程計畫	一、辦理台江國家公園行政中心暨遊客中心新建工程。	「台江國家公園行政中心暨遊客中心新建工程」業於本(104)12月12日申報竣工並勘驗確認完工，刻正簽辦驗收事宜。	
		二、辦理園區各項服務及公共設施整理改善工程。	已完成。	
	二、其他設備計畫	數位正立相位差顯微鏡與三目數位型立體顯微鏡及植物保育研用縮時攝影機採購案。	案已於 104 年 2 月完成交貨。	
十三、區域及都市規劃業務	一、城鄉發展	臺灣國土各區域容受力分析與調適策略研擬。	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、區域規劃	一、推動東臺灣養生休閒產業暨促進人才東移計畫—在地聯絡網示範方案(103年度擴充案)。	未完成，104年12月15日提送期末報告，刻正簽辦期末報告審查會議。	俟作業完成，儘速辦理結案及第三、四期款核銷事宜。
		二、103年度花東地區養生休閒產業及人才東移計畫—看見山海之城—後山人才洄游計畫執行委託專業服務。	已完成。	
		三、養生故鄉—長宿休閒養生小鎮營造計畫。	已完成。	
		四、身心靈有機聚落—養生休閒居遊平臺建置計畫。	已完成。	
		五、玉里鎮養生人文生活圈建置計畫。	已完成。	
		六、慢城富里—友善的農莊聯絡網推動計畫。	因地方政府行政作業延宕，致進度落後。	將持續督促趕辦。
		七、關山日式木造老屋活化計畫，關	本案發包作業經三次流標撤案。	於104年8月19日函知臺東縣政府

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		山日式木造老屋 活化計畫。		撤銷補助。
		八、關山日式木造老 屋活化計畫(資本 門)。	本案發包作業經三次流標 撤案。	於104年8月19日 函知臺東縣政府 撤銷補助。
	三、國家重要濕 地保育	一、彰化海岸生態環 境調查監測計畫 委託案(102-103 年度)。	已完成。	
		二、101 至 102 年度 濕地諮詢輔導顧 問團-103 年度擴 充。	已完成。	
		三、2013 國家重要濕 地資料庫整合計 畫 - 資料庫平 台推動、管理及 維護2014 年度擴 充案。	已完成。	
		四、重要濕地開發迴 避、衝擊減輕與 生態補償機制。	已完成。	
		五、濕地標章整體形 象識別系統設計 案。	已完成。	
		六、研擬國家重要濕 地保育綱領。	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		七、2014年臺灣濕地保育國際研習及交流合作計畫。	已完成。	
		八、金山倡議—103年度清水濕地地景維繫與產業深耕計畫。	已完成。	
		九、金山倡議—103年度清水濕地地景維繫與產業深耕計畫（資本門）。	已完成。	
		十、桃園許厝港國家重要濕地地形測量計畫（資本門）。	已完成。	
		十一、竹北蓮花寺濕地食蟲植物棲地保育監測及維護計畫。	已完成。	
		十二、103年度新竹縣新豐鄉國家濕地環境監測、社區參與及教育推廣計畫。	已完成。	
		十三、103年度國家重要濕地保育利用計畫-苗栗縣國家級濕地生	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		態復育及推廣計畫。		
		十四、103年度國家重要濕地保育利用計畫-苗栗縣國家級濕地生態復育及推廣計畫（資本門）。	已完成。	
		十五、彰化海岸永續整體規劃。	已完成。	
		十六、彰化海岸濕地野生鳥類棲地環境經營計畫。	已完成。	
		十七、清淨彰化海岸線、親近大自然—彰化縣海岸濕地保育推廣教育計畫。	已完成。	
		十八、溪州鄉水田濕地生態環境復育計畫。	已完成。	
		十九、彰化海岸生物聚落區系種子計畫（資本門）。	已完成。	
		二十、南投縣名間鄉新	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		街濕地推廣計畫。 二十一、魚池鄉頭社盆地濕地環境調查暨第二期先期規劃。 二十二、雲林縣植梧濕地保育利用計畫。 二十三、布袋鹽田濕地及好美寮濕地水文生態環境與泥沙永續管理計畫(II)。 二十四、103年度洲仔濕地棲地維護與環境教育推廣計畫。 二十五、103年度洲仔濕地棲地維護與環境教育推廣計畫(資本門)。 二十六、103年度永安鹽田濕地背景環境生物及社會長期	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		調查研究與 監測。		
		二十七、103年度援中 港濕地棲地 改善與環境 教育推廣。	已完成。	
		二十八、103年度援中 港濕地棲地 改善與環境 教育推廣(資 本門)。	已完成。	
		二十九、烏松濕樂園環 境教育與生態 復育計畫(二) 。	已完成。	
		三十、烏松濕樂園環境 教育與生態復育 計畫(二)(資本 門)。	已完成。	
		三十一、103年度茄萣 濕地生態環 境調查及巡 守監測持續 計畫。	已完成。	
		三十二、高雄市茄萣、 永安濕地周 遭地形、水深	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		測量及相關 測量作業計 畫（資本門） 。		
		三十三、生命之水湧泉 再現-美濃湧 泉踏查與環境 教育計畫。	已完成。	
		三十四、宜蘭縣重要濕 地保育行動計 畫。	已完成。	
		三十五、五十二甲濕地 水下地形測量 及水理分析計 畫（資本門） 。	已完成。	
		三十六、花蓮縣濕地保 育廊道整體規 劃與行動計畫 （101-103）第 三年計畫。	已完成。	
		三十七、池上鄉大坡池 濕地生態保育 暨環境教育推 廣計畫。	已完成。	
		三十八、連江縣清水濕 地保育行動計	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	四、 國土資訊	畫。 三十九、連江縣清水濕地保育行動計畫（資本門）。 一、「林口特定區計畫（部分新北市地區）數值航測地形圖修測作業委託技術服務」。 二、103年度「國土規劃資訊系統擴充暨土地使用分區資料流通更新維護計畫」。 三、「變更東北角海岸（含大溪海岸及頭城濱海）風景特定區計畫重製專案檢討」及「變更東北角海岸風景特定區（鼻頭、龍洞地區）、（貢寮地區）、（福隆地區）、（卯澳、馬岡地區）等四處細部計畫重製專案檢討」案	已完成。 因航拍申請作業需經內政部及交通部審查，本案作業工期依契約規定自103年11月19日至104年01月15日，共58日不計工期，整體作業進度因而延遲。 已完成。 刻正辦理重製疑義審議作業，且行政審查作業不計工期。	刻正依契約所訂項目及期程加緊趕辦，預計105年1月底完成結案。 刻正依契約所訂項目及期程加緊趕辦。

中華民國104年度

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
	五、都市計畫圖重製及加值應用	。 一、「變更東北角海岸（含大溪海岸及頭城濱海）風景特定區計畫重製專案檢討」及「變更東北角海岸風景特定區（鼻頭、龍洞地區）、（貢寮地區）、（福隆地區）、（卯澳、馬岡地區）等四處細部計畫重製專案檢討」案。 二、「變更東北角海岸（含大溪海岸及頭城濱海）風景特定區計畫重製專案檢討」及「變更東北角海岸風景特定區（鼻頭、龍洞地區）、（貢寮地區）、（福隆地區）、（卯澳、馬岡地區）等四處細部計畫重製專案檢討」案。 三、「和美都市計畫書圖重製暨整合應用計畫」。	因行政審查作業不計工期，刻正辦理重製疑義審議作業。 因行政審查作業不計工期，刻正辦理重製疑義審議作業。 重製疑義審議中。	依契約所訂項目及期程加緊趕辦。 依契約所訂項目及期程加緊趕辦。 依契約期程積極辦理。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		四、「和美都市計畫書圖重製暨整合應用計畫」(資本門)。	重製疑義審議中。	依契約期程積極辦理。
		五、「彰化縣103年度北斗都市計畫書圖重製暨整合應用計畫」。	重製疑義審議中。	依契約期程積極辦理。
		六、「彰化縣103年度北斗都市計畫書圖重製暨整合應用計畫」(資本門)。	重製疑義審議中。	依契約期程積極辦理。
		七、「花蓮縣都市計畫書圖重製暨整合應用計畫第一期建置案」。	測量作業(控制及地形)辦理中。	依契約期程積極辦理。
		八、「花蓮縣都市計畫書圖重製暨整合應用計畫第一期建置案」(資本門)。	測量作業(控制及地形)辦理中。	依契約期程積極辦理。
		九、「花蓮縣都市計畫書圖重製暨整合應用計畫第一期建置案」。	測量作業(控制及地形)辦理中。	依契約期程積極辦理。
		十、「花蓮縣都市計畫書圖重製暨整合應用計畫第一期建置案」(資本門)。	測量作業(控制及地形)辦理中。	依契約期程積極辦理。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國104年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			完成或未完成之說明	因應改善措施
		十一、臺東市知本鐵路車站附近地區都市計畫圖重製專案檢討案。	測量作業（控制及地形）辦理中。	依契約期程積極辦理。
		十二、臺東市知本鐵路車站附近地區都市計畫圖重製專案檢討案（資本門）。	測量作業（控制及地形）辦理中。	依契約期程積極辦理。
		十三、「大臺北水源區整體發展與特定區都市計畫管制規劃研究」。	重製疑義審議中。	依契約期程積極辦理。
		十四、「大臺北水源區整體發展與特定區都市計畫管制規劃研究」（資本門）。	重製疑義審議中。	依契約期程積極辦理。