

105 年 1 月 27 日

內政部營建署新聞

■新聞稿 1 則 ☐背景資料 份 ☐照片
■請立即發布 ☐請於 年 月 日發布

發 言 人：王榮進 副署長

聯絡電話：0988-152-918、02-8771-2354

單位主管：陳仰洲 處長

聯絡電話：0939-117-797、02-2249-1025

發稿單位：北區工程處

北工處 105 年度未來展望

本處 105 年度之工作，在適法及廉潔自持原則下，辦理多項措施。主要目標包括：提昇效能、求新求變、提昇價值等。並在年度業務執行過程中，就上級長官關心的案件展現精進成果。惟在行政院所屬機關組織調整之際，如何在業務交接、人員移撥、行政程序順利無縫接軌，是一項重要任務。延續去年度的理念，105 年度接續辦理之業務重點如下：

一、工作目標與重點：

（一）提昇行政效率與效能部分：

1.持續推廣及充實本處建置之資料庫：

本處已建立資料庫包括：工務作業電子書、品質注意事項參考表、新進人員參考文件資料、本署工務管理指導手冊、歷年工程會報資料，撰寫較完善之專案管理、品質、監造、施工計畫，以及各類書函稿、教育訓練簡報、工程簡報範例等，推廣至工地同仁、監造廠商、施工廠商下載使用，以提昇工地作業效率。

2.加強走動式管理作法的落實：

各主管於督導工地時填寫工程督導報表，每季參加工務所會議充分溝通瞭解困難，於第一線瞭解真正問題並在第一時間提出因應之道。

3.因應組織調整掌握人力資源：

掌握組織調整的步調及目前人力狀況，調整處

本部及工務所人力，採行專案式組織，提昇績效與服務品質，並藉著金質獎、金安獎及查核成績甲等，建立機關良好聲譽，以利持續爭取公共工程相關業務。

(二) 求新與求變思維策略部分：

建立施工管理標準作業流程，召集各工務所資深同仁研究，探討可行方法，建立施工品質注意事項參考表，確保工程品質。

(三) 核心能力部分：

實施組織學習，藉由同儕團體的鼓勵達到學習成效，借用團隊中每個人都具有不同的專長導引組織進化，辦理所屬人員相關在職教育訓練、研習，及辦理工程觀摩等活動，並充實軟硬體設備，提高核心能力及組織效能。

(四) 配合組織調整相關措施：

配合政府組織調整，本處將進行檔案、工程管理費、辦公廳舍之整理，並建置本處工程資訊管理系統。另亦考量臨時人員之移撥，以安定人心。

二、本年度本處預算執行重點工程如下：

工 程 名 稱	經 費(元)	備 註
道路工程		
竹北市 30 米外環道(第 4、5、6 期)工程(第 2 標)	215,000,000	目前進度 80.64%，預定 105.9.5 完工。
八德市崁頂路道路拓寬工程	196,732,000	目前進度 65.07%，預定 105.5.19 完工。
楊梅市豐野里中正路拓寬工程	62,600,000	104.12.29 決標，105.01.28 開工，預定 106 年 4 月完工。
桃園市楊梅區豐野里中正路拓寬雨水下水道工程	45,800,000	104.12.29 決標，105.01.28 開工，預定 106 年 4 月完工。

九曲洞景觀明隧道工程	240,932,000	目前進度 87.00%，預定 105.2.18 完工。
人本建設計畫-羅東鎮純精路景觀人行道工程	20,130,000	目前進度 6.50%，預定 105.5.27 完工。
山月吊橋工程	130,000,000	預計 105 年 3 月底發包。
順安 12 號道路(永安路)拓寬工程(宜 34-台 9)	340,900,000	辦理設計中，預計 105 年 8 月開工，106 年 8 月完工。
花蓮市新興路景觀改善及興闢工程	104,000,000	辦理設計中，預計 106 年 4 月開工。
吉安鄉中原路(中央路以西路段)拓寬工程	90,000,000	縣府檢討都市計畫樁位，預定 105 年 12 月發包。
新竹市台 68 線東西向快速公路竹港大橋以西路線延伸工程	253,160,000	辦理設計中，配合新竹市竹港大橋至榮濱路段(橋樑段)預定於 105 年 5 月底前通車，並順利銜接至榮濱路、東大路網，本設計分二階段辦理：榮濱路支線段預計 105 年 2 月開工，105 年 5 月 15 日完工；榮濱路至新港北路主線段預計 105 年 10 月開工，106 年 12 月 31 日完工。
公道五延伸新闢(向東)工研院中興院區支線	444,970,000	辦理設計中，預計 105 年 11 月開工，106 年 12 月完工。
建築工程		
國立中央大學教學研究綜合大樓新建工程二次契約終止後之後續工程	427,057,290	目前進度 74.59%，預定 105.3.31 完工。
國立中央大學教學研究綜合大樓水電新建工程	87,778,600	目前進度 81.05%，預定 105.4.30 完工。
行政院衛生署食品藥物管理局管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程計畫廠房新建工程	493,776,765	目前進度 12.58%，預定 107.1.31 完工。
衛生福利部食品藥物管理局管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程(瓦斯表外管工程)	4,577,798	目前進度 0.008%，預定 107.2.28 完工。
臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍新建工程建築計畫	660,753,261	目前進度 42.642%，預定 106.7.28 完工。

臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新建工程（建築及景觀植栽工程）	1,864,690,193	目前進度 27.21%，預定 106.9.6 完工。
臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新建工程(空調工程)	254,442,000	目前進度 1.99%，預定 106.9.6 完工。
臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新建工程(水電工程)	397,441,000	目前進度 4.03%，預定 106.9.6 完工。
衛生福利部東區老人之家庭院舍整建工程	386,491,168	目前進度 85.00%，預定 105.12.30 完工。
內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程-契約終止後之後續工程	516,000,000	目前進度 36.1%，預定 105.8.10 完工。
內政部警政署建置國家級反恐訓練中心新建工程-後續擴充工程	30,514,134	目前進度 36.1%，預定 105.8.10 完工。
中央警察大學學員生宿舍大樓興建及整建工程	438,565,761	104.12.31 決標，預定於 107 年完工。
行政院農業委員會林務局新竹林區管理處辦公廳新建工程	131,567,000	已完成細部設計階段作業，俟洽辦機關通知續辦發包。
國立臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程	452,692,000	預計 105 年 3 月底前發包。