

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
95年度				
一、營建業務	補助地方政府辦理都市更新示範計畫	基隆火車站暨西二西三碼頭都市更新計畫等6件	有3案已結案, 其他3案正積極洽催地方政府趕辦, 並檢據過署核銷。	
96年度				
一、營建業務	一、推動都市更新方案相關經費(經常門)	辦理行政院強化政策宣導及整體施政傳播專案經費(都市更新)	審計部減列本署分攤行政院新聞局辦理行政院強化政策宣導及整體施政傳播專案經費案, 如數轉列應付數。	
	二、城鄉風貌示範計畫相關經費(經常門)	辦理行政院強化政策宣導及整體施政傳播專案經費(城鄉風貌宣導計畫)	審計部減列本署分攤行政院新聞局辦理行政院強化政策宣導及整體施政傳播專案經費案, 如數轉列應付數。	
二、道路建設及養護	台灣地區高速公路交流道聯絡道現況檢討及改善計畫	豐原市交流道特定區大圳路第二期拓寬工程	已決算結餘款繳庫。	
三、下水道管理業務	辦理台灣省污水下水道系統建設經費	新莊市污水下水道系統新建工程第二標6件	已完成。	
97年度				
一、營建業務	一、加速推動都市更新方案經費(資本門)	基隆火車站-配合車站站址及型式調整重新修正空間配置及財務分析規劃費; 配合開發方式變更進行細部執行規劃及研擬招商文件等事項費(資本門)	除補助交通部台灣鐵路管理局辦理「基隆火車站都市更新招商規劃案」, 因招商作業尚未完成, 經費1,138,900元尚未核銷, 已督請該局儘速辦理外; 其餘案件均已結案撥付執行。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
二、道路建設及 養設	二、城鄉風貌示範計畫相關經費	97年度「城鄉風貌入口網站」建置作業計畫專案	本案因網站廠商倒閉，第4期尾款本署以100年9月5日營署都字第1002912399號函檢送臺灣臺北地方法院辦理結案；本建置計畫案前業於7月25日已正式上線運作及主題網站更新事宜，另減價收受部分，於100年8月25日辦理驗收完竣，並以100年9月23日營署都字第1000056707號函辦理撥款並結案。97年度保留款業於9月23日核銷完竣。	
	三、二二八國家紀念公園開發計畫	嘉義市「二二八國家紀念公園新建工程」等3件	本案於98年1月17日完工，98年4月28日完成驗收作業，惟依契約規定，委外監造費尾款須完成點交使用單位接管方可支付，而本案原預定接管單位-嘉義市政府遲未點交接管，致無法辦理結案，99年11月1日林次長協調結果為後續工程完工後由嘉義市政府接管，目前本案業於100年12月18日舉辦開園典禮，並完成移交接管程序，後續積極辦理付款結案程序。	將於完成付款程序後，辦理決算程序。
	一、辦理十八個生活圈道路系統建設計畫建設	竹北市30米外環道新闢工程等2件	已完成1件工程，尚餘豐原都市計畫2-1號道路(水源路-豐勢路)訴訟中	豐原都市計畫2-1號道路(水源路-豐勢路)俟訴訟確定後即行撥付。
	二、辦理台北都會區台北縣側環河快速	台北環快華江橋至中和市界段工程第五標	已核銷結餘款繳庫。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
三、下水道管理 業務	道路工程建 設 辦理台灣省污水下 水道系統規劃及建 設計畫	高雄縣旗美(五明)污 水處理廠災損修復工 程	高雄縣旗美五明污水處理 廠改建工程，由高雄市政 府重新辦理招標作業中。	
四、國土規劃及 新生地開 發	國土及都市規劃業 務	高鐵臺中車站特定區 設置中部行政中心先 期規劃	已完成。	
98 年度 一、營建業務	一、辦理國土、海 岸地區及土 資場等計畫 之研擬審議 、規劃管理	委託辦理「非都市土 地開發許可審議機制 檢討」	1. 委託辦理「海域區土地 使用規劃與管理制度之 建立」已完成。 2. 委託辦理「擬訂縣市區 域計畫之計畫範疇」已 完成。 3. 辦理「非都市土地開發 許可審議機制檢討」係 委託開新工程顧問股份 有限公司辦理，依委託 案契約書規定委託服務 期限自 98 年 12 月 10 日起至 99 年 12 月 31 日止，委託經費計經常 門新臺幣 318 萬元整， 依契約第 6 點契約價金 之給付條件規定分 4 期 撥付，本案業已依約撥 付前第 1、2、3 期款項 合計新臺幣 286 萬 2,000 元整，受託單位 於 99 年 12 月 21 日已檢 送成果報告到署，尚符 契約規定，因本案委託 工作項目包含廣泛，前 於 100 年 1 月 27 日完成	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、加速推動都市更新方案	一、「落實生態城市理念於新市鎮建設與經營管理策略—以淡海、高雄兩新市鎮為例」委託專業服務案(經常門) 二、98 年度推動政府為主都市更新案招商說明會 3D 繪圖製作說明書(基隆火車站暨西二西三碼頭案)	驗收，並於100年2月21日同意結案及撥付第4期款項計新臺幣31萬8,000元整。 4. 辦理「研訂海岸地區生態衝擊彌補機制」已完成。 5. 辦理「研訂近岸海域使用許可辦法暨海岸法施行細則」已完成。 6. 委託辦理「98 年度營建工程剩餘土石方資源回收處理與資訊交流及總量管制計畫」已完成。 7. 委託辦理「98 年度國土利用監測計畫—土地利用變更偵測管理系統規劃建置計畫」已完成。 計畫執行期間因配合「淡海新市鎮後期發展區整體發展構想」案修正調整，故召開多次工作會議討論，並於100年10月24日召開期末審查會議，業於101年1月9日核定期末修正報告，刻正辦理結案成果報告。 本案本署已於100年2月24日同意基隆市政府結案。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、推動建築許可施工管理及使用維護等工作	三、高雄市推動大眾運輸導向都市發展之容積檢討暨策略性再開發計畫(資本門)等3案 一、「民間建築物綠建築設計及改善示範工作」(經常門) 二、「民間建築物綠建築設計及改善示範工作」(資本門)	實支已全數核銷，已結案。 本案委託財團法人台灣建築中心辦理 98 年度「民間建築物綠建築設計及改善示範工作」，依所簽訂合約本案經費共計新台幣 295 萬元整，辦理期間自 98 年 5 月 7 日至 99 年 3 月 31 日，截至目前為止業依合約撥付第 1 期及第 2 期服務費，共計新臺幣 177 萬元整。其中 98 年度「台中市莒光新城管理委員會改善工程」乙案因該社區住戶 100 年 12 月 2 日提出該工程疑義，致受託單位尚未撥付獎助款，是第 3 期服務費 118 萬元整俟案情釐清後，續辦獎助款撥付及結案事宜。 98 年度共遴選出 13 案獲獎助案件，獎助金額合計為 1,686 萬 3,257 元整，其中涉及刑事偵察致無法撥付之「台中市莒光新城管理委員會改善工程」乙案，已於 100 年 6 月 3 日不起訴確定，本署業已將獎助款新台幣 180 萬元整撥入財團法人台灣建築中心專戶，惟該中心函該社	俟案情釐清後，續辦獎助款撥付事宜。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			區住戶劉玉琦提出改善工程相關疑義，爰暫緩撥款，俟台灣建築中心釐清後再行依合約規定辦理獎助款180萬元撥款事宜。	
	四、推動市區道路、共同管道及下水道等業務管理	一、M台灣計畫-寬頻管道建置計畫-97及98年度寬頻管道建置計畫專案管理案(經常門)	因受補助機關 97 年度及 98 年度標案結案率未達 100%，故後續款項將俟完成相關作業後撥付。	持續督促未完成結案之受補助機關儘速辦理。
		二、M寬頻管道台東縣政府(資本門)(審)	已完成。	
	五、辦理「台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」	98年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」各項補助計畫評選作業案等6案	98年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」學習輔導暨專案管理中心委託案，依契約履約期限規定於99年9月23日(地字第990219號)檢送結案報告書，並於99年12月20日完成結案驗收。	
	六、補助辦理建置高鐵生態學研村計畫	補助辦理建置高鐵生態學研村計畫	已完成。	
	七、補助台南市辦理五條港再生計畫	台南市五條港再生計畫第一期工程	本計畫係採分年編列預算補助地方政府辦理，第一期工程預定於101年3月底完工，100年度預算48,500千元已於本年度全數執行完畢。	
	八、生活圈道路系統建造計畫	汐止大坑溪高架道路、東側闢建平面道路(新闢聯外道路)等10案	已完成8件，餘2件工程因交通號誌及綠美化憑證尚未核銷無法辦理決算。	將積極洽催地方政府儘速檢送憑證辦理核銷。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	九、台北都會區台北縣側環河快速道路工程	台北都會區環河快速道路台北縣側建設計畫永和市轄段工程第九標等2件	已核銷結餘款繳庫。	
	十、既有市區道路景觀與人本環境改善計畫	既有市區道路景觀與人本環境建設經費(獎補助費)(資本門)等4案(審)	已完成。	
	十一、污水下水道建設計畫	一、污水下水道管物理化學特性分析及相關檢驗標準專業服務案5件	1. 污水下水道管物理化學特性分析及相關檢驗標準專業服務案已辦理完成。 2. 污水下水道第四期建設計畫總顧問第一、二年工作項目依合約辦理完成，目前續辦理第三年度工作中。 3. 下水道計畫網站整合及資料加值應用計畫委託專業服務已辦理完成。 4. 全國公共污水下水道系統污水處理廠營運管理輔導計畫(二)已辦理完成。 5. 污水處理廠節能計畫已理完成。 6. 回收水再利用及示範計畫推動委託專業服務已辦理完成。 7. 屏東縣東港鎮污水下水道系統規劃檢討已辦理完成。	
		二、中和地區污水下	1. 中和污水下水道第二標	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		水道系統新建工程第五標	已完工，辦理驗收作業中。 2. 中和污水五標目前為在建工程，已完工，辦理驗收作業中。 3. 新店污水二標已完工驗收結算，餘額繳庫，另因地方配合款尚未撥足，俟地方配合款撥入後辦理決算。 4. 新店污水五標已完工驗收結算，餘額繳庫，另因地方配合款尚未撥足，俟地方配合款撥入後辦理決算。 5. 新店污水亞太固網管遷工程已完工，辦理驗收作業中。 6. 二林鎮污水下水道分支管工程，已完工結案。 7. 客雅水資源回收中心新建工程統包計畫一水資源回收中心、海埔地開發築造工程已完工結案，環境監測部分亦已完工，辦理驗收作業中。	
		三、下水道管理業務—補助台灣省污水下水道建設計畫16案(審)	配合台中生活圈道路系統建設計畫-豐原都市計畫2-1號道路(豐勢路至三豐路)K標污水下水道工程，已完工，辦理驗收作業中。	
二、墾丁國家公園經營管理	經營管理計畫	墾丁國家公園計畫(第3次盤檢討)案暨計畫圖套繪作業	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
99 年度				
一、公園規劃業務	一、國家公園永續發展計畫(經建18)	「國家公園文物數位典藏建置計畫第二期」(99-100年)新增案等3案	「國家公園陽光農舍綠建築圖樣及說明書示範計畫」,均依合約規定期限辦理,惟因審查時間不列入履約期限,致計畫尚未完成。 其餘2案已完成。	加強審查作業時效,並督促廠商依合約書規定時程儘速完成。
	二、委託辦理國家公園相關計畫	99年度「國家公園學報編輯暨出版計畫」等6案	已完成。	
	三、台江地區資源調查及經營管理計畫	台江國家公園管理處1週年處慶系列活動	已完成	
	四、委託辦理台江地區資源調查及經營管理	台江國家公園3D立體影片簡介—滄海遊蹤等2案	已完成	
	五、國家公園建築設計畫推動	「國家公園圖片資料庫管理系統」等3案	已完成	
	六、高雄都會公園公共設施建設(設備及投資費)	高雄都會公園99年度現有部份建物、景觀及遊憩等相關設施更新改善工程	已完成	
	七、台中都會公園公共設施建設(設備及投資費)	99年度台中都會公園生態池生態復育等3案	已完成	
	八、台江地區資源調查及經營管理設備及投資(經建18)(資本門)	台江國家公園黑面琵鷺保護區賞鳥亭相關設施整建工程等7案	「台江管理處展示、辦公及住宿,國家公園警察大隊辦公及住宿空間裝修」未完成:本案工程已於100年9月28日完成工程尾款撥付,惟因規劃設計單位尚未取得變更使用執照,	
				請廠商積極辦理,並加速辦理相關驗收結案作業。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
二、一般行政	一、營建資訊系統開發管理與維護	99年全球資訊網站維護擴充案(經常門)等2案	爰設計尾款未符撥款條件，經業務單位100年12月13日陪同該建築師事務所至台南市政府使用管理課，因本案正臨承辦人員異動，爰恐因市府行政作業耽誤，致無法符合契約撥款條件。	
			「六孔管理站暨附設客中心及國家公園警察隊服勤空間裝修工程」未完成：本案工程已於100年11月4日完成工程尾款撥付，惟因尚未通過消防安檢，係部分工項為既有建築物之故障設施及消耗品，且經監造單位確認非本工程施作範圍無誤，爰請承包廠商協助改善後，積極辦理消防複驗相關事宜，爰保留結算金額1%保留款及設計費尾款。 其餘5案已完成。	
			一、99年全球資訊網站維護擴充案(經)依契約規定業已於100年2月11日結案驗收完成。 二、99年度資訊安全管理系統維護及ISO27001持續評鑑委外服務案依契約規定業已於100年9月19日結案驗收完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
三、營建業務	二、優質網路政府計畫-旗艦7安適e家園	99年度建管資訊深化服務擴充案等3案	一、99年全球資訊網站維護擴充案(資)依契約規定業已於100年2月11日結案驗收完成。 二、99年度建管資訊深化服務擴充案(經、資)已於5月10日辦理驗收，並於5月27日前完成付款及結案事宜。	
	一、國土、海岸及土資場等計畫	「營建署30年實錄」製作案	已完成	
	二、委託辦理國土、海岸地區及土資場等計畫	委託辦理國土計畫法子法及執行相關事項研析(經常門)等4案	已完成。	
	三、土資場建置及海岸立法研析	直轄市、縣市區域計畫性質定位及落實執行工具等2案	1. 研訂直轄市、縣(市)政府擬定區域計畫規劃手冊及教育訓練：契約期間為99年9月23日至100年12月31日，係屬跨年度計畫，已撥付190萬元；受託廠商刻依據本署意見修正總結成果，並預定於101年1月底前辦理驗收作業，尚無法於100年會計年度撥付餘款，須保留76萬元。 2. 直轄市、縣(市)區域計畫性質定位及落實執行工具：契約期間為99年12月31日至100年12月31日(如參考	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	四、通盤規劃台灣土資場及營建與土資訊系統建置(獎補助費經常門)	新竹縣政府規劃費等4案	15)，係屬跨年度計畫，已撥付42萬元；受託廠商刻依據本署意見修正總結成果，並預定於101年1月底前辦理驗收作業，尚無法於100年會計年度撥付餘款，須保留28萬元。	
	五、委辦國家地理資訊系統建置	委辦國家地理資訊系統建置	99年國土利用監測計畫：契約期間為99年5月10日至100年5月9日，已於100年5月17日完成驗收結案。	
	六、海岸復育及景觀改善示範計畫獎補助	八里鄉、林口鄉地區海岸復育及沿海景觀改善示範計畫等11案	已完成。	
	七、加速推動都市更新方案	98年度「都市更新專業整合機構」委託專業服務案	98年度「都市更新專業整合機構」委託專業服務案，依契約規定履約期限至100年7月30日止，本案業於100年7月15日完成結案驗收。	
	八、國宅計畫、住宅政策之推動及建築開發輔導管理業務費	五大都會區住宅用地整體規劃委託技術服務案等二案	本案履約期限自99年12月30日簽約至完成報本部備查為止，100年12月30日本部方洽悉在案，廠商不及申請撥付第5期款，爰涉及跨年度執行。	預定於101年2月底結案，檢據至本署辦理轉正核銷。
	九、生態城市綠	辦理民間綠建築示範	已完成17個受獎助單位之	持續督促嘉義縣

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	建築推動方案	及改善相關工作等18案	核銷。至嘉義縣政府部份，經該府敘明理由，同意保留至101年3月底執行完畢，將督促該府儘速辦理。	政府，預計101年3月底完成。
	十、辦理建築師營造業等管理與輔導工作計畫	第12屆傑出建築師評選	辦理「第12屆中華民國傑出建築師獎評選工作」，於100年12月12日公告得獎名單。	
	十一、補助直轄市、縣(市)政府建築物實施耐震能力評估及補強設計工作	補助台北縣政府建築物實施耐震能力評估及補強設計工作等12案	目前業已完成8案。至其他4案因委託評估報告經審查後仍待修正，致尚未完成。	持續督促縣市政府，預計101年3月完成。
	十二、共同管道及下水道等業務管理—業務費	99年度公共設施管線資料庫管理供應系統專案管理	已完成。	
	十三、辦理下水道相關經費	99年度公共設施管線資料庫管理供應系統專案管理	已完成。	
	十四、辦理下水道相關經費	「營建署30年實錄」製作案	已完成	
	十五、城鎮地貌改造—補助地方辦理環境景觀、社區規劃等計畫	99年度臺北縣環境景觀總顧問計畫等32案	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明——以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	十六、補助地方政府推動國家重要濕地復育工程、濕地社區巡守隊及監測工作	一、華江雁鴨自然公園濕地保育經營管理計畫(第二階段)	臺北市政府100年12月30日始通過100年度追加減預算，俟提送納入預算證明文件辦理結案事宜	1. 將持續促請未結案之地方政府加速辦理結案核銷程序。 2. 本計畫以有限之執行經費，僅可針對重點區域進行必要之維護與監測工作，後續仍將持續推動相關工作，有效復育維護重要生態環境。
		二、發現「埤塘之美」、再生「千塘之鄉」	已完成。	
		三、香山濕地紅樹林清除及效益評估計畫(第二階段)	已完成。	
		四、竹南海口人工濕地99年復育計畫	已完成。	
		五、西湖溪口濕地整體規劃	已完成。	
		六、臺中縣高美濕地保護復育及社區參與發展計畫	已完成。	
		七、名間鄉新街冷泉濕地復育及地景改造計畫	已完成。	
		八、半屏湖濕地生態資源調查暨復育	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		計畫		
		九、 烏松濕地公園設施整建及教育推廣計畫（二階）	本案工作已執行完成，因驗收程序尚未完成未及提送執行經費明細表及成果報告，辦理結案作業。	督促地方政府積極趕辦。
		十、 龍鑾潭國家重要濕地生態環境調查及復育紮根計畫	已完成。	
		十一、 宜蘭國家重要濕地-監測暨環境關係培植計畫	已完成。	
		十二、 無尾港濕地全潮測量與社區監測計畫（一階）	已完成。	
		十三、 無尾港濕地全潮測量與社區監測計畫（二階）	已完成。	
		十四、 連江縣99年度國家重要濕地生態環境調查及復育計畫	已完成。	
	十七、 辦理「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」	城鄉風貌整體規劃審查案件及督導經費等4案	已完成。	
	十八、 委託辦理建置臺灣濕地生態環境資源資料庫等	一、 國家重要濕地碳匯功能調查計畫	已完成。	本案相關工作已大致執行完畢，待修正成果確認後即辦理結案，預計於2月底前完成。

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	行銷計畫	二、濕地保育法及相關制度研擬作業	已完成。	本案相關工作已大致執行完畢，待修正成果確認後即辦理結案，預計於2月底前完成。
		三、202兵工廠濕地及周邊生態環境攝影計畫	本案為符合國防部相關軍事保密規定並與相關單位協調，目前正進行修正成果審查作業中。	
		四、99至100年度濕地生態及地景復育顧問團	已完成。	
		五、國家重要濕地社會經濟及績效評估先期作業	已完成。	
		六、2010國家重要濕地影片拍攝計畫	已完成。	
		七、2010國家重要濕地資料整合計畫	已完成。	
	十九、國土、海岸及土資場等計畫（設備及投資）	國土、海岸及土資場等計畫（設備及投資）	已完成。	
	二十、通盤規劃台灣土資場及營建餘土資訊系統建置	澎湖縣政府工程費等2案	已完成。	
	二十一、海岸復育及景觀改善示範	蘇澳鎮內埤風景區海岸復育及景觀改善示範計畫（第二期）等9	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	計畫資本 門獎補助	案		
	二十二、辦理安 平舊聚落 歷史風貌 維持計畫 整建維護 更新	一、安平港歷史風 貌園區計畫-歷 史水景公園湖 港打通工程等2 案	已完成。	
		二、台南市安平聚 落第三期民居 整建維護更新 工程等2案	100年8月29日實支金額全 數核銷，已結案。	
	二十三、補助都 市更新委 外規劃經 費	台中市黎明新村都市 更新計畫委託技術服 務案等23案	99年度補助都市更新委外 規劃經費已全數撥付，尚 有「和美鎮都市更新先期 規劃」等13案，尚未辦理核 銷轉正。	
	二十四、生態城 市綠建築 推動方案	生態城市綠建築推動 方案等11案	99年度獎助案件均已結 案。另該年度「民間建築 物綠建築設計及改善示範 工作」服務費均已撥付結 案。	
	二十五、補助省 縣市政府 辦理公設 管線管理 供應系統 經費	台北縣公共設施管線 位置調查(監驗)暨系 統建置第五期計畫等 11案	皆已完成核銷轉正。	
	二十六、城鎮地 貌改造	中和市圓通慈雲公園 簡易開發工程等465 案	本計畫465案均已完工，惟 台南市政府辦理之「急 水、慢活-南瀛新項鍊工 程」尚有賸餘款保留數新 臺幣19萬4,564元未繳 回，業請該府於101年2月 月底前核銷完竣。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
四、道路建設及養護	一、辦理市區道路發展及研究考核	市區道路養護管理績效考評作業等4案	已完成。	請地方政府加速辦理，並於歷次檢討會催辦完成核銷作業。
	二、既有市區道路景觀與人本環境改善督導考核	市區道路人行環境無障礙選拔大獎暨巡迴講習展覽計畫等2案	已完成	
	三、台北都會區台北縣側環河快速道路工程	台北環快第6標等3案	已完成1件，餘2件工程因交控系統及用地費憑證尚未完成核銷。	
	四、既有市區道路景觀與人本環境建設經費	一、人行道基本資料調查及系統建置計畫等99案	已完成85件，尚餘基隆市忠三路街道景觀環境改善工程、臺北市松山路道路景觀與人本環境改善規劃設計、天府路自行車專用道設置工程、台中市文心路與中清路口道路景觀及人行環境改善工程、彰化市林森路綠園道工程、雲林縣人行道基本資料調查及建置計畫、口湖鄉下崙國小人行環境改善工程、古坑鄉自行車道整體路網規劃建設計畫、古坑市區自行車道系統建置計畫第二期工程、臺西鄉市區道路景觀與人本環境改善綱要計畫、臺南縣人行道基本資料調查及建置計畫、鹽埔鄉自行車道系統建置工程、宜蘭市環南人本路網-女中路通學綠廊改善、宜蘭縣政中心內環人本路網-縣政南北路通學路綠廊設計等14案因變更	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
五、墾丁國家公園經營管理	一、經營管理計畫	設計、委員針對設計方案 有意見修正設計及廠商針 對違約金有異議、履約爭 議、結餘未於年度內繳回 等原因，未能於年度內完 成核銷。		
		二、市區道路人行 安全地理資訊 系統建置計畫	已完成。	
		一、建築物耐震能力 詳細評估工作費	已完成。	
		二、墾丁國家公園計 畫(第3次盤檢 討)案暨計畫圖 套繪作業	本園計畫第三次通盤檢討 內政部於100年11月25 日公告生效實施；地籍資 料於101年3月24日前完 成更新。	俟地籍資料更新 後即完成付款。
		三、99年度墾丁國家 公園海岸沙灘環 境現況基礎資料 調查建立分析委 辦勞務	已完成。	
		四、99年度社區生態 旅遊發展暨培力 計畫委辦勞務	已完成。	
		二、解說教育計畫	飛閱台灣國家公園空 拍DVD影片	
		三、保育研究計 畫	一、99年度培育棲地 復舊造林樹苗勞 務	
		二、墾丁國家公園黃 裳鳳蝶保育工作 紀錄影片拍攝製 作	已完成。	
			已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	四、土地購置計畫	三、99年度墾丁熱帶海岸林生態復舊研究及監測計畫委辦勞務 船帆石地區停車場(停13)用地徵收案	已完成。 因盤基建設公司提不服徵收訴願，經行政院行政院以100年8月3日院臺訴字第1000098071號訴願決定：原處分撤銷，由原處分機關於2個月內另為適法之處分。內政部100年9月23日台內地字第1000189961號函文通知屏東縣政府「請就原處分撤銷後，辦理後序行政處分事宜」。刻由屏東縣政府辦理中。故原撥付屏東縣政府土地徵收款，後續將繳回本處。	因訴訟程序不符，徵收款已繳回國庫，俟土地預算經費撥付本處後，再行徵收。
	五、營建工程計畫	一、99年度園區計畫道路改善工程及設計監造 二、99年度4-2道路路燈新增工程及設計監造 三、99年度5-1道路3K+370擋土牆整修工程及設計監造 四、4-2道路1K+500~600坍滑段改善工程規劃設計監造 五、99年度大灣濱海	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
六、玉山國家公園經營管理	營建工程計畫	地區景觀改善工程及設計監造		
		六、99年度社頂梅花鹿復育區等整修工程及設計監造	已完成。	
		七、99年度龍鑾潭自然中心空調更新工程及設計監造	已完成。	
		八、98年度射寮橋改建工程及設計監造	已完成。	
七、陽明山國家公園經營管理	一、經營管理計畫	九、代辦恆春鎮台26縣與南灣遊憩區旁路口號誌工程	已完成。	
		十、98-100年度大灣濱海地區景觀改善工程委託規劃設暨監造服務	該案工程因申請水土保持作業，致100年12月20日決標，擬保留經費。	俟工程完工即可付款結案。
		六、其他設備計畫 墾丁國家公園計畫(第3次盤檢討)案暨計畫圖套繪作業	已完成。	
		一、天池及中之關公廁整修工程案	已於100年3月完成付款結案。	
		二、排雲山莊整建工程	本案係屬跨年度工程，99年度保留款業已執行完畢。	
		一、陽明山國家公園一般管制區經營管理規劃—以竹子湖地區細部計畫規劃為例。	已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、保育研究計畫	二、陽明山國家公園管（一）原都市計畫通盤檢討暨國家公園細部計畫擬定案。 一、陽明山國家公園為民服務民眾申請網站系統更新維護。	已完成。 已完成。	
	三、營建工程計畫	二、飛閱台灣國家公園空拍 DVD 影片案。 一、「陽明山竹子湖及鄰近地區污水處置規劃設計」委託技術服務案。 二、菁山路 101 巷等道路水溝整修工程。 三、中湖戰備道路崩塌地災修工程。 四、園區主次要道路與人車分道步道整修工程。	本案分 99 至 101 年度執行，經費由各管理處共同分攤，99、100 年已各撥付分攤經費 100 萬元，因天候不佳無法出機，影響空拍進度，致無法於本年度完成第二次期中簡報，已辦理變更契約，保留至 101 年。 本案為跨年度計畫，工期至 101 年 6 月。 已完成。 已完成。 已完成。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
八、太魯閣國家公園經營管理	營建工程計畫	五、全球資訊網中文版改版案。	已完成。	
		一、園區內各據點設置監視錄影系統工程	已於100年8月12日完成工程正式驗收，已辦理結算。	
		二、洛韶山莊室內外修繕工程	已於100年4月20日完成工程正式驗收，已辦理結算。	
		三、靳珩賣店門窗防颱加固工程	已於100年4月1日完成工程正式驗收，已辦理結算。	
		四、慈恩山莊週邊環境整修工程	已於100年4月6日完成工程正式驗收，已辦理結算。	
九、雪霸國家公園經營管理	一、解說教育計畫 二、保育研究計畫 三、營建工程計畫	五、慈母橋至燕子口周邊步道坍塌災修工程	已於100年2月22日完成工程正式驗收，已辦理結算。	
		司馬庫斯部落生態導覽解說手冊製作案	已於100年8月5日驗收完成，付款結案。	
		賽夏族族譜之編彙	已於100年9月28日驗收完成，付款結案。	
		一、觀霧管理站電力管線地下化工程	已於100年6月24日暫付轉正。	
十、金門國家公園經營管理	一、解說教育計畫	二、觀霧山椒魚生態中心及周邊改善工程	已於100年9月27日驗收完成，付款結案。	
		烈嶼地質及景觀介紹影片拍攝製作案	已完成	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、保育研究計畫	一、金門國家公園沿海濕地碳通量調查案 二、金門國家公園昆蟲多樣性保育書籍編撰案 三、金門國家公園動物標本製作案 四、配合國家公園轄區內所在各鄉鎮傳統聚落補助建築物再生與整建	已完成 已完成 已完成 係為補助珠山大道宮旁之護龍，當地居民表示，因其大道宮仍在修建，為免影響大道宮之進度與內部雕塑彩繪，並避免兩處工地相互干擾，且接近年尾，工班、工料及資金恐無法順利調度，故護龍將俟大道宮修復後再進行，以致於無法竣工，故辦理保留。	待完工即撥付款項。
	三、營建工程計畫	一、歐厝 65 及 66 號傳統建築修復工程 二、珠山頂三落傳統建築修復工程 三、歐厝 60 號傳統建築修復工程 四、九宮坑道地區設施安全及據點綠美化工程 五、四維七營區活化再利用工程	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		六、馬山三角堡整建及周邊綠美化工程	已完成	
		七、蔡厝古道銜接玉章路之道路改善工程	已完成	
		八、慈湖農莊聚落風貌復育及綠美化工程	已完成	
		九、珠山七星潭水岸及生活景觀改善工程	已完成	
		十、珠山聚落風貌改善及管線地下化工程	已完成	
		十一、金水溪清淤整建工程	已完成	
		十二、烈嶼鄉 L26 至 L28 營區活化再利用及排雷區植栽復育景觀美化工程	已完成	
		十三、瓊林、小徑聚落零星修復美化工程	已完成	
		十四、山后傳統聚落風貌復育及綠美化工程	已完成	
		十五、99 年度東區公共設施修復改善零星工程	已完成	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
十一、海洋國家公園 經營管理	一、經營管理計畫	十六、古寧頭區零星公共設施及景觀改善工程	已完成	原案協議辦理解約事宜。
		十七、歐厝海濱相關設施整建工程	已完成	
		一、蘭嶼大船造舟暨跨越黑潮系列活動紀錄片拍攝計畫	已召開2次期末複審會議，由於本案為建國100年重大辦理活動，並為蘭嶼雅美族航海史之創舉，極具當地海洋文化傳承意義與典藏價值，為臻完善，仍在修正剪輯中。	
		二、蘭嶼大船造舟暨跨越黑潮系列之蘭嶼文化之夜活動	已召開2次期末複審會議，由於本案為建國100年重大辦理活動，並為蘭嶼雅美族航海史之創舉，極具當地海洋文化傳承意義與典藏價值，為臻完善，仍在修正剪輯中。	
		三、「蘭嶼朗島傳統聚落與家屋現況測繪計畫」案	於100年8月完成計畫執行，完成21戶朗島聚落傳統家屋之測繪，並評判其文化價值。	
		四、台東縣蘭嶼小八代灣綠蠵龜產卵棲地保育計畫	辦理培力教育訓練、說明會與宣導牌示設置，並交付成果報告與改善建議等，完成結案程序。	
		五、蘭嶼大船造舟暨跨越黑潮系列活動主題曲創作	已交付主題曲，完成結案程序。	
		六、蘭嶼大船造舟暨跨越黑潮系列活動主題之整體形象包裝設計	因辦理蘭嶼文化展演廠商已於其加值服務中進行完整設計，並為尊重蘭嶼當地意見採用該設計，因此	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、解說教育計畫	一、飛閱台灣國家公園空拍DVD影片」案分攤款費	本案已無償執行完成。 本處於 99 年起分攤 200 萬元，計今年度將再辦理保留 25 萬元。	配合計畫執行。
		二、北方三島及澎湖南方四島簡介 DVD 影片攝製	已交付成果，並完成結案程序。	
	三、保育研究計畫	一、東沙環礁潟湖生態系統研究	於 100 年 4 月交付成果報告，並提出東沙環礁生態系統長期監測之實施建議。	
		二、東沙環礁魚類空間分佈及群聚特性調查	1. 於 100 年 4 月交付成果報告。 2. 出版 700 冊之「東沙魚類生態圖鑑」。	
		三、澎湖南方四島文史資源先期調查	於 100 年 1 月交付成果報告並驗收完成。成果報告包括： 1. 澎湖南方四島及其聚落的價值。 2. 短、中、長期的經營管理建議。 3. 傳統建築之保存方法及經費的概估。	
		四、澎湖南方四島生態旅遊先期規劃委託辦理	1. 於 100 年 6 月交付成果報告。 2. 並出版 2000 冊之「遇見南方四島」。	
		五、澎湖南方四島鳥類生態調查委託辦理	1. 於 100 年 7 月交付成果報告。 2. 出版 2000 冊之「南方飛羽-澎湖南方四島鳥類生態解說手冊」。	
		六、東沙海龜資源調查及復育評估	1. 於 100 年 12 月交付成果報告。	

營建署及所屬

總 說 明

中華民國100年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作 計畫名稱	重要施政 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	四、營建工程計畫	東沙島既有海水淡化廠效能提升工程委託設計監造技術服務案	2. 於10月完成海龜國際研討會及海龜救傷教育訓練。 本案係工程之委託設計監造案，工程已於100年1月1日竣工，12月22日辦理驗收，年底前結案。	