

106年1月18日

內政部營建署新聞

發言人：王榮進 副署長

聯絡電話：0988-152-918、02-8771-2354

■新聞稿 1 則 背景資料 份 照片

單位主管：陳仰洲 處長

■請立即發布 請於 年 月 日發布

聯絡電話：0939-117-797、02-2249-1025

發稿單位：北區工程處

營建署北區工程處 106 年度未來展望

營建署北區工程處 106 年度之工作，在適法及廉潔自持原則下，辦理多項措施。主要目標包括：提升效能、求新求變、提升價值等。並在年度業務執行過程中，就上級長官關心的案件展現精進成果。惟在行政院所屬機關組織調整之際，如何在業務交接、人員移撥、行政程序順利無縫接軌，是一項重要任務。延續去年度的理念，106 年度接續辦理之業務重點如下：

一、工作目標與重點

(一) 提升行政效率與效能部分

1. 持續推廣及充實本處建置之資料庫：

本處已建立資料庫包括：工務作業電子書、品質注意事項參考表、新進人員參考文件資料、本署工程管理指導手冊、歷年工程會報資料，撰寫較完善之專案管理、品質、監造、施工及安衛計畫，以及各類書函稿、教育訓練簡報、工程簡報範例等，推廣至工地同仁、監造廠商、施工廠商下載使用，以提升工地作業效率。

2. 加強走動式管理作法的落實：

各主管於督導工地時填寫工程督導報表，每季參加工務所會議充分溝通瞭解困難，於第一線瞭解真正問題並在第一時間提出因應之道。

3.因應組織調整掌握人力資源：

掌握組織調整的步調及目前人力狀況，調整處本部及工務所人力，採行專案式組織，提升績效與服務品質，並藉著金質獎、金安獎及查核成績甲等，建立機關良好聲譽，以利持續爭取公共工程相關業務。

(二) 求新與求變思維策略部分

建立施工管理標準作業流程，召集各工務所資深同仁研究，探討可行方法，建立施工品質注意事項參考表，確保工程品質。

(三) 核心能力部分

實施組織學習，藉由同儕團體的鼓勵達到學習成效，借用團隊中每個人都具有不同的專長導引組織進化，辦理所屬人員相關在職教育訓練、研習，及辦理工程觀摩等活動，並充實軟硬體設備，提高核心能力及組織效能。

(四) 配合組織調整相關措施

配合政府組織調整，本處將進行檔案、工程管理費、辦公廳舍之整理，並建置本處工程資訊管理系統。另亦考量臨時人員之移撥，以安定人心。

二、本年度北區工程處預算執行重點工程如下：

工程名稱	經費(元)	備註
道路工程(15件)		
楊梅市豐野里中正路拓寬工程	62,600,000	目前進度 41.82%，預定 106 年 3 月完工。
山月吊橋工程	131,400,000	目前進度 11.77%，預定 107 年 4 月完工。
人本建設計畫-羅東鎮純精路景觀人行道工程第四期	13,430,000	目前進度 3.00%，預定 106 年 6 月完工。

人本建設計畫-五結光榮北路 人行道環境改善工程	10,494,000	目前進度 6.32%，預定 106 年 5 月完工。
順安 12 號道路（永安路）拓寬 工程（宜 34-台 9）	45,000,000	105 年 12 月 7 日決標，目前地上物遷移 中，預計 106 年 2 月中旬開工，預定 107 年 9 月完工。
吉安鄉特一號道路人本串聯改 善工程	9,753,000	105 年 12 月 20 日決標，預計 106 年 1 月中旬開工，預定 106 年 5 月完工。
九曲洞景觀明隧道工程（第二 期緩衝層工程）	70,299,275	105 年 11 月 14 日決標，因尚有待解決事 項暫緩開工。
順安 12 號道路（永安路）拓寬 工程（宜 34-清溝路）	60,900,000	辦理設計中，預計 106 年 4 月發包，107 年 6 月完工。
蘇澳鎮新馬地區第 17 號路（海 山西路）拓寬工程	140,000,000	辦理設計中，預計 106 年 3 月開工，107 年 9 月完工。
花蓮市新興路景觀改善及興闢 工程	200,420,000	辦理設計中，預計 106 年 5 月開工，107 年 12 月完工。
吉安鄉中原路拓寬工程	60,000,000	辦理設計中，預計 106 年 5 月開工，107 年 5 月完工。
二結聯絡道新闢工程（都內段）	394,534,211	辦理設計中，預計 106 年 6 月開工，108 年 1 月完工。
新竹市台 68 線東西向快速公路 竹港大橋以西路線延伸工程	253,160,000	辦理設計中，預計 106 年 3 月開工，107 年 12 月完工。
新竹公道五延伸新闢（向東） 工研院中興院區支線	204,000,000	辦理設計中，預計 106 年 3 月開工，107 年 10 月完工。
桃園市客運園區至機場聯絡道 路（環區北路與環區東路口-老 街溪）	660,000,000	辦理設計規劃及廠商評選中，預計 106 年 10 月開工，108 年 10 月完工。
兩水下水道工程（1 件）		
桃園市楊梅區豐野里中正路拓 寬雨水下水道工程	45,800,000	目前進度 66.26%，預定 106 年 4 月完工。
建築工程（15 件）		
國立中央大學教學研究綜合大 樓水電新建工程	93,617,130	目前進度 88.70%，預定 106 年 12 月完 工。
行政院衛生署食品藥物管理局 管制藥品製藥工廠廠房新建暨	493,776,765	目前進度 33.75%，預定 107 年 1 月完工。

整建工程計畫廠房新建工程		
衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠廠房新建暨整建工程（瓦斯表外管工程）	4,577,798	目前進度 0.81%，預定 107 年 2 月完工。
臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍新建工程	660,753,261	目前進度 81.68%，預定 106 年 7 月完工。
臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新建工程（建築及景觀植栽工程）	1,864,690,193	目前進度 64.38%，預定 106 年 9 月完工。
臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新建工程（空調工程）	254,442,000	目前進度 28.50%，預定 106 年 9 月完工。
臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新建工程（水電工程）	397,441,000	目前進度 28.86%，預定 106 年 9 月完工。
臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新建工程（瓦斯外管工程）	3,380,000	目前進度 0%，預定 106 年 10 月完工。
行政院新莊聯合辦公大樓變電站主動式濾波器增設提升電力品質工程	7,100,000	目前進度 50.00%，預定 106 年 3 月完工。
中央警察大學學員生宿舍大樓興建及整建工程	438,565,761	目前進度 35.53%，預定 106 年 12 月完工。
衛生福利部東區老人之家院舍整建工程	391,831,168	目前進度 86.02%，預定 106 年 9 月完工。
行政院農業委員會林務局新竹林區管理處辦公廳新建工程	149,680,000	已完成細部設計階段作業，俟洽辦機關通知續辦發包。
北區老人之家安養院區整建、養護中心新建工程	211,784,890	預計 106 年 3 月底前發包。
國立臺灣藝術大學多功能活動中心新建工程	452,692,000	預計 106 年 2 月底前發包。
新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史遷移及再利用工程	56,193,864	預計 106 年 3 月底前發包。