

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度至109年度分年執行計畫
(原列管案件請於107年前辦理完成)

附件4

機關 (來文日期)	管理系統擷取資料時間【註1】	列管案件管理系統登錄尚未完成案件數(棟)【註2】				107年度預計完成件數					108年度預計完成件數					109年度預計完成件數					全部預計完成年度	原列管案件未能於109年度完成之原因、配套措施
		未完成初評件數	未完成詳評件數	未完成補強件數	未完成拆除件數	初評件數	詳評件數	補強件數	拆除件數	經費編列(萬元)	初評件數	詳評件數	補強件數	拆除件數	經費編列(萬元)	初評件數	詳評件數	補強件數	拆除件數	經費編列(萬元)		
(填列參考範例)單位	106年3月19日	2	5	7	2	0	0	3	1	2,400	0	0	2	1	1,700						107	原因:…………。 配套措施:…………。
行政院原子能委員會 (106.4.13)	106年4月13日	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	-
行政院農業委員會 (1060418)	106年4月17日	3	0	13	0	0	4	3	0	3,731	0	0	1	0	2,510	0	0	0	0	0	108	本會原列管案件107年度應補強件數原有3件，但加計跨年度(經費分106年、107年編列並分2年度進行補強，件數統計於106年度者)件數應完成補強件數為5件(包含本會林務局跨年度1件、本會水產試驗所跨年度1件、107年度2件及本會桃園區農業改良場107年度1件，共5件)。另本會原列管案件於107年度應詳評件數原為0件，後本會台東農業改良場提報原列管案件1件(原於管理系統上列為無須詳評案件)有進行詳評之需求，故107年增加1件應詳評件數(本件完成詳評後，若有補強之需求將於108年度進行補強)。本會原列管案件於108年度應補強件數原為0件，後本會農糧署提報該署所在辦公大樓-糧政大樓(為本會農糧署本會農糧署北區分署及本會農金局共同所在之辦公大樓)經再度詳評後有補強之需求，並預計於108年度進行補強，故原列管案件108年度增加1件應補強件數。本會新增列管建築物本為3件，3件皆已於106年度完成初評，惟其中1件(屬本會客家衛生試驗所動物用藥檢定公所)經
行政院公共工程委員會		0	0	0	0	0	0	0	0	0											-	-
行政院海岸巡防署	106年_月_日	0	0	2	0	0	0	2	0	4,878	0	0	0	0	0						107	-
原住民族委員會	106年_月_日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						-	-
金融監督管理委員會		0	0	0	0	0	0	0	0	0											105	-
國家發展委員會 國平退除役官兵輔導委員會 (1060405)		0	0	0	0	-	-	-	-	-											-	-
國家通訊傳播委員會 (1060405)	106年4月24日	0	1	36	0	0	0	11	0	4,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	-
國家通訊傳播委員會 (mail-1060628)	106年6月20日	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1500	109	-
客家委員會		0	0	0	0	0	0	0	0	0											-	-
蒙藏委員會		0	0	0	0	0	0	0	0	0											-	-
僑務委員會		0	0	0	0	0	0	0	0	0											-	-
外交部		0	0	0	0	0	0	0	0	0											-	-
國防部	106年_月_日	0	0	9	0	0	0	3	0	14,285											107	-
財政部 (mail-1060501)	106年4月25日	11	6	25	1	6	0	9	0	11,142	0	0	5	0	1,557	0	1	3	0	2850	109年	屏東縣政府稅務局東港分局南棟，因屏東縣財政拮据，107年編列之經費遭議會刪除，將持續爭取經費辦理。
教育部 (mail-1060621)	106年3月31日	30	22	10	3	7	1	4	4	6,926	0	0	3	0	4,810	0	0	0	0	0	107	本案原調查列管之建物(補強3棟、拆除4棟)，因學校使用空間有限及該建築空戶使用年限未達(106)，故需延至107年度辦理耐震補強相關作業 本案新增建築物，係於本年度(106)年初時擴大調查之建物，惟各校業匡定各項預算使用方向，爰僅能投入部分經費支應辦理耐震能力評估作業相關費用，故部分建築物延至107及108年度辦理。

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度至109年度分年執行計畫
(原列管案件請於107年前辦理完成)

附件4

機關 (來文日期)	管理系統擷取 資料時間【註 1】	列管案件管理系統登錄尚未完成 案件數(棟)【註2】				107年度預計完成件數					108年度預計完成件數					109年度預計完成件數					全部預計 完成年度	原列管案件未能於109年度完成之原因、配套措施
		未完 成初 評件 數	未完 成詳 評件 數	未完 成補 強件 數	未完 成拆 除件 數	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)		
教育部國教署及各地 方政府教育單位 (mail-1060621)	-	9	33	2,689	226	5	34	642	25	981,000	0	0	788	25	1,178,350						108	1.教育部擬定「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)」(以下簡稱專案計畫)，獲行政院於105年9月8日以院臺教字第1050175885號函核定，核定公共建設經費180億元，預計辦理1,702棟補強工程及246棟整建工程(其中以行政院一般性教育補助款指定辦理老舊校舍整建經費支應辦理78棟)。 2.復依106年9月30日營建署資料統計，高級中等以下學校補強未竣工件數計2,321棟，分年辦理情形如下： (1)106年度：辦理891棟。 (2)107年度：預計辦理642棟。 (3)108年度：預計辦理633棟。 (4)無需辦理補強者：預計於110年前完成裁併校或遷校、報廢、閒置或低度使用、變更使用用途、屬文化資產保存法之古蹟或歷史建築物、非屬方案列管建築物(產權非學校所有)者計有145棟，無需辦理補強。 4.綜上，教育部國教署除以高中資本門經費及專案計畫經費協助地方政府加速辦理校舍補強及拆除重建工程外，並督請各地方政府應編列自籌經費配合辦理，預計至108年底辦竣，屆時高級中等以下學校教學使用校舍耐震能力(CDR)將可達1.0以上，符合現行耐震規範。

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度至109年度分年執行計畫
(原列管案件請於107年前辦理完成)

附件4

機關 (來文日期)	管理系統擷取 資料時間【註1】	列管案件管理系統登錄尚未完成 案件數(棟)【註2】				107年度預計完成件數					108年度預計完成件數					109年度預計完成件數					全部預計 完成年度	原列管案件未能於109年度完成之原因、配套措施
		未完 成初 評件 數	未完 成詳 評件 數	未完 成補 強件 數	未完 成拆 除件 數	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)		
法務部 (mail-1060503)	107年1月11日	1	0	90	0	0	0	47 (尚不包括 矯正署待臺 南監獄及臺 北看守所等 2機關依技 術服務成果 審查，並依 服務成果內 容，檢討補 強優先序位 辦理補強工 程1棟以上)	0	352,370.00	0	0	16	0	11,583.00	0	0	2	0	1,414.00	113	未能於109年完成之原因： 1. 臺南監獄因辦理耐震補強期間發現既有建築物施工不良，經全區鑑定後，原預計補強6棟修正為9棟(含六舍)，刻辦理規劃設計中(預計107年8月陳報)，惟因超額收容及尚需維持機關正常運作，暫估預計完成年度為110年，實際仍以該監正式陳報為準。 2. 台北看守所囿於矯正機關特性，每棟均收容約300人，實無多餘場所容納整修時移出人員，在無法降低全所收容人數情況下，僅能逐步分年至113年執行完畢，預計110年完成3棟，111年完成2棟，112年完成2棟，113年完成2棟(另106年尚有13棟跨年度執行件數，總計66棟)。 配套措施： 1. 上述兩機關均有擬定防震疏散計畫，每年至少演練一次，以強化同仁與收容人防災意識。 2. 矯正署107年1月25日函請臺北看守所，配合行政院核定之「公有危險建築物補強重建」，先行著手委託技術服務廠商勘測作業。
經濟部 (106. 4. 28)	106年4月27日	0	0	5	0	0	0	4	0	2,120	0	0	0	0	0						107	-
交通部 (106. 5. 23)	106年12月31日	0	12	68	0	0	10	62	0	31,365	0	2	5	0	217	0	0	1	0	64	109	1. 公路總局之公訓所有4件預計108年竣工，經費編列於107年，因預計與南投監理站辦公大樓興建工程合併辦理。
文化部 (106. 4. 12)	106年4月5日	1	2	4	0	0	0	1	0	2,304	0	0	1	0	4,087						108	-
衛生福利部 (mail-1060619)	106年6月19日	0	0	50	2	0	0	25	4	55,692	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4837	109	本部原訂於107年度完成原列管案件之補強作業，惟本部屏東醫院建物補強經費高達4,837萬元，因該院106~108年尚有高齡醫療大樓興建工程施工，工程經費有限，俟108年興建工程完工後視該院財務狀況再行發包工程施工。
科技部		0	0	0	0	0	0	0	0	0											-	-
勞動部 (mail-1060629)	106年6月28日	0	4	0	0	0	5	0	0	289	0	10	3	0	3,699	0	0	14	0	6,468	109	一、發展署北分署： 老舊建築物2棟預計於107年6月7日完成詳評，為維護建築物結構安全，將視詳評結果辦理後續補強或拆除事宜，相關經費於108及109年度各編列462萬元。 二、發展署中分署： 106年度已施作2棟詳評，其中1棟(行政大樓)須作補強，補強經費預估為1,000萬，將另案爭取「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」預算於108年度執行補強。其餘10棟(建築物在86年以前取得建照者)詳評經費約為440萬元，將另案爭取「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」預算於108年度執行10棟建築物耐震詳細評估工作，如須補強或拆除重建部分(初估經費約為4,620萬元)，將另案爭取「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」預算於109年度執行完畢。
內政部建築研究所		0	0	0	0	0	0	0	0	0											-	-
內政部警政署 (mail-1060630)	106年12月31日	0	0	20	0	0	0	15	0	20,871	0	0	5	0	8,000	0	0	0	0	0	108	-
內政部消防署		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						-	-
內政部役政署		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						-	-

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度至109年度分年執行計畫
(原列管案件請於107年前辦理完成)

附件4

機關 (來文日期)	管理系統擷取資料時間【註1】	列管案件管理系統登錄尚未完成案件數(棟)【註2】				107年度預計完成件數					108年度預計完成件數					109年度預計完成件數					全部預計完成年度	原列管案件未能於109年度完成之原因、配套措施
		未完成初評件數	未完成詳評件數	未完成補強件數	未完成拆除件數	初評件數	詳評件數	補強件數	拆除件數	經費編列(萬元)	初評件數	詳評件數	補強件數	拆除件數	經費編列(萬元)	初評件數	詳評件數	補強件數	拆除件數	經費編列(萬元)		
苗栗縣政府 (mail-1060501)	106年4月28日	38	9	102	0	10	9	18	0	6,995	10	0	1	0	808	44	2	0	0	102.8	115	原因:107年爭取前瞻計畫經費辦理2件詳評、26件初評。 配套措施: 1.函請各列管建築物之管理單位向各目的事業主管機關提請前瞻計畫爭取經費辦理。2.預計今(107)年召開推動小組會議(本府民政處、本府社會處、苗栗縣政府衛生局、苗栗縣消防局、苗栗縣警察局、18鄉鎮市公所)，檢視並加速推動公有建築物耐震力評估辦理情形。 原因: 本縣財政拮据，尚無編列相關經費，預估辦理情形仍視年度財政狀況辦理。 配套措施: 1.函請各列管建築物之管理單位向各目的事業主管機關提請前瞻計畫爭取經費辦理。2.預計今(107)年召開推動小組會議(本府民政處、本府社會處、苗栗縣政府衛生局、苗栗縣消防局、苗栗縣警察局、18鄉鎮市公所)，檢視並加速推動公有建築物耐震力評估辦理情形。
彰化縣政府	-	31	42	79	0	0	15	10	0	2,496	15	7	3	0	0	15	22	1	0	0	112	108年度預計辦理3件補強；109年度預計辦理1件補強；110年度預計辦理6件補強；111年度預計辦理4件補強；112年度預計辦理4件補強。 因各建築管理單位財源狀況，補強作業預計於112年度前辦理完成。餘29件屬辦公廳舍、醫療、活動中心類，依各建築管理單位函復說明，目前作為公所之辦公廳舍使用，因財源拮据，暫無經費辦理修復補強計畫，其非屬個案建請由中央單位統籌計畫辦理。 1.預計自108年起逐年辦理30件初評，每年視初評結果編列預算辦理詳評，原提報列管31件初評，因與系統重複1件。
南投縣政府 (mail-1060628)	106.6.28	42	21	68	0	12	7	11		1,510	0	7	11	0	1,500						110年	108年預計辦理11件補強；109年辦理12件補強；110年辦理12件補強。 原因--因需補強場所眾多，補強經費過於龐大，本府財源窘困，無法於短期間完成所有補強工作，盼能尋求中央補助經費分期分區完成補強作業。 配套措施--本府擬預計於各年度提列專案，爭取經費並分類、分期、分區辦理後續詳評及補強案件，因財源短缺，故延長辦理期程實有必要。 新增案件俟初評結果辦理後續詳評及補強工作，併請各事
雲林縣政府 (mail-1060629)	107年1月15日	0	263	30	0	0	0	2	0	35	0	0	2	0	70	0	0	2	0	70	115年	原因:本縣財政拮据，辦理情形仍視年度財政狀況辦理。 配套措施: 請各公所自行編列預算辦理詳細評估，以便協助爭取前瞻計畫補強補助經費。
嘉義市政府 (mail-1060619)	106年3月31日	17	10	7	2	0	0	8	0	7,813	0	0	1	0	1,438	0	0	1	0	4,000	109	列管案件將於109年度完成 20件為教育部列管，其他8件已完成初評及詳評作業無需補強，另8件已補強完成。剩餘4件需做後續補強作業
嘉義縣政府 (106年4月13日)	106年3月31日	24	0	46	0	21	0	25	0	0	0	0	1	0	0			5			112 1件	原因:因經費不足導致補強期程延後。 配套措施: 因應「前瞻基礎建設計畫」，本府業請需補強場所向目的事業主管機關爭取經費。 新增列管建築物預計於107年辦理初步評估事宜。清查後更正為21件。
屏東縣政府	106年_月_日	27	45	72	6	16	0	1	0	911	11	1	1	0	850	0	1	1	0	850		原因:本縣財政拮据，預估辦理情形仍視年度財政狀況辦理。 配套措施: 請各列管建築物管理單位於前瞻計畫向中央各目的事業主管機關爭取經費辦理。

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」107年度至109年度分年執行計畫
(原列管案件請於107年前辦理完成)

附件4

機關 (來文日期)	管理系統擷取資料時間【註1】	列管案件管理系統登錄尚未完成案件數(棟)【註2】				107年度預計完成件數					108年度預計完成件數					109年度預計完成件數					全部預計完成年度	原列管案件未能於109年度完成之原因、配套措施
		未完成初評件數	未完成詳評件數	未完成補強件數	未完成拆除件數	初評件數	詳評件數	補強件數	拆除件數	經費編列(萬元)	初評件數	詳評件數	補強件數	拆除件數	經費編列(萬元)	初評件數	詳評件數	補強件數	拆除件數	經費編列(萬元)		
宜蘭縣政府 (mail-1060524)	106年3月31日	39	0	16	0	39	0	5	0	1,397	17	0	4	0	1,595	0	0	2		1,368	110	3件106年已發包刻正辦理中，另2件預計110年辦理補強。 107年預計年預計辦理39件初評，餘17件初評擬申請前瞻計劃或於108年編列預算辦理，初評後需詳評案件預計於108年開始辦理。
花蓮縣政府	106年3月8日	14	1	70	0	1	2	4	0	999											114	108年-109年預計完成件數將函請列管建物有權人持續更新，另本府已函請府內一級單位如有研提計畫向中央目的事業主管機關申請經費並經核定補助者，應於旨揭計畫預算完成法定程序後函報本處知悉，並預計於今年度由縣府統籌各部門需求向中央前瞻計畫爭取耐震補強計畫經費。 1. 各鄉鎮公所因財政拮据，尚無編列該項經費，本府持續追蹤各建築物使用及管理機關，自行編列預算並積極向中央爭取補強經費加速辦理補強或拆除工程。 2. 今由於辦理建物補強數量眾多且經費龐大，尚無法一次編足，致執行數量有限。 3. 預估辦理期程仍視各單位年度財政狀況辦理。 預計於今年度由縣府統籌各部門需求向中央前瞻計畫爭取耐震補強計畫經費。
臺東縣政府	106年_月_日	0	2	15	0	0	1	6	0	5,408	0	0	1	0	0						112年	(108年預計辦理1件補強；109年預計辦理2件補強；110年預計辦理2件補強；111年預計辦理2件補強；112年預計辦理1件補強) 1. 本縣所屬機關、各鄉鎮公所及各衛生所因財政拮据，已陸續向上級及中央衛生業管單位積極爭取補助經費，仍未獲得補助，囿於財源短絀，故尚無編列該項經費，俟持續努力爭取上級補助款或自有財源可配合後再行辦理補強。仍敬請各中央業管單位核定補助經費，以利完成建物詳評、補強作業。 2. 由於辦理建物補強數量眾多且經費龐大，尚無法一次編足，致執行數量有限，實有延長方案執行年度的必要性。 3. 本府將持續定期追蹤各建築物使用及管理機關，自行編列預算並積極向中央爭取補強經費加速辦理補強或拆除工程；另預估逐年辦理期程仍視各單位年度財政狀況及爭取補強進度浮動檢討辦理。
澎湖縣政府 (mail-1060619)	106年6月19日	4	6	19	1	4	2	3	0	392	0	2	13	1	0						108	本府預計於今年度由縣府統籌各部門需求向中央前瞻計畫爭取耐震補強計畫經費。
金門縣政府		0	0	0	0	-	-	-	-	-											-	-
連江縣政府	106年_月_日	0	0	3	0	0	0	3	0	0											107	原因:本縣尚有3件未完成補強、拆除及重建，其中1件本年度已重新完成詳評，因目前縣府無經費補助，待經費確定後，將辦理補強。另2件正辦理規劃設計中，經費待規劃設計完成後，再將計劃書承報中央申請補助。 預定完成期程:107年度完成。
現行方案管理系統登錄尚未完成案件	-	365	641	3,964	253	190	193	973	38	1,578,212	57	73	1,022	30	1,256,715	59	37	112	1	45,769		

註：

1. 管理系統擷取資料時間:係指各單位由建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統(<http://cpabm.cpami.gov.tw/k-inx/LogoutAction.do>)中擷取貴單位未完成案件數量並填列本表之日期。

2. 列管案件管理系統登錄尚未完成案件數(棟):係指列管案件於管理系統中，各單位未完成初評、詳評、補強、拆除案件數量。