

營建署  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
<b>營建署及所屬</b>	<b>146,697,574</b>	<b>123,491,101</b>	<b>1,290,165</b>	<b>23,013,660</b>	<b>24,303,825</b>	<b>23,493,424</b>	<b>164,847</b>	<b>173,297</b>	<b>23,831,568</b>	<b>119,054,808</b>
海岸環境營造計畫-海岸規劃及資料庫建置計畫(104-109)	54,399	54,399	6,348	7,044	13,392	8,037	0	5,355	13,392	47,347
推動新市鎮開發建設(109)	139	139	0	139	139	139	0	0	139	139
城鎮風貌型塑整體計畫(102-107)	5,716,144	5,716,144	1,416	0	1,416	489	0	375	864	5,153,482
城鎮風貌形塑整體計畫-都計組	5,716,144	5,716,144	1,416	0	1,416	489	0	375	864	5,153,482
生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(104-111)	47,047,300	32,121,091	922,471	5,654,000	6,576,471	6,253,185	12,803	9,029	6,275,017	30,610,584
污水下水道第五期建設計畫(104-109)	76,370,909	76,370,909	161,239	15,492,972	15,654,211	15,396,657	148,470	91,762	15,636,889	74,695,791
數位建築創新應用服務建置計畫(106-109)	75,429	75,429	36,618	9,942	46,560	22,891	0	2,964	25,855	50,232

及所屬  
 績效報告表  
 109年度

累計執行數			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施	
			本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					
應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計		
164,847	3,595,849	122,815,504	96.67	0.68	0.71	98.06	96.41	0.13	2.91	99.45	主要係補助臺東縣政府地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討(莫拉克)，本案因台東縣政府辦理期間適逢莫蘭蒂颱風造成紅葉部落地區崩塌爰決議遷村，配合該重建用地辦理變更，並須依原民法辦理部落會議通過後始得續辦，致執行進度落後。本署已多次函請台東縣政府趕辦，預定於110年4月發布實施及辦理核銷轉正。	
-	7,052	54,399	60.01	0.00	39.99	100.00	87.04	0.00	12.96	100.00		
-	0	139	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00		
-	562,110	5,715,592	34.53	0.00	26.48	61.02	90.16	0.00	9.83	99.99		
-	562,110	5,715,592	34.53	0.00	26.48	61.02	90.16	0.00	9.83	99.99		
12,803	1,067,838	31,691,225	95.08	0.19	0.14	95.42	95.30	0.04	3.32	98.66		
148,470	1,510,511	76,354,772	98.35	0.95	0.59	99.89	97.81	0.19	1.98	99.98		
-	4,493	54,725	49.16	0.00	6.37	55.53	66.60	0.00	5.96	72.55		
												落後原因： 本案係為延續性計畫，106年度案件部分廠商已於契約規定期限內完

營建署  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫(105-109)	480,902	480,902	20,186	111,628	131,814	115,833	1,961	2,277	120,071	460,849
環境敏感地區查詢單一窗口(綜合計畫組)	15,316	15,316	1,459	3,320	4,779	2,717	0	74	2,791	12,414

及所屬  
 績效報告表  
 109年度

累計執行數			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
			本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	
1,961	11,020	473,830	87.88	1.49	1.73	91.09	95.83	0.41	2.29	98.53	成交付項目，刻正辦理期末驗收相關作業，因開發成果未符預期，廠商調整中，俟廠商調整完成後辦理驗收結案；107-108年度併案發包，預計建置全國建築管理系統單一入口網以利後續納入內政雲廣續提供服務，並逐步改善現行各子系統提升為雲端系統，減少未來使用者端所遭遇之軟硬體整合問題，廠商已於契約規定期限內完成交付項目，惟仍須經審查通過，並辦理驗收作業；109年度部分，因內政部指示本年度須配合辦理線上繳費事宜，已完成採購內容調整，以致期程落後，另於109年12月31日完成契約簽訂。 因應改善措施： 已委託專案管理協助計畫推動，後續將每月召開專案會議，密切瞭解進度執行，適時提供協處，督促廠商積極辦理，提醒廠商應注意事項，並協調各單位需配合辦理事項。
-	794	13,208	56.85	0.00	1.55	<b>58.40</b>	81.05	0.00	5.18	<b>86.24</b>	本案為延續性計畫，自108年度執行至109年3月21日，並就前一年度辦理情形，重新檢討，於109年3月完成決標，致進度落後。目前依契約書進度辦理，委辦廠商已交付第3期期末報告及第4期總結報告

營建署  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
智慧國家公園生物多樣性地理資訊系統資料庫擴充暨維護計畫(國家公園組)	27,940	27,940	760	7,000	7,760	7,658	0	102	7,760	27,397
公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫(公共工程組)	409,036	409,036	17,967	86,698	104,665	90,919	1,961	2,030	94,910	392,893
落實智慧國土-國土測繪圖資更新及維護計畫-國土利用監測整合工作(108-109)	28,610	28,610	0	14,610	14,610	14,539	0	71	14,610	28,145
永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案(105-109)	111,071	111,071	12,038	7,587	19,625	14,339	1,466	1,501	17,306	103,336
公共服務據點-公有危險建築補強重建計畫	1,966	1,966	0	1,966	1,966	1,752	0	214	1,966	1,752

## 及所屬

## 績效報告表

109年度

累計執行數			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
			本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	
-	463	27,860	98.69	0.00	1.31	100.00	98.06	0.00	1.66	99.71	已於110年1月22日召開期末審查會議通過，將儘速辦理第3期撥款及後續驗收事宜。
1,961	9,298	404,152	86.87	1.87	1.94	90.68	96.05	0.48	2.27	98.81	
-	465	28,610	99.51	0.00	0.49	100.00	98.37	0.00	1.63	100.00	
1,466	3,950	108,752	73.06	7.47	7.65	<b>88.18</b>	93.04	1.32	3.56	97.91	主要係補助彰化縣、嘉義縣、屏東縣政府辦理智慧綠建築推動方案因尚未驗收完畢，爰辦理保留事宜，後續將督促縣市政府儘速辦理。
-	214	1,966	89.11	0.00	10.89	100.00	89.11	0.00	10.89	100.00	

營建署  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
<b>國家公園中程計畫(105-108)</b>	<b>6,080,989</b>	<b>6,080,989</b>	<b>126,995</b>	<b>0</b>	<b>126,995</b>	<b>76,988</b>	<b>0</b>	<b>689</b>	<b>77,677</b>	<b>5,702,059</b>
國家公園永續發展計畫(105-108)	652,883	652,883	12,021	0	12,021	11,348	0	311	11,659	604,824
墾丁國家公園計畫(105-108)	1,017,637	1,017,637	8,705	0	8,705	8,650	0	55	8,705	914,874
玉山國家公園計畫(105-108)	515,978	515,978	6,542	0	6,542	5,960	0	195	6,155	506,104
太魯閣國家公園計畫(105-108)	862,630	862,630	21,098	0	21,098	21,096	0	3	21,099	839,831
雪霸國家公園計畫(105-108)	614,815	614,815	8,024	0	8,024	7,914	0	110	8,024	593,067
金門國家公園計畫(105-108)	1,058,906	1,058,906	3,594	0	3,594	824	0	10	834	1,022,167
海洋國家公園計畫(105-108)	502,805	502,805	52,811	0	52,811	7,641	0	0	7,641	418,697

及所屬  
 績效報告表  
 109年度

累計執行數			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
			本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	
0	256,845	5,958,904	60.62	0.00	0.54	61.17	93.77	0.00	4.22	97.99	
-	47,698	652,522	94.40	0.00	2.59	96.99	92.64	0.00	7.31	99.94	
-	34,759	949,633	99.37	0.00	0.63	100.00	89.90	0.00	3.42	93.32	
-	9,487	515,591	91.10	0.00	2.98	94.08	98.09	0.00	1.84	99.92	
-	22,355	862,186	99.99	0.00	0.01	100.00	97.36	0.00	2.59	99.95	
-	19,619	612,686	98.63	0.00	1.37	100.00	96.46	0.00	3.19	99.65	
-	33,980	1,056,147	22.93	0.00	0.28	23.21	96.53	0.00	3.21	99.74	主要係金門國家公園計畫(第三次通盤檢討)案，因民眾及各界建議事項眾多，相關資料整理及分析較費時間，且考量疫情，相關審查會議順延召開，致預算無法於年底執行完畢，需辦理保留，將儘速辦理審查及後續請款事宜，以達預算執行進度。
-	36,745	455,442	14.47	0.00	0.00	14.47	83.27	0.00	7.31	90.58	1. 「東嶼坪嶼入口意象整體規劃改善工程」本工程位於偏遠離島，因新冠肺炎影響(包含工

營建署  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
台江國家公園計畫(105-108)	649,961	649,961	1,925	0	1,925	1,924	0	1	1,925	612,097
國家濕地保育計畫(107-108)	205,374	205,374	12,275	0	12,275	11,631	0	4	11,635	190,398
花東地區永續發展策略計畫(103-108)	97,522	97,522	790	0	790	790	0	0	790	81,224
國家重要濕地保育計畫(100-105)	533,416	533,416	294	0	294	0	0	294	294	448,907

及所屬  
績效報告表  
109年度

			執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及 其改進措施
累計執行數			本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數百分 比%	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比%	合計	實現數 占預算 數百分 比 %	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比 %	合計	
-	37,864	649,961	99.95	0.00	0.05	100.00	94.17	0.00	5.83	100.00	<p>人不願搭船、搭機前往 施作)，造成工程延誤 進場施工。因天候不佳 導致工程進度落後，於 109年11月召開終止契 約協調會議，扣除爭議 項目重新檢討工程進度 ，落後未達契約須終止 契約條件，同意繼續履 約。另近期天候海況不 佳影響船運材料設備上 島，工程及監造案尚未 撥付費用，將督促廠商 儘速趕辦。</p> <p>2.「澎湖南方四島國家 公園計畫(第一次通盤 檢討)」本案因受新冠 肺炎疫情延燒之影響， 致使廠商辦理民眾座談 會、機關協調會等期末 成果有延宕情形，又遭 逢秋季海象惡劣，影響 進度執行，於109年10 月辦理計畫展延，並於 同年12月召開工作會議 及辦理工作小組會議， 預計於110年1月辦理工 作會議，將儘速趕辦。</p>
-	14,338	204,736	94.75	0.00	0.03	94.79	92.71	0.00	6.98	99.69	
-	11,705	92,929	100.00	0.00	0.00	100.00	83.29	0.00	12.00	95.29	
-	82,824	531,731	0.00	0.00	100.00	100.00	84.16	0.00	15.53	99.68	

營建署  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
國家濕地保育計畫(106)	118,742	118,742	1,770	0	1,770	300	0	0	300	98,822
<b>國家公園中程計畫(109-112)</b>	<b>10,008,646</b>	<b>1,728,382</b>	<b>0</b>	<b>1,728,382</b>	<b>1,728,382</b>	<b>1,602,024</b>	<b>147</b>	<b>58,837</b>	<b>1,661,008</b>	<b>1,600,284</b>
國家公園永續發展計畫(109-112)	1,178,268	155,627	0	155,627	155,627	152,046	0	2,681	154,727	150,306
海岸管理計畫(109-112)	104,000	10,000	0	10,000	10,000	4,945	0	503	5,448	4,945

及所屬  
 績效報告表  
 109年度

累計執行數			執行數占預算數百分比								執行未達90%之原因及其改進措施
			本期執行數占可支用預算數百分比				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比				
應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數百分比	應付數占預算數百分比	賸餘數占預算數百分比	合計	實現數占預算數百分比	應付數占預算數百分比	賸餘數占預算數百分比	合計	
-	18,450	117,272	16.95	0.00	0.00	16.95	83.22	0.00	15.54	98.76	委託地方研擬濕地保育利用計畫及再評定等，因部分案件法定審議階段耗時致執行進度落後，已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考，並持續加強濕地保育政策宣傳，持續與在地溝通。
147	58,837	1,659,268	92.69	0.01	3.40	96.10	92.59	0.01	3.40	96.00	
-	2,681	152,987	97.70	0.00	1.72	99.42	96.58	0.00	1.72	98.30	
-	503	5,448	49.45	0.00	5.03	54.48	49.45	0.00	5.03	54.48	1. 委託辦理「整體海岸管理計畫第一次通盤檢討案」：因擴增代辦事項及招標工作內容，且調整為跨年度辦理，致辦理時程遞延。 2. 委託辦理「在地連結推動海岸管理計畫」：因配合「整體海岸管理計畫第一次通盤檢討案」調整為跨年度辦理，原規劃經費部分移至本計畫用，故調整本計畫相關經費及工作項目，致辦理時程遞延。 3. 委託辦理「非都市土地海域區區位許可審查及海域土地利用現況調查之規劃與技術支援作業」案：第1次開標因投標廠商文件漏附而廢標，重新辦理招標作業，致辦理時程遞延。

營建署  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
墾丁國家公園計畫(109-112)	1,287,247	232,592	0	232,592	232,592	232,248	0	344	232,592	232,248
玉山國家公園計畫(109-112)	754,330	114,779	0	114,779	114,779	113,319	0	465	113,784	113,319
陽明山國家公園計畫(109-112)	1,046,944	215,850	0	215,850	215,850	214,540	0	1,310	215,850	214,540
太魯閣國家公園計畫(109-112)	1,115,202	186,615	0	186,615	186,615	174,415	0	2,641	177,056	174,415
雪霸國家公園計畫(109-112)	819,786	165,566	0	165,566	165,566	151,170	0	14,397	165,567	151,170
金門國家公園計畫(109-112)	1,330,764	259,416	0	259,416	259,416	251,159	0	4,702	255,861	251,159
海洋國家公園計畫(109-112)	1,158,411	152,219	0	152,219	152,219	106,282	0	25,248	131,530	106,282

及所屬  
 績效報告表  
 109年度

累計執行數			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
			本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	
-	344	232,592	99.85	0.00	0.15	100.00	99.85	0.00	0.15	100.00	1. 「海洋國家公園管理處辦公廳舍高壓設施移設及遊客中心高壓設施工程」因多次流標導致工程辦理期程延後，業已於11月15日開工，截至12月24日工程預定進度8.79%，實際進度24.7%，續督促廠商趕工中。 2. 「東沙環礁國家公園計畫(第二次通盤檢討)」案：本案因須調整草案內容並摘要重點，且與相關單位討論取得共識，於4-10月期間召開5次會議商討草案內容。已於11月送
-	465	113,784	98.73	0.00	0.41	99.13	98.73	0.00	0.41	99.13	
-	1,310	215,850	99.39	0.00	0.61	100.00	99.39	0.00	0.61	100.00	
-	2,641	177,056	93.46	0.00	1.42	94.88	93.46	0.00	1.42	94.88	
-	14,397	165,567	91.30	0.00	8.70	<b>100.00</b>	91.30	0.00	8.70	<b>100.00</b>	
-	4,702	255,861	96.82	0.00	1.81	98.63	96.82	0.00	1.81	98.63	
-	25,248	131,530	69.82	0.00	16.59	<b>86.41</b>	69.82	0.00	16.59	<b>86.41</b>	

營建署  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
台江國家公園計畫 (109-112)	651,294	148,711	0	148,711	148,711	123,281	0	5,998	129,279	123,281

及所屬  
 績效報告表  
 109年度

累計執行數			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
			本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	
-	5,998	129,279	82.90	0.00	4.03	<b>86.93</b>	82.90	0.00	4.03	<b>86.93</b>	<p>期末報告修正完成，並於12月31日函送草案，刻正審查中，預計於110年1月底辦理工作小組討論草案內容，將督促廠商儘速趕辦。</p> <p>3. 「澎湖南方四島國家公園計畫(第一次通盤檢討)」本案因受新冠肺炎疫情延燒之影響，致使廠商辦理民眾座談會、機關協調會等期末成果有延宕情形，又遭逢秋季海象惡劣，影響進度執行，於109年10月辦理計畫展延，並於同年12月召開工作會議及辦理工作小組會議，預計於110年1月辦理工作會議，將儘速趕辦後續事宜。</p> <p>1. 「109年度台江國家公園安順鹽場建築物整建工程」因3次流標致延後工程進度，已督促廠商儘速趕辦，以趕上進度</p> <p>2. 「109年度台江學園周緣地區環境改善工程」因設計期末報告討論設計方向爭議，辦理地質鑽探並請設計單位重提修正報告，延後工程發包，本案已於109年12月決標，已督促廠商趕辦。</p> <p>3. 「109年度台江學園北側周緣地區自行車道整建工程」因工程招標流標及現場地質狀況辦理變更設計致延後工程進度，已完成變更設計，刻正督促廠商趕辦。</p>

營建署  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
國家濕地保育計畫 (109-112)	562,400	87,007	0	87,007	87,007	78,619	147	548	79,314	78,619

及所屬

績效報告表

109年度

累計執行數			執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
			本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	實現數占預算數百分比%	應付數占預算數百分比%	賸餘數占預算數百分比%	合計	
147	548	79,314	90.36	0.17	0.63	91.16	90.36	0.17	0.63	91.16	