

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
營建署及所屬	253,494,297	140,362,647	641,092	20,706,182	21,347,274	20,656,621	266,358	222,279	21,145,258	136,163,997
生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(104-111)	47,047,300	37,485,091	314,257	5,364,000	5,678,257	5,465,324	136,381	29,362	5,631,067	36,075,908
國家生技研究園區聯外道路(110-114年)	1,329,320	310,143	0	310,143	310,143	250,946	111	1,545	252,602	250,946
污水下水道第六期建設計畫(110-115年)	95,250,000	11,701,807	0	11,701,807	11,701,807	11,509,054	64,768	105,911	11,679,733	11,509,054
公共污水處理廠再生水推動計畫(110-115年)	14,000,000	1,593,788	0	1,593,788	1,593,788	1,514,573	62,608	16,607	1,593,788	1,514,573
邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-推動建置數值式(BIM)3D建物圖資計畫	187,500	21,440	0	21,440	21,440	9,846	0	838	10,684	9,846
邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計	490,000	84,507	0	84,507	84,507	76,240	2,490	1,097	79,827	76,240

及所屬
績效報告表
110年度

單位：新臺幣千元

			執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及 其改進措施
累計執行數			本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數百分 比%	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比%	合計	實現數 占預算 數百分 比 %	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比 %	合計	
266,358	3,598,997	140,029,352	96.76	1.25	1.04	99.05	97.01	0.19	2.56	99.76	因營造物價上漲，第一次招標流標(無廠商投標)後，報請行政院增加計畫總預算，後於110年11月2日第3次招標始得決標，工程招標含後續擴充辦理機電、消防、景觀等後期工程，因不及於年底前完成議約簽定作業，將加強督促北市府儘速辦理，預計111年4月底前完成。
136,381	1,097,200	37,309,489	96.25	2.40	0.52	99.17	96.24	0.36	2.93	99.53	
111	1,545	252,602	80.91	0.04	0.50	81.45	80.91	0.04	0.50	81.45	
64,768	105,911	11,679,733	98.35	0.55	0.91	99.81	98.35	0.55	0.91	99.81	
62,608	16,607	1,593,788	95.03	3.93	1.04	100.00	95.03	3.93	1.04	100.00	
0	838	10,684	45.92	0.00	3.91	49.83	45.92	0.00	3.91	49.83	110年度地理資訊3D化推動計畫(保留款10,755.5千元)，已於110年8月18日簽約，履約期限330日曆天，刻正依約執行中，因委託計畫合約期程跨年度，須辦理保留。
2,490	1,097	79,827	90.22	2.95	1.30	94.46	90.22	2.95	1.30	94.46	

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用計畫										
服務型智慧政府2.0推動計畫(110-114年)-智慧內政服務整合計畫-營造業創新管理服務建置計畫	20,000	5,290	0	5,290	5,290	5,229	0	61	5,290	5,229
服務型智慧政府2.0推動計畫(110-114年)-建築管理數位轉型計畫	110,000	7,400	0	7,400	7,400	6,910	0	0	6,910	6,910
營建事業廢棄物資源再利用計畫(110-113年)	40,000	8,379	0	8,379	8,379	8,379	0	0	8,379	8,379
公共服務據點—公有危險建築補強重建計畫	1,966	1,863	0	1,863	1,863	1,646	0	217	1,863	1,646
落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫(105-109)	424,352	424,352	13,703	0	13,703	13,348	0	355	13,703	418,655
環境敏感地區查詢單一窗口(綜合	15,316	15,316	1,988	0	1,988	1,988	0	0	1,988	14,402

及所屬
績效報告表
110年度

單位：新臺幣千元

			執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及 其改進措施
累計執行數			本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數百分 比%	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比%	合計	實現數 占預算 數百分 比 %	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比 %	合計	
0	61	5,290	98.85	0.00	1.15	100.00	98.85	0.00	1.15	100.00	
0	0	6,910	93.38	0.00	0.00	93.38	93.38	0.00	0.00	93.38	
0	0	8,379	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
0	217	1,863	88.35	0.00	11.65	100.00	88.35	0.00	11.65	100.00	
0	5,576	424,231	97.41	0.00	2.59	100.00	98.66	0.00	1.31	99.97	
0	794	15,196	100.00	0.00	0.00	100.00	94.03	0.00	5.18	99.22	

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
計畫組)										
公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫(公共工程組)	409,036	409,036	11,715	0	11,715	11,360	0	355	11,715	404,253
永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案(105-109)	111,071	111,071	3,786	0	3,786	3,746	0	40	3,786	107,083
數位建築創新應用服務建置計畫(106-109)	75,429	75,429	20,704	0	20,704	20,704	0	0	20,704	70,936
臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫(都計組)	5,716,144	5,716,144	552	0	552	552	0	0	552	5,154,034
海岸環境營造計畫-海岸規劃及資料庫建置計畫(104-109)	54,399	54,399	3,988	0	3,988	3,977	0	11	3,988	51,324
污水下水道第五期建設計畫(104-109)	76,370,909	76,370,909	165,793	0	165,793	163,103	0	315	163,418	74,858,894
國家濕地保育計畫(106)	118,742	118,742	1,470	0	1,470	760	0	710	1,470	99,582
國家公園中程計畫(105-108)	2,935,946	2,935,946	49,318	0	49,318	16,094	0	13,902	29,996	2,758,284
國家公園永續發展計畫(105-108)	652,883	652,883	362	0	362	362	0	0	362	605,186
玉山國家公園計畫(105-108)	515,978	515,978	387	0	387	0	0	0	0	506,104

110年度

單位：新臺幣千元

			執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及 其改進措施
累計執行數			本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數百分 比%	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比%	合計	實現數 占預算 數百分 比 %	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比 %	合計	
0	4,782	409,035	96.97	0.00	3.03	100.00	98.83	0.00	1.17	100.00	「玉山國家公園東埔部落原住民保留地一般管制區細部計畫(草案)」
0	3,988	111,071	98.94	0.00	1.06	100.00	96.41	0.00	3.59	100.00	
0	4,493	75,429	100.00	0.00	0.00	100.00	94.04	0.00	5.96	100.00	
0	562,110	5,716,144	100.00	0.00	0.00	100.00	90.17	0.00	9.83	100.00	
0	3,075	54,399	99.72	0.00	0.28	100.00	94.35	0.00	5.65	100.00	
0	1,510,826	76,369,720	98.38	0.00	0.19	98.57	98.02	0.00	1.98	100.00	
0	19,160	118,742	51.70	0.00	48.30	100.00	83.86	0.00	16.14	100.00	
0	156,148	2,914,432	32.63	0.00	28.19	60.82	93.95	0.00	5.32	99.27	
0	47,696	652,882	100.00	0.00	0.00	100.00	92.69	0.00	7.31	100.00	
0	9,487	515,591	0.00	0.00	0.00	0.00	98.09	0.00	1.84	99.92	

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
金門國家公園計畫 (105-108)	1,058,906	1,058,906	2,760	0	2,760	0	0	0	0	1,022,167
海洋國家公園計畫 (105-108)	502,805	502,805	45,169	0	45,169	15,672	0	13,902	29,574	434,369

及所屬
績效報告表
110年度

單位：新臺幣千元

			執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數			本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列 預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數百分 比%	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比%	合計	實現數 占預算 數百分 比 %	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比 %	合計	
0	33,980	1,056,147	0.00	0.00	0.00	0.00	96.53	0.00	3.21	99.74	內政部分別於110年4月13-14日及10月27日召開內政部國家公園計畫委員會第1次及第2次專案小組會議審議計畫草案，俟依會議紀錄修正草案，111年賡續依規定程序陳報內政部國家公園計畫委員會審議。
0	50,647	485,016	34.70	0.00	30.78	65.47	86.39	0.00	10.07	96.46	金門國家公園計畫(第三次通盤檢討)案因民眾及各界建議事項多，相關資料整理及分析較費時間，且考量疫情，相關審查會議順延召開，致預算無法於年底執行完畢，將儘速辦理審查及後續請款事宜，以達預算執行進度。
											東嶼坪嶼入口意象整體規劃改善工程於110年4月19日召開工程進度檢討會議，廠商因財務問題無法施作，進度落後38.4%，依契約第21條第1款規定於5月13日終止契約，受疫情影響調整至110年8月4日驗收完畢，並於110年9月底完成初步清點結算，未施作及缺失改善另案辦理重新發包。改善工程於110年10月21日完成決標，12月15日開工，目前辦理材料送審事宜，預計111年2月進場施作，將督促廠商儘速趕辦，預計111年執行完畢。

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
國家濕地保育計畫 (107-108)	205,374	205,374	640	0	640	60	0	0	60	190,458
國家公園中程計畫(109-112)	9,211,219	3,335,947	67,521	1,607,565	1,675,086	1,586,190	0	51,308	1,637,498	3,186,474
國家公園永續發展計畫 (109-112)	313,912	188,569	900	32,942	33,842	29,133	0	4,118	33,251	179,439
墾丁國家公園計畫 (109-112)	1,228,820	440,241	0	207,649	207,649	201,639	0	6,010	207,649	433,887
玉山國家公園計畫 (109-112)	693,104	234,040	995	119,261	120,256	111,329	0	846	112,175	224,648
陽明山國家公園計畫 (109-112)	1,034,528	417,592	0	201,742	201,742	196,576	0	5,166	201,742	411,116
太魯閣國家公園計畫 (109-112)	1,071,941	360,611	9,559	173,996	183,555	175,466	0	8,089	183,555	349,881
雪霸國家公園計畫 (109-112)	795,408	322,230	0	156,664	156,664	145,219	0	2,024	147,243	296,389
金門國家公園計畫 (109-112)	1,298,608	498,366	3,554	238,950	242,504	237,218	0	3,078	240,296	488,377
海洋國家公園計畫 (109-112)	1,002,915	289,644	20,689	137,425	158,114	142,212	0	11,649	153,861	248,494
台江國家公園計畫 (109-112)	699,730	279,072	19,432	130,361	149,793	147,963	0	1,830	149,793	271,244

及所屬
績效報告表
110年度

單位：新臺幣千元

			執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及 其改進措施
累計執行數			本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數百分 比%	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比%	合計	實現數 占預算 數百分 比 %	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比 %	合計	
0	14,338	204,796	9.38	0.00	0.00	9.38	92.74	0.00	6.98	99.72	委託研擬濕地保育利用計畫，因部分案件法定審議階段耗時致執行進度落後，已成立專案小組及濕地輔導顧問團召開進度管考會議加強管考，並持續加強濕地保育政策宣傳持續與在地溝通，俟疫情暫緩，持續拜會地方重要人士取得共識後，儘速辦理公展說明會。
0	110,145	3,296,619	94.69	0.00	3.06	97.76	95.52	0.00	3.30	98.82	
0	6,799	186,238	86.09	0.00	12.17	98.25	95.16	0.00	3.61	98.76	
0	6,354	440,241	97.11	0.00	2.89	100.00	98.56	0.00	1.44	100.00	
0	1,311	225,959	92.58	0.00	0.70	93.28	95.99	0.00	0.56	96.55	
0	6,476	417,592	97.44	0.00	2.56	100.00	98.45	0.00	1.55	100.00	
0	10,730	360,611	95.59	0.00	4.41	100.00	97.02	0.00	2.98	100.00	
0	16,421	312,810	92.69	0.00	1.29	93.99	91.98	0.00	5.10	97.08	
0	7,780	496,157	97.82	0.00	1.27	99.09	98.00	0.00	1.56	99.56	
0	36,897	285,391	89.94	0.00	7.37	97.31	85.79	0.00	12.74	98.53	
0	7,828	279,072	98.78	0.00	1.22	100.00	97.19	0.00	2.81	100.00	

營建署
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數				
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
國家自然公園計畫 (110-112)	471,146	110,473	0	110,473	110,473	103,133	0	4,681	107,814	103,133
國家濕地保育計畫 (109-112)	514,107	171,022	7,840	84,015	91,855	88,039	0	142	88,181	166,658
海岸管理計畫(109-112)	87,000	24,087	4,552	14,087	18,639	8,263	0	3,675	11,938	13,208

及所屬
績效報告表
110年度

單位：新臺幣千元

			執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及 其改進措施
累計執行數			本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數 占預算 數百分 比%	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比%	合計	實現數 占預算 數百分 比 %	應付數 占預算 數百分 比%	賸餘數 占預算 數百分 比 %	合計	
0	4,681	107,814	93.36	0.00	4.24	97.59	93.36	0.00	4.24	97.59	1. 「建置海岸地區基本 資料庫及資訊服務平 台」、「海岸管理法推 動歷程實錄及策進作為 之探討」、「在地連結 實作計畫與海岸管理成 果發表及展望」及「辦 理非都市土地海域區區 位許可審查及海域土地 利用現況調查之規劃與 技術支援作業第二期」 共4案皆屬跨年度計畫 ，計畫進度符合期程， 擬依契約規定期程積極 辦理。 2. 110年度補助「臺東 縣海岸地區整體規劃（ 第一階段：特殊景觀資 源及休憩地區）」案及 「宜蘭永續海岸-社區 里海創生行動輔導計 畫」，因尚未達第2期 補助款撥付進度，將督 促縣府積極趕辦。
0	690	167,348	95.85	0.00	0.15	96.00	97.45	0.00	0.40	97.85	
0	4,178	17,386	44.33	0.00	19.72	64.05	54.83	0.00	17.35	72.18	