

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」108年度至110年度分年執行計畫

附件3

機關 (來文日期)	管理系統擷取 資料時間【註1】	列管案件管理系統登錄尚未完成 案件數(棟)【註2】				108年度預計完成件數					109年度預計完成件數					110年度預計完成件數					全部預計 完成年度	列管案件未能於110年度完成之原因、配套措施
		未完 成初 評件 數	未完 成詳 評件 數	未完 成補 強件 數	未完 成拆 除件 數	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)		
行政院	108年03月20日	0	0	7	0	0	0	1	0	1,996	0	0	1	0	8,911	0	0	1	0	10,486	112	本院有7棟大樓，依耐震能力優劣建議補強順序為餐廳大樓、B棟大樓及其附屬大樓、中央大樓、C棟大樓及其附屬大樓及A棟大樓，本院自107年完成耐震詳評後，自108年起分5年編列經費辦理結構補強工程。
經濟部	108年03月20日	0	0	13	1	0	0	14	0	55,802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	
交通部	108年3月19日	0	2	61	1	0	0	9	0	9,078	0	2	16	0	8,024	0	0	3	1	1,160	110	有關「建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統」列管本部暨所屬尚未完成補強61件一節，經查係包含已發包及未發包補強案件，其中33件已發包執行中，另尚未補強28件預計分於108年至110年辦理，茲分述如下： 1、氣象局1件所需經費已提報同意納入108年度「公有危險建築補強重建計畫」辦理。 2、高公局2件及港務公司1件係由其等自籌經費於108年度辦理。 3、本部1件及公路總局9件經費需求已提報109年「公有危險建築補強重建計畫」經費需求。 4、臺鐵局14件，皆已完成補強工程細部設計： (1)2件補強工程納入苗栗城鎮之心工程由苗栗縣政府施工中。 (2)1件已自籌經費發包中。 (3)2件預計拆除。 (4)9件分為4標案於109年、110年編列預算辦理，預計於109年辦理6件，110年辦理3件。 (5)配套措施：108年由收回控管預算，優先籌措經費辦理補強。
行政院原子能委員會	108年03月20日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	本會列管案件已於107年1月6日完成補強工程。
行政院農業委員會	108年04月11日	0	8	10	0	0	5	2	0	2,276	0	3	7	0	7,945	0	0	0	0	0	110	108、109年度共8件詳細評估案件將視當年度詳細評估結果以決定是否進行補強，故全部案件預計完成年度為110年度(若109年度詳評結果須進行補強者，將於110年度辦理補強)。 108、109年度補強件數與列管案件管理系統不符之原因為，本會林務局1件尚在辦理驗收，故尚未解除列管；本會桃園區農業改良場1件，業已完成補強及驗收，已至系統上解除列管。故目前列管系統補強案件顯示為10件，與108、109年度應進行補強案件9件不符。
行政院環境保護署	108年03月20日	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	無此情形
外交部	108年03月20日	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無此情形
國防部	108年03月20日	0	0	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	無此情形
財政部	108年03月20日	0	3	18	0	0	2	7	0	10,647	0	1	9	0	8922	-	-	2	-	4,959	110	預計110年全部完成。
教育部	108年03月20日	0	0	2	0	0	5	4	0	6,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	無此情形
法務部	108年03月20日	0	1	32	0	0	1	20	0	11,729	0	0	12	0	17,921	-	-	-	-	-	109	無此情形
勞動部	108年02月25日	0	0	7	0	0	8	3	0	2,027	0	0	9	0	4,225	-	-	-	-	-	109	無此情形
衛生福利部	108年03月20日	0	0	20	2	0	0	5	1	11,524	0	0	1	0	4837	-	-	-	-	-	109	
文化部	107年09月21日	0	0	1	0	0	0	1	0	4,087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	無此情形

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」108年度至110年度分年執行計畫

附件3

機關 (來文日期)	管理系統擷取 資料時間【註 1】	列管案件管理系統登錄尚未完 案件數(棟)【註2】				108年度預計完成件數					109年度預計完成件數					110年度預計完成件數					全部預 計完成 年度	列管案件未能於110年度完成之原因、配套措施	
		未完 成初 評件 數	未完 成詳 評件 數	未完 成補 強件 數	未完 成拆 除件 數	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)			
科技部	108年03月20日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無列管案件
國家發展委員會	108年03月20日	0	2	6	0	0	0	5	0	419	0	2	6	0	10435	0	0	-	-	-	預計 111年 度全部 完成	1.原因：中興會堂及中興立體停車場2列管案件，預定於109年度進行詳評。 2.配套措施：後續 依耐震詳評結果，評估是否進行補強，若需補強，預計111年度完成。	
金融監督管理委員會	108年03月20日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	無列管案件	
行政院海洋委員會	108年03月20日	0	0	148	0	0	0	28	0	12,000	0	0	108	0	40,955	0	0	0	0	0	110	詳評結果需補強148棟、需拆除2棟，經本署107年完成補強2棟(南部地區機動海巡隊以及第四(臺南)海巡隊)並檢討將過於老舊12棟建物納入資本支出計畫拆除，爰申請補強136棟。 已補強2棟：南部地區機動海巡隊以及第四(臺南)海巡隊納入資本支出計畫拆除12棟：枋寮安檢所、南雅安檢所、裡枋安檢所、忠愛莊忠愛樓、新竹安檢所、東港安檢所、長濱辦公房屋、基隆查緝隊、蚵子寮安檢所、中芸安檢所、水利安檢所以及楓港安檢所等12棟。	
國軍退役官兵輔導委員會	108年03月20日	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	無此情形	
行政院主計總處	108年03月20日	0	0	2	0	0	0	2	0	1,764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	無此情形	
行政院人事行政總處	108年03月20日	0	1	0	0	0	1	0	0	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	無此情形	

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」108年度至110年度分年執行計畫

附件3

機關 (來文日期)	管理系統擷取 資料時間【註 1】	列管案件管理系統登錄尚未完 案件數(棟)【註2】				108年度預計完成件數					109年度預計完成件數					110年度預計完成件數					全部預 計完成 年度	列管案件未能於110年度完成之原因、配套措施
		未完 成初 評件 數	未完 成詳 評件 數	未完 成補 強件 數	未完 成拆 除件 數	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)		
國家通訊傳播委員會	108年03月20日	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1500	-	-	-	-	-	109	無此情形	
教育部國教署及各地方 政府教育單位	108年03月20日	7	36	1,148	346	7	36	1,149	347	1,116,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	截至108年4月10日前，列管案件管理系統與本署校舍耐震資訊網介接之數據，尚有部分未核對完畢，爰有校舍棟數落差。	
內政部	108年03月20日	0	0	3	0																	
內政部營建署	108年03月20日	0	0	3	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	無此情形	
內政部警政署	108年03月20日	0	3	7	0	0	0	3	0	18,895	0	4	5	0	56,524					109	-	
中央警察大學	108年03月20日	0	0	7	0	0	0	1	0	1,995	-	4	6	-	8,508	-	-	-	-	109	無此情形	
內政部役政署	108年03月20日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無列管案件
內政部移民署	108年03月20日	0	5	16	0	0	0	14	0	10,989	-	6	8	-	3,380	-	-	-	-	109	如109年度預計完成件數皆完成，所有列管案件皆能於109年度完成	
內政部空中勤務總隊	108年03月20日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無列管案件
內政部土地重劃處	108年03月20日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無列管案件
臺北市府	108年05月07日	0	13	22	4	0	11	1	0	2,532	0	0	2	0	1,845	0	0	0	0	0	114	由於部分案件補強規模較大，經費過於龐大，預計將分年度執行，目前尚在規劃中。
新北市政府	108年6月20日	0	38	39	3	3	31	25	0	34,269	0	3	4	1	6,922	0	0	11	2	27,734	110	因本府各機關於案件執行完成後未立即將系統內資料更新完成，致使108年度至110年度之分年度預計完成數小於列管數(108年5月7日擷取時間)，已請各機關釐清後並更新完成，現總列管數量與預定完成數量已相符。 另本府將於108年6月召開第1次工作會議，各機關案件108至110分年度執行計畫將於會議後更新修正並綜整函覆貴署。
桃園市政府	108年05月07日	2	0	13	0	0	0	7	0		0	0	2	0		0	0	2	0		110	-
臺中市政府	108年05月07日	0	44	22	0	0	0	32	0	19,334	0	44	19	0	9,009	0	0	10	0	852	112	一、預計於112年度前完成全數列管案件補強。 二、另有6件:1.臺中市政府警察局第六分局(目前已停用)、2.烏日區公所(舊東園活動中心重複登錄)、3.石岡區公所金星活動中心(重複登錄)、4.臺中市消防局第四大隊沙鹿分隊(舊址，現況停用)、5.石岡區公所金星活動中心(重複登錄)、6.臺中市政府沙鹿區公所(現已停止使用)。以上案件依規於系統刪除。 三、另有7件:1.烏日區公所(烏日區長青學苑；已於107年詳評結果不需補強)、2.臺中市南區區公所(非震災辦公廳舍已停止使用)、3.臺中市政府警察局第五分局文昌派出所臺中市政府消防局第八大隊文昌分隊(已於107年完成補強)、4.臺中市北屯區平德里活動中心(已於108年度完成補強)、5.臺中市政府警察局大甲分局義里派出所(已於107年完成補強)、6.臺中市政府警察局大甲分局泰安派出所(已於107年完成補強)、7.臺中市政府警察局大甲分局后里分駐所(已於107年完成補強)。以上案件提請解除列管

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」108年度至110年度分年執行計畫

附件3

機關 (來文日期)	管理系統擷取資料時間【註1】	列管案件管理系統登錄尚未完案件數(棟)【註2】				108年度預計完成件數					109年度預計完成件數					110年度預計完成件數					全部預計完成年度	列管案件未能於110年度完成之原因、配套措施
		未 完 成 初 評 件 數	未 完 成 詳 評 件 數	未 完 成 補 強 件 數	未 完 成 拆 除 件 數	初 評 件 數	詳 評 件 數	補 強 件 數	拆 除 件 數	經 費 編 列 (萬 元)	初 評 件 數	詳 評 件 數	補 強 件 數	拆 除 件 數	經 費 編 列 (萬 元)	初 評 件 數	詳 評 件 數	補 強 件 數	拆 除 件 數	經 費 編 列 (萬 元)		
臺南市政府	108年05月07日	8	50	121	2	5	25	65	1	10,000	3	30	50	1	6,000	0	3	39	0	5000	112	1. 部分活動中心位在私人土地上，因無法取得同意書，故無法進行評估及補強。 2. 將與其主管機關討論有關搬遷或異地重建等相關事宜。
高雄市政府	108年05月07日	1	5	82	3	0	3	38	1	17,540	0	3	14	2	15655	0	0	40	0	14860	110	原因:1. 各主管機關針對空置房舍研擬擬拆除或搬遷進行需求評估，待定案後爭取預算進行補強或拆除事宜。2. 補強及拆除所需經費龐大，一般公務預算不及支應。 配套措施:1. 目前各單位按進度爭取預算進行耐震補強之規畫設計與施工發包作業中，預計於108-110年前逐年完成補強及拆除工作。2. 督考機關每年召開至少一二次公有建築物耐震補強進度檢討會，列管補強案件積極提報「前瞻計畫」爭取補助。
基隆市政府	108年05月07日	0	3	10	0	0	2	0	0	59	0	0	6	0							110	107年委託監造設計(465w)，並俟完成後於109年度編列預算支應 108詳評三民市場、東明里民活動中心(59.6w)
新竹市政府	108年05月07日	0	0	11	2	0	0	4	1	7,489	0	0	2	0	4,191	0	0	5	0	3,601	110	列管案件預定完成期限為110年。
新竹縣政府	108年05月07日	2	9	24	3	0	0	4	1	996											110	原因：詳評結果育顧補強經費龐大，平均各案需求500萬以上不等，機關編列預算不易，各機關刻正尚有公共工程契約執行中，故編列預算時程無法估計。配套措施：上、下年度分別函請各機關儘速爭取地方經費並編列或分階段逐步編列，以利工進。
苗栗縣政府	108年05月07日	24	14	98	8	12	7	8	0	5,359	2	1	6	1	10140	0	0	0	2	0	116	1. 部分建物實屬私人所有。2. 因財源拮据及人力不足之考量，尚未能辦理。3. 協請各鄉鎮戮力辦理。
彰化縣政府	108年05月07日	10	27	86	0	5	8	3	0	0	5	8	3	0	0	0	11	3	0	0	112	1. 原因：未完成初評案件多為社區活動中心，詳評案件多為圖書館，詳評結果育顧補強經費龐大，機關編列預算不易，各機關刻正尚有公共工程契約執行中，故編列預算時程無法估計。 2. 配套措施：由各建築主管機關向各目的事業主管機關申請前瞻計畫辦理補強作業，惟經各公所反映各年度中央預算仍然有限，逐年辦理期仍視各單位年度財政狀況及爭取補強進度檢討辦理。並另已函文予各建築管理單位清查列管案件辦理進度。 3. 修正預定完成件數目標。
南投縣政府	108年05月07日	9	25	67	0	0	7	11	0	1,500	5	6	10	0	2451	4	11	15	0	2400	110年	礙於本縣財源窘困又補強經費龐大，仍需逐年編列經費辦理外，仍需請中央逐年補助辦理。
雲林縣政府	108年05月07日	20	228	31	2	0	0	2	0	70	0	0	2	0	70	0	0	0	0	0	115年	原因:本縣財政拮据，辦理情形仍視年度財政狀況辦理。 配套措施:請各公所自行編列預算辦理初步評估及詳細評估，以便民政處協助爭取前瞻計畫補助經費。
嘉義市政府	108年05月07日	0	0	6	0	0	0	2	0	14,436	0	0	2	0	4,647	0	0	0	0	0	109年	-
嘉義縣政府	108年05月07日	9	7	39	3	0	0	1	0	1,510	0	0	5	0	6,312	0	0	0	0	0	112	原因:本縣財政拮据，辦理情形仍視年度財政狀況辦理。 配套措施:請各公所自行編列預算辦理初步評估及詳細評估，以便民政處協助爭取前瞻計畫補助經費。

各機關「建築物實施耐震能力評估及補強方案」108年度至110年度分年執行計畫

附件3

機關 (來文日期)	管理系統擷取 資料時間【註1】	列管案件管理系統登錄尚未完成 案件數(棟)【註2】				108年度預計完成件數					109年度預計完成件數					110年度預計完成件數					全部預 計完成 年度	列管案件未能於110年度完成之原因、配套措施						
		未完 成初 評件 數	未完 成詳 評件 數	未完 成補 強件 數	未完 成拆 除件 數	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列(萬 元)	初評 件數	詳評 件數	補強 件數	拆除 件數	經費編列 (萬元)								
屏東縣政府	108年05月07日	26	69	80	8																							
宜蘭縣政府	108年05月07日	21	19	9	1	21	0	1	0	678	0	19	4	0	1,581	0	0	4	1	12,483	110	108年度4件已發包設計規劃，惟因變更設計，施工期程延後及部份追加經費編列於109年度，故 需變更分年計畫。						
花蓮縣政府	108年05月07日	47	13	20	0			2	0												114	無立即性危險，依年度預算編列補強費用。						
臺東縣政府	108年05月07日	0	3	9	1	0	0	3	1	764	0	1	3	0	1,154	0	0	4	0	0	112年	(108年預計辦理3件補強；109年預計辦理3件補強；110年預計辦理4件補強)1.本縣所屬鄉鎮公所及各衛生所因財政拮据，無法自行編列經費，已積極向上級及中央衛生業管單位積極爭取補助經費，仍有5案未獲得補助，囿於財源短絀，故尚無編列該項經費，俟持續努力爭取上級補助款或自有財源可配合後再行辦理補強。仍敬請各中央業管單位核定補助經費，以利完成建物詳評、補強作業。2.由於辦理建物補強工程經費龐大，尚無法一次編足，目前仍有5案未獲補助，實有延長方案執行年度的必要性。3.本府將持續定期追蹤各建築物使用及管理機關，自行編列預算並積極向中央爭取補強經費加速辦理補強或拆除工程；另預估逐年辦理期程仍視各單位年度財政狀況及爭取補強進度檢討辦理。						
澎湖縣政府	108年05月07日	0	1	15	0	0	2	13	1	0	0	0	3	0		0	0	3	0		110年							
金門縣政府	108年05月07日	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
達江縣政府	108年05月07日	0	0	2	0	0	0	0	1	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	補強案件共計三件，分述如下，已全部執行完畢。 1.北竿鄉公所建築物已於107年3月完成補強。 2.橋仔村辦公處建築物計畫拆除重建，已於108年1月13日完成拆除。 3.白沙村辦公處建築物目前已停用，並另覓新址重建，現址目前無其他規劃，俟有他用途後，屆時再併同該計畫拆除，無計畫辦理補強。						
總計	-	186	629	2,322	390	53	154	1,490	355	1,394,706	15	137	326	5	252,064	4	25	142	6	83,535								

註：1.管理系統擷取資料時間：係指各單位由建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統(<http://cpabm.cpami.gov.tw/k-inx/LogoutAction.do>)中擷取貴單位未完成案件數量並填列本表之日期。

2.列管案件管理系統登錄尚未完成案件數(棟)：係指列管案件於管理系統中，各單位未完成初評、詳評、補強、拆除案件數量。