

表 滲漏水試驗職業安全衛生抽查紀錄

(參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱					
抽查位置		抽查時間	年	月	日 時 分
抽查時機		☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查結果		☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 / 無此抽查項目			
管理項目		抽查標準 (定量定性)		檢查結果 合格 不合格 缺失說明	
局限空間作業		缺氧作業主管是否到場執行業務			
		是否制訂局限空間防止計畫			
施 工 前	機具	廠商應辦理運輸設備、開挖機具等自動檢查。 各式 ☐ 機具轉彎、迴轉及 ☐ 倒車警報裝置及 ☐ 蜂鳴器正常運作。			
	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 ☐ 安全帽、 ☐ 背心等。 出工數_____人			
	交通維持設施	工作場所人員及車輛機械出入口處： ☐ 設置方便人員及車輛出入之拉開式大門並 ☐ 標示禁止無關人員擅入。 ☐ 設置管制人員。 ☐ 管制、檢查車輛機械。 ☐ 管制工程材料出入。 ☐ 維持車輛機械進出視線淨空			
		☐ 車輛出入、 ☐ 使用道路作業、 ☐ 鄰接道路作業或 ☐ 有導致交通事故之虞之工作場所：設置 ☐ 交通號誌、標示或 ☐ 柵欄、夜間柵欄應設有 ☐ 照明或 ☐ 反光片等設施、 ☐ 交通號誌、標示或 ☐ 柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，應置 ☐ 交通引導人員			
	作業許可	是否取得局限空間進入許可			
	局限空間危害防護	是否設置局限空間告示牌 ☐ 工作井設置合格之通風設備，並維持 ☐ 正常運轉、 ☐ 風管延至井底 ☐ 風管斷面是否彎折			
施 工 中	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 ☐ 安全帽、 ☐ 背心等。 出工數_____人 現場是否備有 ☐ 急救箱、 ☐ 空氣呼吸器、 ☐ 個人安全警報器(生命偵測器)			
	局限空間通風設備	☐ 工作井設置合格之通風設備，並維持 ☐ 正常運轉、 ☐ 風管延至井底 ☐ 風管斷面是否彎折			
		☐ 局限空間作業：設置氣體偵測器維持 ☐ 正常運轉、進行 ☐ 連續偵測、 ☐ O ₂ >18 %、 ☐ CO<35PPM、 ☐ H ₂ S<10PPM、 ☐ 可燃性氣體<30%LEL			
		☐ 缺氧危險作業(局限空間)：雇主應指定 ☐ 缺氧作業主管在場監督指揮，及指派一人以上之 ☐ 監視人員，隨時監視作業狀況，並設置 ☐ 急救人員、 ☐ 急救器材			
	人員出入坑管制	局限空間人員出入坑管制牌			
	人員安全上下設備	☐ 背負式安全帶、 ☐ 安全索、 ☐ 三腳架及 ☐ 捲揚式防墜器			
交維措施警告標誌	依據核准之交通維持計畫執行工區之 ☐ 交通維持及 ☐ 安全管制措施、 ☐ 移動式告示牌				
缺失複查結果：					

