

表 用戶接管施工抽查紀錄

(參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		用戶接管施工		
抽查位置		檢查日期	年 月 日	
施工流程		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查時機		☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查		
抽查結果		☒ 抽查合格 ☐ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目		抽查標準 (定量定性)		抽查結果
施工前	後巷障礙物排除	障礙物全部清空		
	管線調查	民生管線遷移完成		
	☆後巷施工寬度	單側 $\geq 75\text{cm}$ ；雙側 $\geq 150\text{cm}$		cm
	雨污分流測試初步成果確認	書面記錄		☐ 有 ☐ 無
施工中	☆管線埋設坡度(連接管)	$\varnothing 200\text{mm}$ 埋設坡度 $\geq 1\%$		$\varnothing$ mm 上游： 下游： 長度： m 坡度： %
	雨水排放試水	雨水不可接入污水系統		
	☆化糞池廢除	抽除後回填[材料依規範]廢除		
	☆水溝尺寸檢查	壁厚：至少10cm 底部：至少15cm 版厚：至少10cm 溝深：最小15cm 溝寬：兩側 $\geq 15\text{cm}$ 中央 $\geq 20\text{cm}$		壁厚： cm 底部： cm 版厚： cm 溝深： cm 溝寬： cm
	☆水溝鋼筋檢查	單層雙向： $(\pm 6\text{mm})$ 長向D10@120；短向D13@100 保護層：40mm($\pm 6\text{mm}$)		長向： mm 短向： mm 保護層： mm
	☆混凝土澆置	使用強度 210kgf/cm^2		
		設計坍度大於 100mm 時： $\pm 40\text{mm}$		mm
		設計坍度： mm		
☆鍍鋅隔柵板安裝	間距150cm 乙組 所有隔柵板於一直線上		@ cm 是 ☐ 否 ☐	
☆水溝洩水坡度	坡度 $\geq 1/200$			
施工後	地坪完成面檢視	平順無積水		
	數位記錄	進場前、化糞池回填後、後巷原土回填前、後巷PC 澆置及完成後前		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表，編號_____」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4.檢查項目註記「☆」者為檢驗停留點抽查項目，其餘皆為隨機抽查(不定期)項目。				

監造現場人員簽名：

監造主任簽名：