

表 用戶接管自主檢查表

(參考例，檢查標準及檢驗停留點應依各案工程契約及監造計畫規定調整)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		協力廠商		
檢查位置		檢查日期	年 月 日	
檢查時機		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☒ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之 檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	
施工前	後巷障礙物排除	障礙物全部清空		
	管線調查	民生管線遷移完成		
	☆後巷施工寬度	單側≥75cm； 雙側≥150cm	cm	
	雨污分流測試成果確認	書面記錄	☐ 有 ☐ 無	
施工中	☆污水管安裝(連接管)	管材是否良好無破損	☐ 良好 ☐ 破損	
		接頭是否塗膠合劑	☐ 有塗 ☐ 未塗	
		Ø200mm 埋設坡度≥1%	上游： mm 下游： mm 長度： m，坡度： %	
	雨水排放試水	雨水不可接入系統		
	污水設施安裝	設施形式符合施工圖	☐ 符合 ☐ 不符合	
		目視是否垂直	☐ 垂直 ☐ 不垂直	
	☆化糞池廢除	抽除後回填廢除		
	污水管安裝(糞管、匯流管)	管材是否良好無破損	☐ 良好 ☐ 破損	
		接頭是否塗膠合劑	☐ 有塗 ☐ 未塗	
	☆水溝尺寸檢查	壁厚：至少100mm	壁厚： mm	
		底部：至少150mm	底部： mm	
		版厚：至少100mm	版厚： mm	
☆鋼筋檢查	溝深：最小150mm	溝深： mm		
	溝寬：兩側≥150mm 中央≥200mm	溝寬： mm		
	單層雙向：(±6mm)	長向： mm		
☆混凝土澆置	長向D10@120；	短向： mm		
	短向D13@100	保護層： mm		
	保護層：40mm(±6mm)			
☆鍍鋅格柵板安裝	使用強度 210kgf/cm ²			
	設計坍度大於 100mm 時：±40mm			
	設計坍度： mm	mm		
☆水溝洩水坡度	氯離子含量≤0.15kg/m ³	kg/m ³		
	間距 150cm 乙組	cm		
	坡度≥1/200			
後施工	完成面清理	設施完成面與路面平順		
	完成面清理	PC 完成面平順、不積水		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 5.檢查項目註記「☆」者為檢驗停留點抽查項目。				

現場施工人員簽名(檢查人員)：

工地主任簽名：