

表

(參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		混凝土澆置		
抽查位置			檢查日期	年 月 日
施工流程		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查時機		☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查		
抽查結果		☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目		抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
施工前	混凝土使用時限	拌和後不得超過 1.5 小時		
	配比設計、拌合試驗	配比設計限制表		
施工中	澆置方法、澆置順序	如施工 抽查標準		
	☆坍度試驗	依施工規範規定		
	☆水溶性氯離子含量檢驗	CNS 3090 ，一般小於 0.15kg/m³		
	☆溫度檢驗	10~32℃		
	☆試體製作	依規範頻率製作 共製作： 組		
	☆埋設物	不得有明顯可見之缺失		
施工後	表面硬度	無表面硬化不良情形		
	場地清理	清潔	☐ 已完成清潔 ☐ 未完成清潔	
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表，編號_____」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4.檢查項目註記「☆」者為檢驗停留點抽查項目，其餘皆為隨機抽查(不定期)項目。				

監造現場人員簽名：

監造主任簽名：