

表 瀝青混凝土鋪築自主檢查表

(參考例，檢查標準及檢驗停留點應依各案工程契約及監造計畫規定調整)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		瀝青混凝土鋪築	協力廠商	
檢查位置			檢查日期	年 月 日
檢查時機		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之 檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	檢查結果
施 工 前	施工區域公告	施工前三天公告		
	氣候狀況條件	非雨天，氣溫 $\geq 10^{\circ}\text{C}$		
施 工 中	☆舊有 AC 路面刨除厚度	厚度 $\geq 5\text{cm}$		
	☆黏層散佈用量	快凝瀝青：0.15~0.45 L/m ² SS-1、CSS-1 及 CSS-1h：0.25~0.7 L/m ² RS-1 及 CRS-1：0.11~0.35 L/m ²	L/m ² L/m ² L/m ²	
	☆鋪築前表面清理	平順無浮石雜物		
	☆鋪築前材料溫度	$\geq 120^{\circ}\text{C}$		
	☆鋪築厚度	分層鋪築 5cm		
施 工 後	☆平整度	以三公尺直規量測任何一點高低差，不得超過 $\pm 0.6\text{ cm}$ ， （鋪面連續長度 200m 以上） 不得大於 $\pm 2.8\text{mm}$		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 5.檢查項目註記“☆”者為檢驗停留點抽查項目。				

現場施工人員簽名(檢查人員)：

工地主任簽名：