

表 污水人孔收築施工抽查紀錄
(參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		污水人孔收築		
抽查位置		檢查日期	年 月 日	
施工流程		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查時機		☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查		
抽查結果		☒ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目		抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施工前	人孔型式確認	型	型	
施工中	各式短管及大小頭吊裝	☐ 大小頭×1 座 ☐ 0.3m× 座 ☐ 0.6m× 座 ☐ 0.9m× 座 ☐ 1.2m× 座 ☐ 底座× 1 座	☐ 大小頭×1 座 ☐ 0.3m× 座 ☐ 0.6m× 座 ☐ 0.9m× 座 ☐ 1.2m× 座 ☐ 底座× 1 座	
	擠壓式填縫帶裝設	A 型 \$ 1.0''\$, B 型以上 \$ 1.5''\$ 接頭重疊 10%(10cm)以上	☐ \$ 1.0''\$ ☐ \$ 1.5''\$ 接頭重疊 cm	
	導水槽施築材料與坡度	175kgf/cm ² II 型水泥 / 2%~5%		
	選擇性材料回填	CLSM(最上層填以 20cm 瀝青混凝土封層)	m3	
	☆鋼環抽除高度	☐ 距路面不得少於 2.5m ☐ 不得大於管頂 1.5m	☐ 距路面 > 2.5m ☐ < 管頂 1.5m	
	☆AC 臨鋪路面鋪築厚度	工作井開挖範圍 ≥ 20cm	cm	
	跌落設施	進流管底高程至導槽面 ≥ 75cm	進流管底高程至導槽面 cm, ☐ 需安裝 ☐ 不需安裝	
施工後	人孔蓋安裝	平整無異音		
	☆路面復原	高低差 ±0.6cm		
	☆上游管段高程	EL: m, 誤差 ±3cm	EL: m, 誤差 cm	
	☆下游管段高程	EL: m, 誤差 ±3cm	EL: m, 誤差 cm	
	☆AC 路面沿平行或垂直任一點高低差	±0.6cm		
	導水槽施作	深度 0.8 D	D	
	人孔踏步間距	每階間距 30cm 最上一階與地面之間距 ≤ 45cm	每階間距 cm 最上一階 cm	
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表，編號_____」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4.檢查項目註記「☆」者為檢驗停留點抽查項目，其餘皆為隨機抽查(不定期)項目。				

監造現場人員簽名：

監造主任簽名：