

表 污水人孔收築自主檢查表

(參考例，檢查標準及檢驗停留點應依各案工程契約及監造計畫規定調整)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		污水人孔收築	協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日	
檢查時機		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之 檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	
施工前	人孔型式確認	型	型	
	導水槽施作	深度 0.8 D	_____ D	
	人孔踏步間距	每階間距 30cm，最上一階之間距為 30cm，至 45cm 間距為 30 公分	_____ cm	
施工中	各式短管及大小頭吊裝	☐ 大小頭×1 座 ☐ 0.3m×座 ☐ 0.6m×座 ☐ 0.9m×座 ☐ 1.2m×座 ☐ 底座×座	☐ 大小頭×1 座 ☐ 0.3m×座 ☐ 0.6m×座 ☐ 0.9m×座 ☐ 1.2m×座 ☐ 底座×座	
	擠壓式填縫帶裝設	A 型 \$ 1.0''，B 型以上 \$ 1.5'' 接頭重疊 10%(10cm) 以上	☐ \$ 1.0'' ☐ \$ 1.5'' 接頭重疊 _____ cm	
	管壁開口防水處理	安裝水膨脹性橡膠止水封 1:2 防水砂漿雙面填封	☐ 有 ☐ 無安裝橡膠止水封 ☐ 有 ☐ 無雙面填封砂漿	
	導水槽施築材料與坡度	175kgf/cm ² II 型水泥 / 2%~5%		
	選擇性材料回填	CLSM(最上層填以 20cm 瀝青混凝土封層)	_____ m ³	
	☆鋼環抽除高度	☐ 距路面不得少於 2.5m ☐ 不得大於管頂 1.5m	☐ 距路面 > 2.5m; ☐ < 管頂 1.5m; 引拔長度 共: _____ m EL: _____ m	
	☆AC 臨鋪路面鋪築厚度	20cm	_____ cm	
	人孔蓋安裝	平整無異音		
施工後	☆路面復原	高低差 ≤ ±0.6cm		
	☆上游管段高程	EL: _____ m, 誤差 ±3cm	EL: _____ m, 誤差 _____ cm	
	☆下游管段高程	EL: _____ m, 誤差 ±3cm	EL: _____ m, 誤差 _____ cm	
	☆AC 路面任一點高低差	±0.6cm		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 複查人員職稱：_____ 簽名：_____				
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 5. 檢查項目註記「☆」者為檢驗停留點抽查項目。				

格式化: 字型: (英文)Times New Roman, (中文) 標楷體, 11 點, 字型色彩: 藍色, (符號) 標楷體, 非加寬/緊縮

格式化: 字型色彩: 藍色

格式化: 字型: (英文)Times New Roman, (中文) 標楷體, 11 點, 字型色彩: 藍色, (符號) 標楷體, 非加寬/緊縮

格式化: 字型色彩: 藍色

格式化: 字型: (英文)Times New Roman, (中文) 標楷體, 11 點, 字型色彩: 藍色, (符號) 標楷體, 非加寬/緊縮

格式化: 字型色彩: 藍色

格式化: 字型: 字型色彩: 藍色, (符號) 標楷體

格式化: 字型色彩: 藍色

格式化: 行距: 固定行高 14 點

現場施工人員簽名(檢查人員):

工地主任簽名: