

表 污水管線 CCTV 管內檢視自主檢查表

(參考例，檢查標準及檢驗停留點應依各案工程契約及監造計畫規定調整)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		污水管線 CCTV 管內檢視	協力廠商	
檢查位置			檢查日期	年 月 日
檢查時機		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之 檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
施 工 前	起迄管段編號			
	檢視設備	設備正常可運作		
	☆坡度校正	每 1000m/次		
	管段清洗	清洗完成無雜物		
施 工 中	管內坡度	無波浪狀以致積水，或雖有積水現象 但積水高度 ≤ 管內徑 5%	☐ 無積水 ☐ 有積水，積水高度cm	
	☆管線內接頭接合 ☆狀況是否良好	墊圈不得脫落、凸出		
	管線內壁狀況	無龜裂、破損		
	管線內是否清潔	無堆積影響水流之砂石或混凝土等 障礙物		
	☆影帶檢視	無雜訊或斷訊		
	☆坡度表	設計高程差絕對值±3.0cm		
施 工 後	☆影帶檢視	無雜訊或斷訊		
	☆坡度表	設計高程差絕對值±3.0cm		

缺失複查結果：

☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片)

☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。
2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。
4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。
5. 檢查項目註記「☆」者為檢驗停留點抽查項目。

現場施工人員簽名(檢查人員)：

工地主任簽名：