

(參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		污水管線推進		
抽查位置		檢查日期	年 月 日	
施工流程		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查時機		☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查		
抽查結果		☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目		抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
施工前	交維設施擺設	依照交維計畫書	☐ 有適當交維佈置 ☐ 無適當交維佈置 ☐ 設置指揮旗手	
	管材外觀與管徑	無裂紋或損傷 內徑 ϕ mm	無裂紋或損傷 內徑 ϕ mm	
		管材為 ☐ 標準管 管材為 ☐ 加厚管	管材為 ☐ 標準管 管材為 ☐ 加厚管	
	☆推進高程檢測	EL: m 誤差 ± 3 cm	EL: m 誤差 cm	
	推進設備檢視	推進機頭 mm 油壓設備	mm ☐ 有 ☐ 無 漏油	
施工中	施工中推力、扭力、環進速度、方向及偏差量紀錄	施工廠商依規定每 1 支記錄數值	☐ 有紀錄 ☐ 無紀錄	
	出入口設施	安裝鏡面框	☐ 有 ☐ 無	
	管內清理	無雜物	☐ 有雜物，已清理 ☐ 無雜物	
	接頭及滲水處理	安裝 緩衝材 安裝 橡膠圈	☐ 有 ☐ 無 緩衝材 ☐ 有 ☐ 無 橡膠圈	
	推進設備檢視	油壓設備	☐ 有 ☐ 無 漏油	
施工後	☆到達高程檢測	EL: m 誤差 ± 3 cm	EL: m 誤差 cm	
	管線清潔	無淤泥雜物		

缺失複查結果：

☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片）

☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表，編號_____」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確。

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

4.檢查項目註記“☆”者為檢驗停留點抽查項目，其餘皆為隨機抽查(不定期)項目。

監造現場人員簽名：

監造主任簽名：