

【施工廠商名稱】

表 工作井施工作業職業安全衛生自主檢查表

(參考例，檢查標準應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱					
檢查位置		檢查時間	年 月 日		
檢查時機		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查			
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準(定量定性)	檢查結果		實際檢查情形 (缺失說明)
			合格	不合格	
露天開挖作業	露天開挖作業主管在場執行業務				
	已制訂墜落災害防止計畫				
	作業主管 ☐ 確認勞工確實使用個人防護具 ☐ 確認安全衛生設備及措施之有效狀況				
擋土支撐作業	擋土支撐作業主管在場執行業務				
	作業主管 ☐ 確認勞工確實使用個人防護具 ☐ 確認安全衛生設備及措施之有效狀況				
局限空間作業	缺氧作業主管在場執行業務				
	已制訂局限空間危害防止計畫				
	作業主管 ☐ 確認勞工確實使用個人防護具 ☐ 確認安全衛生設備及措施之有效狀況				
施工前	機具	已辦理運輸設備、開挖機具等自動檢查。			
		車輛機械 ☐ 機具轉彎、迴轉及 ☐ 倒車警報裝置及 ☐ 蜂鳴器正常運作。			
		經 ☐ 檢查合格之起重機及訓練吊掛作業人員(起重機檢查合格證， ☐ 吊掛人員教育訓練結業證書，操作人員合格證) ☐ 起重機吊升荷重 ≥ 3 公噸應有檢查合格證 ☐ 起重機吊升荷重 < 3 公噸應實施荷重試驗			
		起重機具之吊鉤、吊具應有 ☐ 防止吊物脫落裝置(防滑舌片)、捲揚機設置 ☐ 過捲預防裝置、且 ☐ 運作正常			
	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 ☐ 安全帽、 ☐ 背心等。			
交通維持設施	工作場所人員及車輛機械出入口處： ☐ 設置方便人員及車輛出入之拉開式大門並 ☐ 標示禁止無關人員擅入。 ☐ 設置管制人員。 ☐ 管制、檢查車輛機械(合格文件、設施)。 ☐ 管制工程材料出入 ☐ 管制出入人員(著適當防護具)。 ☐ 維持車輛機械進出視線淨空				
	☐ 車輛出入、 ☐ 使用道路作業、 ☐ 鄰接道路作業或 ☐ 有導致交通事故之虞之工作場所：設置 ☐ 交通號誌、標示或 ☐ 圍籬、柵欄、夜間柵欄應設有 ☐ 照明或 ☐ 反光片等設施、 ☐ 交通號誌、標示或圍籬、柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，應置 ☐ 交通引導人員 ☐ 電動旗手、 ☐ 砂石車裝設行車視野輔助系統、 ☐ 砂石專用車				

檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準(定量定性)	檢查結果		實際檢查情形 (缺失說明)
			合格	不合格	
施工前	感電防護	作業場所上方設置高壓電絕緣套管			
		☐ 發電機接地、 ☐ 配電箱隔板、 ☐ 電器保管人員資料、 ☐ 電線架高並排放整齊			
		☐ 電氣機具之帶電部分設防止感電之 ☐ 護圍或 ☐ 絕緣被覆; ☐ 分電盤設置合格漏電斷路器; ☐ 交流電焊機(不含自動式焊接者),應裝設自動電擊防止裝置			
	露天開挖	高差大於 2.0M 應有防墜措施:設置符合規定之 ☐ 護欄、 ☐ 護蓋、 ☐ 安全網或 ☐ 佩掛安全帶			
		高差大於 1.5M 應有 ☐ 安全上下設備 ☐ 背負式安全帶(符合 CNS14253-1)、或設 ☐ 安全網(符合 CNS14252 或 16079-1 或 16079-2)			
	擋土支撐	開挖垂直深度大於 1.5M 應設置 ☐ 擋土支撐、 ☐ 人員安全上下設備			
施工中	作業許可	取得局限空間 ☐ 進入許可 ☐ 動火作業許可			
	局限空間 危害防護	設置局限空間告示牌			
		☐ 工作井設置合格之通風設備,並維持 ☐ 正常運轉、 ☐ 風管延至井底 ☐ 風管斷面無彎折			
	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 ☐ 安全帽、 ☐ 背心等。			
	交維措施 警告標誌	依據核准之交通維持計畫執行工區之 ☐ 交通維持及 ☐ 安全管制措施、 ☐ 移動式告示牌			
	露天開挖	高差大於 2.0M 應有防墜措施:設置符合規定之 ☐ 護欄、 ☐ 護蓋、 ☐ 安全網或 ☐ 佩掛背負式安全帶			
		高差大於 1.5M 應有 ☐ 安全上下設施: ☐ 安全帶、或設 ☐ 安全網			
	擋土支撐	開挖垂直深度大於 1.5M 應設置 ☐ 擋土支撐、 ☐ 人員安全上下設備			
	局限空間	☐ 工作井設置合格之通風設備,並維持 ☐ 正常運轉、 ☐ 風管延至井底 ☐ 風管斷面無彎折			
		☐ 局限空間作業:設置氣體偵測器維持 ☐ 正常運轉、進行 ☐ 連續偵測、 ☐ 23%>O ₂ >18%、 ☐ CO<35PPM、 ☐ H ₂ S<10PPM、 ☐ 可燃性氣體<30%LEL ☐ 工作井上中下位置實施偵測 ☐ 人員進出坑管制牌			
		☐ 缺氧危險作業(局限空間):雇主應指定 ☐ 缺氧作業主管在場監督指揮,及指派一人以上之 ☐ 監視人員,隨時監視作業狀況,並設置 ☐ 急救人員、 ☐ 急救器材 ☐ 對講機			
	感電防護	☐ 發電機接地、 ☐ 配電箱隔板、 ☐ 電器保管人員資料、 ☐ 電線架高並排放整齊 ☐ 電氣箱上鎖 ☐ 警示標語			
		☐ 電氣機具之帶電部分設防止感電之 ☐ 護圍或 ☐ 絕緣被覆; ☐ 分電盤設置合格漏電斷路器; ☐ 交流電焊機(不含自動式焊接者),應裝設自動電擊防止裝置			
	開口防護	安全護欄(高度>90CM 以上,其上欄杆、中欄杆及地盤面與樓板面間之上下開口距離,應不大於 55CM)			

檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準(定量定性)	檢查結果		實際檢查情形 (缺失說明)
			合格	不合格	
施工中	開口防護	☐ 工作場所有物體飛落之虞，應設置防止物體飛落設備(☐ 踢腳板、 ☐ 安全網、 ☐ 覆網)			
	重機具及吊具安全	☐ 起重機具運轉時，應採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施			
		經檢查合格之起重機及訓練吊掛作業人員(起重機檢查合格證，吊掛人員教育訓練結業證書，操作人員合格證)			
		起重機具之吊鉤、吊具應有 ☐ 防止吊物脫落裝置、捲揚機設置 ☐ 過捲預防裝置、且 ☐ 運作正常			

缺失複查結果：

☐已完成改善（檢附改善前中後照片）

☐未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

- 1.檢查標準及實際檢查情形應簡明具體並易於現場判斷勾選。
- 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
- 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
- 4.本表由工地現場作業主管實地檢查後覈實記載簽認。
- 5.本表僅供參考，各標案應依契約規定及工程特性增訂檢查項目。

現場作業主管簽名：

工地主任簽名或核章：