

表 工作井開挖施工抽查紀錄
(參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱					
分項工程名稱		工作井開挖			
抽查位置		檢查日期	年 月 日		
施工流程		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查			
抽查時機		☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查結果		☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
管理項目		抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	
施工前	交維設施佈設	依照交維計畫書	☐ 有適當交維佈置 ☐ 無適當交維佈置 ☐ 設置指揮旗手		
	☆工作井尺寸	☐ φ 1890 鋼環厚度 12mm±0.65mm ☐ φ 2090 鋼環厚度 16mm±0.75mm ☐ φ 2590 鋼環厚度 22mm±0.75mm ☐ 鋼環厚度 ± mm	☐ φ 1890 mm厚度 mm ☐ φ 2090 mm厚度 mm ☐ φ 2590 mm厚度 mm ☐ mm厚度 mm		
施工中	支撐系統	☐ 圓形鋼環 ☐ 其它	☐ 圓形鋼環 ☐ 其它		
	擋土設施	☐ 圓形鋼環擋土 ☐ 其它	☐ 圓形鋼環擋土 ☐ 其它		
	觀(監)測系統	施工廠商依施工規範提送核定之監測計畫	沈陷釘： 建傾計：	☐ 有，支 ☐ 無 ☐ 有，處 ☐ 無	
	☆開挖面高程	≤ 設計高程 EL= m	EL= m		
	☆水中混凝土澆置	設計強度	210 kgf/cm ² (依出料單)	出料單標示	
		坍度	mm ±40 mm	mm	
		氣離子含量	≤0.15 kg/m ³	kg/m ³	
	試體製作編號：				
施工後	覆工板加鋪防滑材料	鋼板 3mm 花紋板(表面加鋪 AC 或其他防滑材料)	鋼板 mm 花紋板(表面加鋪 AC 或其他防滑材料)		
	☆路面復原	覆工板與道路面高差±6mm	板面高差： mm		
	場地清理	清潔	☐ 已完成場地清潔 ☐ 未完成場地清潔		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表，編號_____」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：					
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4.檢查項目註記「☆」者為檢驗停留點抽查項目，其餘皆為隨機抽查(不定期)項目。					

監造現場人員簽名：

監造主任簽名：