

表 試挖**施工作業**職業安全衛生抽查紀錄

(參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱				
抽查位置		抽查時間	年 月 日 時 分	
抽查時機	☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查結果	☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此抽查項目			
管理項目	抽查標準 (定量定性)	檢查結果		缺失說明
		合格	不合格	
露天開挖作業	露天開挖作業主管是否在场執行業務			
	是否制訂墜落防止計畫			
擋土支撐作業	擋土支撐作業主管是否在场執行業務			
施工前	機具	廠商應辦理運輸設備、開挖機具等自動檢查。		
		各式 ☐ 機具轉彎、迴轉及 ☐ 倒車警報裝置及 ☐ 蜂鳴器正常運作。		
	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 ☐ 安全帽、 ☐ 背心等。 出工數_____人		
	交通維持設施	工作場所人員及車輛機械出入口處： ☐ 設置方便人員及車輛出入之拉開式大門並 ☐ 標示禁止無關人員擅入。 ☐ 設置管制人員。 ☐ 管制、檢查車輛機械。 ☐ 管制工程材料出入。 ☐ 維持車輛機械進出視線淨空		
		☐ 車輛出入、 ☐ 使用道路作業、 ☐ 鄰接道路作業或 ☐ 有導致交通事故之虞之工作場所：設置 ☐ 交通號誌、標示或 ☐ 柵欄、夜間柵欄應設有 ☐ 照明或 ☐ 反光片等設施、 ☐ 交通號誌、標示或 ☐ 柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，應置 ☐ 交通引導人員		
	感電防護	作業場所上方設置高壓電絕緣套管		
	露天開挖	高差大於 2.0M 應有防墜措施：設置符合規定之 ☐ 護欄、 ☐ 護蓋、 ☐ 安全網或 ☐ 佩掛安全帶		
		高差大於 2.0M 應有上下安全設施： ☐ 安全帶、或設 ☐ 安全網		
	擋土支撐	開挖垂直深度大於 1.5M 應設置 ☐ 擋土支撐、 ☐ 人員上下安全設備		
施工中	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 ☐ 安全帽、 ☐ 背心等。 出工數_____人		
	交維措施 警告標誌	依據核准之交通維持計畫執行工區之 ☐ 交通維持及 ☐ 安全管制措施、 ☐ 移動式告示牌		
	露天開挖	高差大於 2.0M 應有防墜措施：設置符合規定之 ☐ 護欄、 ☐ 護蓋、 ☐ 安全網或 ☐ 佩掛安全帶		

