

## 【施工廠商名稱】

表 用戶接管施工作業職業安全衛生自主檢查表

(參考例，檢查標準應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱					
檢查位置		檢查時間	年	月	日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查			
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目			
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準(定量定性)	檢查結果		實際檢查情形 (缺失說明)	
		合格	不合格		
露天開挖作業	露天開挖作業主管在場執行業務				
	已制訂墜落災害防止計畫				
	作業主管 <input type="checkbox"/> 確認勞工確實使用個人防護具 <input type="checkbox"/> 確認安全衛生設備及措施之有效狀況				
擋土支撐作業	擋土支撐作業主管在場執行業務				
	作業主管 <input type="checkbox"/> 確認勞工確實使用個人防護具 <input type="checkbox"/> 確認安全衛生設備及措施之有效狀況				
用戶接管作業	合格承裝技工在場監督指揮施工作業				
施工前	機具	已辦理運輸設備、開挖機具等自動檢查。			
		車輛機械 <input type="checkbox"/> 機具轉彎、迴轉及 <input type="checkbox"/> 倒車警報裝置及 <input type="checkbox"/> 蜂鳴器正常運作。			
	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 <input type="checkbox"/> 安全帽、 <input type="checkbox"/> 背心等。			
	交通維持設施	工作場所人員及車輛機械出入口處： <input type="checkbox"/> 設置方便人員及車輛出入之拉開式大門並 <input type="checkbox"/> 標示禁止無關人員擅入。 <input type="checkbox"/> 設置管制人員。 <input type="checkbox"/> 管制、檢查車輛機械(合格文件、設施)。 <input type="checkbox"/> 管制工程材料出入 <input type="checkbox"/> 管制出入人員(著適當防護具)。 <input type="checkbox"/> 維持車輛機械進出視線淨空			
		<input type="checkbox"/> 車輛出入、 <input type="checkbox"/> 使用道路作業、 <input type="checkbox"/> 鄰接道路作業或 <input type="checkbox"/> 有導致交通事故之虞之工作場所：設置 <input type="checkbox"/> 交通號誌、標示或 <input type="checkbox"/> 圍籬、柵欄、夜間柵欄應設有 <input type="checkbox"/> 照明或 <input type="checkbox"/> 反光片等設施、 <input type="checkbox"/> 交通號誌、標示或圍籬、柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，應置 <input type="checkbox"/> 交通引導人員 <input type="checkbox"/> 電動旗手 <input type="checkbox"/> 砂石車裝設行車視野輔助系統 <input type="checkbox"/> 砂石專用車			
感電防護	<input type="checkbox"/> 發電機接地、 <input type="checkbox"/> 配電箱隔板、 <input type="checkbox"/> 電器保管人員資料、 <input type="checkbox"/> 電線架高並排放整齊				
	<input type="checkbox"/> 電氣機具之帶電部分設防止感電之 <input type="checkbox"/> 護圍或 <input type="checkbox"/> 絕緣被覆； <input type="checkbox"/> 分電盤設置合格漏電斷路器； <input type="checkbox"/> 交流電焊機(不含自動式焊接者)，應裝設自動電擊防止裝置				

檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準(定量定性)	檢查結果		實際檢查情形 (缺失說明)
			合格	不合格	
施工前	消防安全	工區設置 <input type="checkbox"/> 符合規定滅火器 <input type="checkbox"/> 壓力正常(壓力表位於綠區)，或 <input type="checkbox"/> 超過使用時限			
		<input type="checkbox"/> 氧氣、 <input type="checkbox"/> 乙炔瓶等依規定分開保存並予適當 <input type="checkbox"/> 遮陽設施			
	露天開挖	高差大於 2.0M 應有防墜措施：設置符合規定之 <input type="checkbox"/> 護欄、 <input type="checkbox"/> 護蓋、 <input type="checkbox"/> 安全網或 <input type="checkbox"/> 佩掛安全帶			
		高差大於 1.5M 應有 <input type="checkbox"/> 安全上下設備 <input type="checkbox"/> 背負式安全帶(符合 CNS14253-1)、或設 <input type="checkbox"/> 安全網(符合 CNS14252 或 16079-1 或 16079-2)			
	擋土支撐	開挖垂直深度大於 1.5M 應設置 <input type="checkbox"/> 擋土支撐、 <input type="checkbox"/> 人員安全上下設備			
環境保護	工區環境 <input type="checkbox"/> 地面灑水、 <input type="checkbox"/> 餘土表面覆蓋底部布墊、 <input type="checkbox"/> 地面積水、油污、污泥				
施工中	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 <input type="checkbox"/> 安全帽、 <input type="checkbox"/> 背心等。			
	交維措施 警告標誌	依據核准之交通維持計畫執行工區之 <input type="checkbox"/> 交通維持及 <input type="checkbox"/> 安全管制措施、 <input type="checkbox"/> 移動式告示牌			
	感電防護	<input type="checkbox"/> 發電機接地、 <input type="checkbox"/> 配電箱隔板、 <input type="checkbox"/> 電器保管人員資料、 <input type="checkbox"/> 電線架高並排放整齊 <input type="checkbox"/> 電氣箱上鎖 <input type="checkbox"/> 警示標語			
		<input type="checkbox"/> 電氣機具之帶電部分設防止感電之 <input type="checkbox"/> 護圍或 <input type="checkbox"/> 絕緣被覆； <input type="checkbox"/> 分電盤設置合格漏電斷路器； <input type="checkbox"/> 交流電焊機(不含自動式焊接者)，應裝設自動電擊防止裝置			
	露天開挖	高差大於 2.0M 應有防墜措施：設置符合規定之 <input type="checkbox"/> 護欄、 <input type="checkbox"/> 護蓋、 <input type="checkbox"/> 安全網或 <input type="checkbox"/> 佩掛背負式安全帶			
		高差大於 1.5M 應有 <input type="checkbox"/> 安全上下設施： <input type="checkbox"/> 安全帶、或設 <input type="checkbox"/> 安全網			
	擋土支撐	開挖垂直深度大於 1.5M 應設置 <input type="checkbox"/> 擋土支撐、 <input type="checkbox"/> 人員安全上下設備			
	重機具及 吊具安全	搬運機械作業時，應指派 <input type="checkbox"/> 專人指揮，車輛機械應裝設 <input type="checkbox"/> 倒車或旋轉警示燈及 <input type="checkbox"/> 蜂鳴器警示			
		<input type="checkbox"/> 起重機具運轉時，應採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施			
經檢查合格之起重機及訓練吊掛作業人員(起重機檢查合格證，吊掛人員教育訓練結業證書，操作人員合格證)					
起重機具之吊鉤、吊具應有 <input type="checkbox"/> 防止吊物脫落裝置、捲揚機設置 <input type="checkbox"/> 過捲預防裝置、且 <input type="checkbox"/> 運作正常					
臨時通道	覆工蓋板 <input type="checkbox"/> 防滑、 <input type="checkbox"/> 平順、 <input type="checkbox"/> 密接				
環境保護	工區環境 <input type="checkbox"/> 地面灑水、 <input type="checkbox"/> 餘土表面覆蓋底部布墊、 <input type="checkbox"/> 地面積水、油污、污泥				

缺失複查結果：

已完成改善（檢附改善前中後照片）

未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱：

簽名：

備註：

1. 檢查標準及實際檢查情形應簡明具體並易於現場判斷勾選。
2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
4. 本表由工地現場**作業主管**實地檢查後覈實記載簽認。
5. 本表僅供參考，各標案應依契約規定及工程特性增訂檢查項目。

現場**作業主管**簽名：

工地主任簽名或核章：