

表 污水管線推進自主檢查表

(參考例，檢查標準及檢驗停留點應依各案工程契約及監造計畫規定調整)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		污水管線推進	協力廠商	
檢查位置			檢查日期	年 月 日
檢查時機		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之 檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	檢查結果
施工前	交維設施擺設	依照交維計畫書		
	管材外觀與尺寸	無龜裂破損 內徑 ϕ mm	龜裂破損 內徑 ϕ mm	
	☆推進方向高程測量	EL: m 誤差 ± 3 cm	EL: m 誤差 cm	
施工中	推進壓力	☐ $\phi 500\text{mm} \leq 1552\text{KN}$ ☐ $\phi 400\text{mm} \leq 1013\text{KN}$ ☐ $\phi 300\text{mm} \leq 730\text{KN}$	KN	
	出入口設施	安裝鏡面框	☐ 有 ☐ 無	
	推進中偏差量及方向	高程 ± 3 cm 且不得逆坡 是否有紀錄表		
	管內清理	無雜物	☐ 有雜物，已清理 ☐ 無雜物	
	接頭及滲水處理	安裝緩衝材 安裝橡膠圈	☐ 有 ☐ 無 緩衝材 ☐ 有 ☐ 無 橡膠圈	
	推進設備檢視	推進機頭 mm 油壓設備	ϕ ☐ 有 ☐ 無 漏油	
施工後	☆到達高程檢測	EL: m 誤差 ± 3 cm	EL: m 誤差 cm	
	場地清潔復原	無淤泥無積水		

缺失複查結果：

☐已完成改善（檢附改善前中後照片）☐未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱：

簽名：

備註：

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。

3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

5.檢查項目註記「☆」者為檢驗停留點抽查項目。

現場施工人員簽名(檢查人員)：

工地主任簽名：