

表 鋼襯板工作井自主檢查表

(參考例，檢查標準及檢驗停留點應依各案工程契約及監造計畫規定調整)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		鋼襯板工作井	協力廠商	
檢查位置			檢查日期	年 月 日
檢查時機		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之 檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	檢查結果
施 工 前	交維設施擺設	依照交維計畫書	☐ 是 ☐ 否 確實佈設	
	☆工作井尺寸及位置	☐ mm ☐ 推進井 ☐ 到達井 依試挖成果報告及管線調整表放樣	☐ 是 ☐ 否 正確	
施 工 中	路面切割	使用切割機	☐ 是 ☐ 否 使用切割機	
	吊搬時之安全性	確實吊裝		
	[垂直精度]	[依施工規範 $\leq 1/200$]		
	鋼襯板結合	應以螺絲配件緊密接合	☐ 有 ☐ 無 緊密	
	組立方式	環環交丁組立	☐ 有 ☐ 無 交丁	
	加強環組立	[H125*125*6.5*9]		
		☐ 第 1 層 1.5m 設置 1 組		
		☐ 第 2~3 層每 2.0m 設置 1 組		
		☐ 第 4 層以下每 1.0m 設置 1 組		
	☆背填灌漿	厚度 $\geq$ [20cm]	實測值：	
		[140] kgf/cm ²	實測值：	
	☆開挖高程(深度)	高程設計值：_____	實測值：	
		深度設計值：_____	實測值：	
☆鋼筋配置	雙層鋼筋， [號數 D22，間距：20cm]	實測值：		
☆基礎底板澆置	210kgf/cm ² 混凝土澆置厚度 $\geq$ [50]cm	實測值：		
	鋼筋保護層 [10cm $\pm$ 2.5cm] c	實測值：		
反力座	[依設計圖說規定]			
地下水位紀錄	依現況施工確實記錄			
觀(監)測系統	依核備之監測計畫	沉陷釘： 處		
	沉陷釘： 處；建傾計： 處	建傾計： 處		
施 工 後	覆工板加鋪防滑材料	鋼板 3mm 花紋板[表面加鋪 AC 或其他防滑材料]	鋼板 mm 花紋板 (表面加鋪 AC 或其他 防滑材料)	
	☆路面復原	覆工板與道路面高差 ± 6 mm	板面高差： mm	
	環境整潔	路面復舊、清洗乾淨	☐ 是 ☐ 否 復舊或清洗乾淨	

[illegible]

備註：

1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。
2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。
4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。
5. 檢查項目註記“☆”者為檢驗停留點抽查項目。

工地主任簽名：