

【施工廠商名稱】

表 滲漏水試驗職業安全衛生自主檢查表

(參考例，檢查標準應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱				
檢查位置		檢查時間	年 月 日	
檢查時機		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準(定量定性)		檢查結果 合格 不合格
				實際檢查情形 (缺失說明)
局限空間作業		缺氧作業主管在場執行業務		
		已制訂局限空間危害防止計畫		
		作業主管 ☐ 確認勞工確實使用個人防護具 ☐ 確認安全衛生設備及措施之有效狀況		
施 工 前	機具	已辦理運輸設備、開挖機具等自動檢查。		
		車輛機械 ☐ 機具轉彎、迴轉及 ☐ 倒車警報裝置及 ☐ 蜂鳴器正常運作。		
	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 ☐ 安全帽、 ☐ 背心等。		
	交通維持設施	工作場所人員及車輛機械出入口處： ☐ 設置方便人員及車輛出入之拉開式大門並 ☐ 標示禁止無關人員擅入。 ☐ 設置管制人員。 ☐ 管制、檢查車輛機械(合格文件、設施)。 ☐ 管制工程材料出入 ☐ 管制出入人員(著適當防護具)。 ☐ 維持車輛機械進出視線淨空		
		☐ 車輛出入、 ☐ 使用道路作業、 ☐ 鄰接道路作業或 ☐ 有導致交通事故之虞之工作場所：設置 ☐ 交通號誌、標示或 ☐ 圍籬、柵欄、夜間柵欄應設有 ☐ 照明或 ☐ 反光片等設施、 ☐ 交通號誌、標示或圍籬、柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，應置 ☐ 交通引導人員 ☐ 電動旗手、 ☐ 砂石車裝設行車視野輔助系統、 ☐ 砂石專用車		
	作業許可	取得局限空間 ☐ 進入許可 ☐ 動火作業許可		
局限空間 危害防護	設置局限空間告示牌 ☐ 工作井設置合格之通風設備，並維持 ☐ 正常運轉、 ☐ 風管延至井底 ☐ 風管斷面無彎折			
施 工 中	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 ☐ 安全帽、 ☐ 背心等。 現場備有 ☐ 急救箱、 ☐ 空氣呼吸器、 ☐ 個人安全警報器(生命偵測器)		
	局限空間 通風設備	☐ 工作井設置合格之通風設備，並維持 ☐ 正常運轉、 ☐ 風管延至井底 ☐ 風管斷面無彎折		
		☐ 局限空間作業：設置氣體偵測器維持 ☐ 正常運轉、進行 ☐ 連續偵測、 ☐ 23% >O ₂ >18%、 ☐ CO<35PPM、 ☐ H ₂ S<10PPM、 ☐ 可燃性氣體<30%LEL ☐ 工作井上中下位置實施偵測 ☐ 人員進出坑管制牌		

檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準(定量定性)	檢查結果		實際檢查情形 (缺失說明)
			合格	不合格	
施 工 中	局限空間 通風設備	☐ 缺氧危險作業(局限空間): 僱主應指定 ☐ 缺氧作業主管在場監督指揮, 及指派一人以上之 ☐ 監視人員, 隨時監視作業狀況, 並設置 ☐ 急救人員、 ☐ 急救器材 ☐ 對講機			
	人員安全 上下設備	☐ 背負式安全帶、 ☐ 安全索(CNS14253-4)、 ☐ 三腳架及 ☐ 捲揚式防墜器			
	交維措施 警告標誌	依據核准之交通維持計畫執行工區之 ☐ 交通維持及 ☐ 安全管制措施、 ☐ 移動式告示牌			

缺失複查結果：

☐已完成改善（檢附改善前中後照片）

☐未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 檢查標準及實際檢查情形應簡明具體並易於現場判斷勾選。
2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
4. 本表由工地現場**作業主管**實地檢查後覈實記載簽認。
5. 本表僅供參考，各標案應依契約規定及工程特性增訂檢查項目。

現場**作業主管**簽名：

工地主任簽名或核章：