

【施工廠商名稱】

表 試挖施工作業職業安全衛生自主檢查表

(參考例，檢查標準應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱					
檢查位置		檢查時間	年 月 日		
檢查時機		<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查			
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目			
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準(定量定性)	檢查結果		實際檢查情形 (缺失說明)
			合格	不合格	
露天開挖作業		露天開挖作業主管在場執行業務			
		已制訂墜落災害防止計畫			
		作業主管 <input type="checkbox"/> 確認勞工確實使用個人防護具 <input type="checkbox"/> 確認安全衛生設備及措施之有效狀況			
擋土支撐作業		擋土支撐作業主管在場執行業務			
		作業主管 <input type="checkbox"/> 確認勞工確實使用個人防護具 <input type="checkbox"/> 確認安全衛生設備及措施之有效狀況			
施工前	機具	已辦理運輸設備、開挖機具等自動檢查			
		車輛機械 <input type="checkbox"/> 機具轉彎、迴轉及 <input type="checkbox"/> 倒車警報裝置及 <input type="checkbox"/> 蜂鳴器正常運作。			
	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 <input type="checkbox"/> 安全帽、 <input type="checkbox"/> 背心等。			
	交通維持設施	工作場所人員及車輛機械出入口處： <input type="checkbox"/> 設置方便人員及車輛出入之拉開式大門並 <input type="checkbox"/> 標示禁止無關人員擅入。 <input type="checkbox"/> 設置管制人員。 <input type="checkbox"/> 管制、檢查車輛機械(合格文件、設施)。 <input type="checkbox"/> 管制工程材料出入 <input type="checkbox"/> 管制出入人員(著適當防護具)。 <input type="checkbox"/> 維持車輛機械進出視線淨空			
		<input type="checkbox"/> 車輛出入、 <input type="checkbox"/> 使用道路作業、 <input type="checkbox"/> 鄰接道路作業或 <input type="checkbox"/> 有導致交通事故之虞之工作場所：設置 <input type="checkbox"/> 交通號誌、標示或 <input type="checkbox"/> 圍籬、柵欄、夜間柵欄應設有 <input type="checkbox"/> 照明或 <input type="checkbox"/> 反光片等設施、 <input type="checkbox"/> 交通號誌、標示或圍籬、柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，應置 <input type="checkbox"/> 交通引導人員 <input type="checkbox"/> 電動旗手、 <input type="checkbox"/> 砂石車裝設行車視野輔助系統、 <input type="checkbox"/> 砂石專用車			
	感電防護	作業場所上方設置高壓電絕緣套管			
	露天開挖	高差大於 2.0M 應有防墜措施：設置符合規定之 <input type="checkbox"/> 護欄、 <input type="checkbox"/> 護蓋、 <input type="checkbox"/> 安全網或 <input type="checkbox"/> 佩掛安全帶			
		高差大於 1.5M 應有 <input type="checkbox"/> 安全上下設備 <input type="checkbox"/> 背負式安全帶(符合 CNS14253-1)、或設 <input type="checkbox"/> 安全網(符合 CNS14252 或 16079-1 或 16079-2)			
擋土支撐	開挖垂直深度大於 1.5M 應設置 <input type="checkbox"/> 擋土支撐、 <input type="checkbox"/> 人員安全上下設備				

