

表 明挖段施工抽查紀錄

(參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		明挖段施工		
抽查位置		檢查日期	年 月 日	
施工流程		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查時機		☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查		
抽查結果		☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目		抽查標準 (定量定性)		抽查結果
施工前	位置放樣	符合設計圖說之位置		位置放樣
	☆路面切割	切割寬度不得小於 O.D+[40]cm		cm
施工中	☆開挖擋土設施	開挖深度>1.5m, 依規範及送審施工及品質計畫型式設置		
	☆開挖深度及管線埋設坡度	Ø100mm 埋設坡度≥2% Ø200mm 埋設坡度≥1%或依設計圖說 Ø[]mm 埋設坡度≥[]%		Ø mm 上游： 下游： 長度： m 坡度： %
	管線接合處理	管件承口向上游 接合方式 ☐ 膠水 ☐ 其他_____		接合方式 ☐ 膠水 ☐ 其他_____
	☆回填砂及警示帶鋪設	使用回填砂並於管頂上 30cm 處鋪設警示帶		回填砂於管頂上 cm 有 ☐ 無 ☐ 鋪設警示帶
	☆CLSM 澆置	使用強度 40~80kgf/cm ²		kgf/cm ²
		15cm≤管流度≤20cm 或 40cm≤坍流度		坍管流度： cm
		氯離子含量≤0.15kg/m ³		kg/m ³
	回填至路面下方≥[20]cm 處		回填後距路面 cm	
施工後	☆AC 鋪設	AC 厚度≥[20]cm, 並與現地接平		
	設施復舊	標線及標誌復舊		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表，編號_____」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4.檢查項目註記「☆」者為檢驗停留點抽查項目，其餘皆為隨機抽查(不定期)項目。				

監造現場人員簽名：

監造主任簽名：