

表 測量施工作業自主檢查表

（參考例，檢查標準及檢驗停留點應依各案工程契約及監造計畫規定調整）

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		測量施工	協力廠商	
檢查位置			檢查日期	年 月 日
檢查時機		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☒ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之 檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	檢查結果
施 工 前	儀器校正	是否已完成校正報告		
	施工位置高程與方向	設計圖說		
施 工 中	☆控制點檢查及設置	測量成果報告書		
	☆導線測量	導線精度 1/20,000		
	☆高程測量	閉合差 12 mm $\sqrt{k}$		
施 工 後	控制點保護	不得損壞、移動		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 5.檢查項目註記“☆”者為檢驗停留點抽查項目。				

現場施工人員簽名(檢查人員)：

工地主任簽名：