

表 用戶接管施工作業職業安全衛生抽查紀錄

(參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱					
抽查位置		抽查時間	年	月	日 時 分
抽查時機		☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查			
抽查結果		☐ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 /無此抽查項目			
管理項目		抽查標準 (定量定性)	檢查結果		缺失說明
			合格	不合格	
露天開挖作業	露天開挖作業主管是否在场執行業務				
	是否制訂墜落防止計畫				
擋土支撐作業	擋土支撐作業主管是否在场執行業務				
用戶接管作業	合格承裝技工在场監督指揮施工作業				
施工前	機具	廠商應辦理運輸設備、開挖機具等自動檢查。			
		各式 ☐ 機具轉彎、迴轉及 ☐ 倒車警報裝置及 ☐ 蜂鳴器正常運作。			
	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 ☐ 安全帽、 ☐ 背心等。 出工數_____人			
	交通維持設施	工作場所人員及車輛機械出入口處： ☐ 設置方便人員及車輛出入之拉開式大門並 ☐ 標示禁止無關人員擅入。 ☐ 設置管制人員。 ☐ 管制、檢查車輛機械。 ☐ 管制工程材料出入。 ☐ 維持車輛機械進出視線淨空			
		☐ 車輛出入、 ☐ 使用道路作業、 ☐ 鄰接道路作業或 ☐ 有導致交通事故之虞之工作場所：設置 ☐ 交通號誌、標示或 ☐ 柵欄、夜間柵欄應設有 ☐ 照明或 ☐ 反光片等設施、 ☐ 交通號誌、標示或 ☐ 柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，應置 ☐ 交通引導人員			
	感電防護	☐ 發電機接地、 ☐ 配電箱隔板、 ☐ 電器保管人員資料、 ☐ 電線架高並排放整齊			
		☐ 電氣機具之帶電部分設防止感電之 ☐ 護圍或 ☐ 絕緣被覆； ☐ 分電盤設置合格漏電斷路器； ☐ 交流電焊機(不含自動式焊接者)，應裝設自動電擊防止裝置			
	消防安全	工區設置 ☐ 滅火器，或 ☐ 超過使用時限			
		☐ 氧氣、 ☐ 乙炔瓶等依規定分開保存並予適當 ☐ 遮陽設施			
	露天開挖	高差大於 2.0M 應有防墜措施：設置符合規定之 ☐ 護欄、 ☐ 護蓋、 ☐ 安全網或 ☐ 佩掛安全帶			
高差大於 2.0M 應有上下安全設施： ☐ 安全帶、或設 ☐ 安全網					
擋土支撐	開挖垂直深度大於 1.5M 應設置 ☐ 擋土支撐、 ☐ 人員上下安全設備				

