

表 瀝青混凝土路面刨鋪施工作業職業安全衛生抽查紀錄

(參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱					
抽查位置		抽查時間	年	月	日 時 分
抽查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
抽查結果		<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此抽查項目			
管理項目		抽查標準（定量定性）		檢查結果 合格      不合格      缺失說明	
作業主管		設置 <input type="checkbox"/> 現場作業主管等在地監督指揮施工作業，並設置 <input type="checkbox"/> 急救人員、 <input type="checkbox"/> 急救器材			
施 工 前	機具	廠商應辦理運輸設備、開挖機具等自動檢查。			
		各式 <input type="checkbox"/> 機具轉彎、迴轉及 <input type="checkbox"/> 倒車警報裝置及 <input type="checkbox"/> 蜂鳴器正常運作。			
	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 <input type="checkbox"/> 安全帽、 <input type="checkbox"/> 背心等。 出工數_____人			
	交通維持設施	依據核准之交通維持計畫執行工區之 <input type="checkbox"/> 交通維持及 <input type="checkbox"/> 安全管制措施、 <input type="checkbox"/> 移動式告示牌、 <input type="checkbox"/> 交通引導人員、 <input type="checkbox"/> 電動旗手等			
施 工 中	個人防護具	作業人員穿戴具反光帶之 <input type="checkbox"/> 安全帽、 <input type="checkbox"/> 背心等。 出工數_____人			
	機具	搬運機械作業或開挖作業時，應指派 <input type="checkbox"/> 專人指揮，車輛機械應裝設 <input type="checkbox"/> 倒車或旋轉警示燈及 <input type="checkbox"/> 蜂鳴器警示			
	交維措施 警告標誌	設置 <input type="checkbox"/> 交通號誌、標示或 <input type="checkbox"/> 柵欄、夜間柵欄應設有 <input type="checkbox"/> 照 明或 <input type="checkbox"/> 反光片等設施、 <input type="checkbox"/> 交通號誌、標示或 <input type="checkbox"/> 柵欄等措 施已設置尚不足以警告防止交通事故時，應置 <input type="checkbox"/> 交通引 導人員			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前中後照片） <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表，編號_____」進行追蹤改善 複查日期：      年      月      日 複查人員職稱：      簽名：					
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確。 2.檢查項目選項 <input type="checkbox"/> 需要且完成設置時標記「V」，未設置或不完整時 <input type="checkbox"/> 標記「X」，無此項目時則無需標記。 3.抽查結果合格者註明「O」，不合格者註明「X」，如無需檢查之項目則打「/」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 5.本表謹供參考，各標案應依契約規定及工程特性增訂抽檢項目。					

監造現場人員簽名：

監造主任簽名：