

表 測量作業施工抽查紀錄
(參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		測量作業		
抽查位置		檢查日期	年 月 日	
施工流程		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
抽查時機		☐ 檢驗停留點 ☐ 隨機抽查		
抽查結果		☒ 抽查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目		抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
施 工 前	儀器校驗	儀器是否已校驗合格		
	施工位置高程與方向	設計圖說		
施 工 中	☆控制點檢查及設置	測量成果報告書		
	☆導線測量	導線精度 1/[5,000]		
	☆水準測量	閉合差 $\leq [12\text{mm}\sqrt{k}]$		
施 工 後	控制點保護	不得損壞、移動		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表，編號_____」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確。 2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4.檢查項目註記「☆」者為檢驗停留點抽查項目，其餘皆為隨機抽查(不定期)項目。				

監造現場人員簽名：

監造主任簽名：