

檔 號：

保存年限：

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 函

機關地址：235新北市中和區南山路60-2號

聯絡人：羅龍泉

聯絡電話：03-9604093

電子郵件：e1811026@nlma.gov.tw

傳真：03-9605489

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年6月20日

發文字號：國北都十字第1141018134號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送114年5月29日召開宜蘭縣「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」因配合中華電信圍牆、既有設施建築物 柱未拆除及留設出入口等人行道及排水設計修正圖說現場會勘紀錄1份，請查照。

說明：旨揭會議紀錄如有疑義或異議處，請於發文日起7日內函復。

正本：宜蘭縣冬山鄉公所、中華電信股份有限公司宜蘭營運處、邑菖工程顧問有限公司、清石營造有限公司

副本：本分署第一工務所、第十工務所

宜蘭縣美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程

因配合中華電信圍牆、既有設施建築物柱未拆除及留設出入口等人行道
及排水設計修正圖說現場會勘會勘紀錄

壹、會勘時間：114 年 5 月 29 日(星期四)下午 2 時整

貳、會勘集合地點：永興路與美和路交會處

參、主持人：徐主任士哲

紀錄：羅龍泉

肆、出(列)席單位及人員：(如簽到簿)

伍、會勘討論內容：

一、議題一：中華電信廣興機房圍牆及台電受電室

1. 中華電信宜蘭營運處順安機房

(1).本公司前於 113 年 2 月 6 日與冬山鄉公所協商，考量地區用戶權益及設施之結構安全，本機房圍牆、電箱等設施，有其必須保留之需要，並經冬山鄉公所同意在案。

(2).道路工程人行道倘有需本公司遷移電箱，本公司採購程序需歷時 1 個月。

2. 邑菖工程顧問

本工程該處人行道及設施帶淨寬尚待確認，若需調整相關設施，本公司配合辦理。

3. 清石營造

(1).經查順安機房地下室頂板位置與本工程排水溝衝突。

(2).建議試挖確認結構體位置及高程，後續再調整本工程設施。

決議：

1. 關於順安機房圍牆電箱遷移事宜，請中華電信宜蘭營運處於發文日起 1 週內回復遷移所需時間，俾利本工程工序搭配及調整。
2. 針對該處人行道與植栽帶寬度，請邑菖工程顧問評估能否容納既有電箱及一併提供本工程設施配合調整之建議方案，並請於本工程月會提案討論。
3. 關於順安機房地下室頂板位置與本工程排水溝位置、高程衝突一節，請清石營造試挖，並將試挖後之高程回饋予邑菖工程顧問，

俾利後續評估調整排水溝高程與位置。

二、議題二：未拆遷戶

1. 本分署第十工務所

本工程里程 1k+000~1k+100 順樁右側有部分住戶結構柱未拆除，及永興路與美和路交叉路口之住戶未拆除，再請冬山鄉公所協助拆除。

2. 冬山鄉公所

(1).關於道路工程 1k+000~1k+100 順樁右側有部分住戶結構柱未拆除，本所已與住戶取得共識不拆除，請北工分署調整有關設施。

(2).至於永興路與美和路交叉路口未拆除之住戶，本所持續管制於 114 年 6 月底前拆除完畢。

3. 清石營造

里程 1k+000~1k+100 順樁右側未拆除之結構柱，經現場放樣，扣除其寬度，人行道淨寬尚有 90 公分以上。

決議：

1. 里程 1k+000~1k+100 順樁右側未拆除之結構柱，請施工廠商調整人行道線型，涉及數量增減以實作結算，並修正竣工圖。
2. 永興路與美和路交叉路口未拆除之住戶，請冬山鄉公所協助管制於 114 年 6 月底前拆除完畢，以利工進。

三、議題三：住戶出入口

冬山鄉公所

關於本工程永安路至永興路之路段，本所已陸續接獲住戶反映需增設出入口，本所已辦理現勘確認，並將紀錄函送北工分署、邑菖工程及清石營造，請工程團隊予以調整，以符合民眾需求。

決議：

1. 本工程永安路至永興路之路段，本分署已接獲冬山鄉公所來來文表示部分住戶須增設出入口，請邑菖工程顧問調整圖說增設出入

口，並請配合工程施工進度完成圖說，涉及數量則以實作結算並修正竣工圖。

2. 另本工程人行道為求平整連續，減少開口增加人行舒適及安全，關於增設住戶出入口一節，後續建請冬山鄉公所視民眾是否有實際出入之事實再予調整，或於本工程完工後再逕行調整。

陸、會勘結論：

- 一、本次現勘各議題皆與參加代表充分討論並取得共識，請各與會機關單位配合辦理。
- 二、上述討論決議事項倘有需協助或須調整事項，請於發文日起7日內函復，逾期則視為無意見。

柒、散會：下午3時30分。

會勘紀錄照片

工程名稱：宜蘭縣「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」

	拍攝日期：114.05.29 相片編號：01 拍攝位置： 宜蘭縣冬山鄉永美村美和路一段 976 號 照片說明： 中華電信宜蘭營運處/順安機房現況
	拍攝日期：114.05.29 相片編號：02 拍攝位置： 宜蘭縣冬山鄉永美村美和路一段 976 號 照片說明： 中華電信宜蘭營運處/順安機房圍牆北向/圍牆拆除範圍指示線(51 公分)
	拍攝日期：114.05.29 相片編號：03 拍攝位置： 宜蘭縣冬山鄉永美村美和路一段 976 號 照片說明： 中華電信宜蘭營運處/順安機房圍牆南向/圍牆拆除範圍指示線(16 公分)

會勘紀錄照片

工程名稱：宜蘭縣「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」

	拍攝日期：114.05.29 相片編號：04 拍攝位置： 宜蘭縣冬山鄉永美村美和路一段 976 號 照片說明： 中華電信宜蘭營運處/安機房圍牆外台電受電箱及電錶箱體設置一景
	拍攝日期：114.05.29 相片編號：05 拍攝位置： 宜蘭縣冬山鄉永美村美和路一段 976 號 照片說明： 中華電信宜蘭營運處/順安機房圍牆外台電受電箱及電錶箱體設置一景
	拍攝日期：114.05.29 相片編號：06 拍攝位置： 宜蘭縣冬山鄉永美村美和路一段 976 號 照片說明： 中華電信宜蘭營運處/順安機房圍牆外台電受電箱及電錶箱體設置一景

會勘紀錄照片

工程名稱：宜蘭縣「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」

	拍攝日期：114.05.29 相片編號：07 拍攝位置： 宜蘭縣冬山鄉順安村美和路二段 21 號及 23 號 照片說明： 人行道線型調整
	拍攝日期：114.05.29 相片編號：08 拍攝位置： 宜蘭縣冬山鄉順安村美和路二段 21 號及 23 號 照片說明： 人行道線型調整
	拍攝日期：114.05.29 相片編號：09 拍攝位置： 宜蘭縣冬山鄉順安村美和路二段 21 號及 23 號 照片說明： 人行道線型調整

宜蘭縣「美和路(育英路向南至永美路間)道路拓寬工程」
因配合中華電信圍牆、既有設施建築物柱未拆除及留設
出入口等人行道及排水設計修正圖說現場會勘 簽到表

時間：114 年 5 月 29 日（星期四）下午 2 時整

地點：工地現場(美和路-永興路路口)

主持人：

徐士良

紀錄：

鄧靜惠

出（列）席單位	簽 名 處
宜蘭縣冬山鄉公所	周祐陽
中華電信股份有限公司宜蘭營運處	陳澄達 林金發
	賴榮瑞
邑菴工程顧問有限公司	宋岳霖
	林耀聰
清石營造有限公司	何名郭
本分署第十工務所	