<B - 19>

建築物自動樓梯竣工檢查表

檢查日期：　　年　　月　　日

起造人姓名		地址	□□□□□		
建築物名稱		建築物地點	□□□□□		
專業廠商		登記證字號		電話	
專業技術人員姓名		登記證字號		電話	
責任保險公司		保險證明文件字號			
使用許可證字號		自動樓梯統一編碼	□□□—□□□—□□□□□□□—□		
額定速度	上昇　　公尺/分	下降　　公尺/分	自動樓梯坡度　　度		

類別	檢查項目		符合規定
絕緣電阻	電動機主電路（300V 以下，超過 300V）	MΩ	□是□否
	控制電路(150V 以下，超過 150V 至 300V 以下)	MΩ	□是□否
	信號電路(150V 以下，超過 150V 至 300V 以下)	MΩ	□是□否
	照明電路(150V 以下，超過 150V 至 300V 以下)	MΩ	□是□否
安全裝置測試	1.操作開關		□是□否
	2.踏階鏈條異常保護裝置		□是□否
	3.煞車器		□是□否
	4.驅動鏈條(皮帶)切斷保護裝置		□是□否
	5.防火區劃內防火門與自動樓梯聯鎖開關		□是□否
	6.護裙板夾物保護裝置開關		□是□否
	7.扶手帶轉入口夾物保護裝置		□是□否
	8.踏階異常保護裝置		□是□否
	9.電流測試		□是□否
	10.下部機械間安全聯鎖開關		□是□否
	11.各回轉部分及軸承、鏈條注油情形		□是□否
	12.梯階構造		□是□否
	13.檢附強度計算及設計書、圖		□是□否
			□是□否

不符規定事項紀錄	檢查機構	姓名	（簽章）	檢查機構	（用印）
		檢查員證號			

備註:無項目內容者請檢查員刪除

內政部訂定