C-04

表　工作井開挖自主檢查表

（參考例，檢查標準及檢驗停留點應依各案工程契約及監造計畫規定調整）

編號：

工程名稱			
分項工程名稱	工作井開挖	協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年　月　日
檢查時機	□施工前　□施工中檢查　□施工完成檢查		
檢查結果	○檢查合格　╳有缺失需改正　／無此檢查項目		

檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準（定量定性）	實際檢查情形（敘述檢查值）	檢查結果
施工前	交維設施擺設	依照交維計畫書		
	☆工作井尺寸	□ϕ1890 鋼環厚度 12mm±0.65mm □ϕ2090 鋼環厚度 16mm±0.75mm □ϕ2590 鋼環厚度 22mm±0.75mm		
施工中	支撐系統	□圓形鋼環 □其它	□圓形鋼環 □其它	
	擋土設施	□圓形鋼環擋土 □其它	□圓形鋼環擋土 □其它	
	觀(監)測系統	施工廠商監測方案	沈陷釘：	□有，　支 □無
			建傾計：	□有，　處 □無
	☆開挖面高程(深度)	≧ 設計深度 EL=　m	EL=　m	
施工後	☆混凝土澆置完成面高程(深度)	≦ 設計深度 EL=　m	EL=　m	
	覆蓋工板加鋪防滑材料	鋼板 3mm 花紋板(表面加鋪 AC 或其他防滑材料)	鋼板　mm 花紋板(表面加鋪 AC 或其他防滑材料)	
	☆路面復原	覆工板與道路板面高差≦±6mm	板面高差：　mm	
	場地清理	清潔	□已完成清潔 □未完成清潔	

缺失複查結果：

□已完成改善（檢附改善前中後照片）

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期：　年　月　日

複查人員職稱：　簽名：

備註：

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。

3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

5.檢查項目註記"☆"者為檢驗停留點抽查項目。

現場施工人員簽名(檢查人員)：　工地主任簽名：

格式化: 字型色彩: 紅色

格式化: 字型: 11 點, 字型色彩: 紅色